



FORMATO 7E GASTOS DE CAPITAL
(Ejecución al Segundo Trimestre)

Julio 2014

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Mejoramiento del sistema de comunicaciones en el area de influencia de la UUNN Sucursales	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,000		23.75
Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM.	0	0	100,000	0	0	0	203,059	0	250,559		250.56
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED	0	0	50,000	0	0	0	87	0	87		.17
Adquisición de equipos de protección: Reclosers y Reguladores de Tensión, Transformadores de aislamiento	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de equipos Analizadores y registradores de Tensión BT y MT, para NTCSE	0	0	158,300	0	0	0	0	0	32,658		20.63
Adquisición de relés, con capacidades de SOE, para implementar ERACMF (06)	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	231,120	0	0	0	71,493	0	71,493		30.93
Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.)	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	20,640	0	0	0	19,861	0	19,861		96.23
Adquisición de equipos de termografía y ultrasonido	0	0	300,000	0	0	0	0	0	133,600		44.53
Adquisición de Activos Fijos 2014 (equipos de medición, herramientas, hardware, muebles y enseres)	0	0	100,000	0	100,000	100,000	211,532	0	240,111	240.11	240.11
Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales	0	0	714,287	0	0	0	0	0	3,900		.55
Remodelación y habilitación de locales de excentrales térmicas en el area de influencia de la UU.NN. Sucursales	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0		.00
Remodelación de Redes MT y BT en J.L. Ortiz, La Victoria , Centro de Chiclayo y Sistema Mochumí	0	0	1,500,000	0	1,050,000	1,500,000	182,935	0	2,648,137	176.54	176.54
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013	0	0	1,311,000	0	950,000	1,311,000	14,549	0	855,282	65.24	65.24
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiriconga	0	0	1,731,000	0	0	0	0	0	47,649		2.75
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo	0	0	1,496,500	0	0	0	244,286	0	433,432		28.96
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires	0	0	910,000	0	0	0	0	0	32,098		3.53
Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas de Guineamayo, Buenos Aires, Pucará y Paltic.	0	0	360,000	0	0	360,000	0	0	0	.00	.00
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea)	0	0	448,800	0	0	89,800	0	0	0	.00	.00
Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de juntas y estabilización del talud con concreto ciclópeo).	0	0	400,000	140,000	0	400,000	2,400	0	7,274	1.82	1.82
Ampliación Subestación Pomalca (Res. 151-2012 OS/CD): Montaje de un nuevo transformador de 15 MVA, 60/23/10 KV,	0	0	1,467,000	0	0	0	0	0	63,557		4.33
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012	0	0	1,910,000	350,000	0	350,000	53,320	0	161,207	46.06	8.44

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
OS/CD): 38 km												
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km	0	0	1,966,097	350,000	0	350,000	5,250	0	240,540	68.73	12.23	
SET Chiclayo Sur (Res. 151-2012 OS/CD): Construcción e implementación de la nueva Subestación Lambayeque Sur de 220/60/22,9/10 KV 30 MVA.	0	0	1,700,000	180,000	0	180,000	0	0	0	.00	.00	
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	0	0	222,000	0	222,000	222,000	13,091	0	14,300	6.44	6.44	
Estudio para la Elaboración del diagnóstico y especificaciones para un sistema integrado de gestión de Distribución	0	0	89,000	0	0	0	0	0	0		.00	
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD): 32 km	0	0	2,060,000	0	180,000	400,000	414,181	0	661,795	165.45	32.13	
Implementación del sistema de protección en MT UU.NN. Sucursales (recloser, transformadores de aislamientos, reguladores)	0	0	76,000	0	0	76,000	0	0	150,374	197.86	197.86	
Implementación de Sistemas de Protección Para los Alimentadores CHI-201 , CHI-202, CUT-101 radial Tacabamba, Radial Cerro Corona;	0	0	190,000	0	0	190,000	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias en MT y BT UU.NN. Chiclayo 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin)	0	0	284,000	0	190,000	284,000	3,000	0	170,766	60.13	60.13	
Subsanación de deficiencias en MT UU.NN. Sucursales 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin)	0	0	300,000	0	220,000	300,000	16,033	0	567,133	189.04	189.04	
Remodelación de estructuras y servicio Oficina de Tecnología de la Información (protección de alarmas - UPS, sensores)	0	0	100,000	0	100,000	100,000	12,550	0	79,694	79.69	79.69	
Remodelación de Oficina ubicada en el distrito de Pimentel (material rústico)	0	0	45,000	0	45,000	45,000	0	0	9,000	20.00	20.00	
Implementación de almacenes para residuos tóxico	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0	73,475	73.48	73.48	
Nuevos Alimentadores de SECHO y LAMSUR	0	0	310,000	0	310,000	310,000	0	0	331,945	107.08	107.08	
Estudio para repotenciación de tres centrales hidroeléctricas : Chiriconga, Guineamayo y Buenos Aires	0	0	130,000	0	52,000	52,000	0	0	0	.00	.00	
Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementación de nuevas centrales hidroeléctricas de ensa	0	0	1,324,000	0	300,000	812,000	0	0	211,859	26.09	16.00	
Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará	0	0	730,000	0	0	730,000	0	0	513,916	70.40	70.40	
Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	422,904	105.73	105.73	
Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos complementarios	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0	0	365,597	121.87	121.87	
Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña	0	0	675,000	0	675,000	675,000	0	0	749,205	110.99	110.99	
Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A.	0	0	730,000	0	730,000	730,000	0	0	592,826	81.21	81.21	
Remodelación de Alimentador C-214 II Etapa: Tramo Pro Vías y Radiales del Parque Industrial	0	0	977,788	0	0	0	256,265	0	392,844		40.18	
Remodelación de Redes MT y BT en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Pomalca y San José	0	0	6,278,000	342,000	1,842,000	2,868,000	772,631	0	3,830,214	133.55	61.01	
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2014	0	0	999,996	83,333	249,999	499,998	318,706	0	1,787,576	357.52	178.76	

ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 14/07/2014

HORA CIERRE : 7:02:17 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C17021907-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2014	0	0	86,800	0	0	0	0	0	58,761		67.70
Proyecto de notificación electrónica de documentos a nuestros clientes con firma digital	0	0	118,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de mobiliario para remodelación de local institucional	0	0	650,000	0	650,000	650,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A.	0	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	82,164	54.78	54.78
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0	158,964	198.70	198.70
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	.00	.00
Estudio SET Chiclayo Sur	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012	0	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	25,989	17.33	17.33
Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz	0	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	85,547	57.03	57.03
Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 1000 KW	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	0	592,957	118.59	118.59
Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayalti	0	0	40,000	0	40,000	40,000	0	0	32,943	82.36	82.36
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			0		0	0		0	0		
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	49,263,283	2,007,000	10,162,667	17,856,467	3,880,085	0	21,724,830	121.66	44.10