



FORMATO 7E GASTOS DE CAPITAL

(Ejecución al Primer Trimestre)

Abril 2014

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Mejoramiento del sistema de comunicaciones en el area de influencia de la UUNN Sucursales	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM.	0	0	100,000	0	0	0	23,200	47,500	47,500		47.50
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de equipos de protección: Reclosers y Reguladores de Tensión, Transformadores de aislamiento	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de equipos Analizadores y registradores de Tensión BT y MT, para NTCSE	0	0	158,300	0	0	0	32,658	32,658	32,658		20.63
Adquisición de relés, con capacidades de SOE, para implementar ERACMF (06)	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	231,120	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.)	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	20,640	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de equipos de termografía y ultrasonido	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de Activos Fijos 2014 (equipos de medición, herramientas, hardware, muebles y enseres)	0	0	100,000	0	100,000	100,000	3,945	14,885	14,885	14.89	14.89
Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales	0	0	714,287	0	0	0	0	0	0		.00
Remodelación y habilitación de locales de excentrales térmicas en el area de influencia de la UU.NN. Sucursales	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0		.00
Remodelación de Redes MT y BT en J.L. Ortiz, La Victoria , Centro de Chiclayo y Sistema Mochumí	0	0	1,500,000	400,000	1,050,000	1,050,000	272,212	1,930,401	1,930,401	183.85	128.69
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013	0	0	1,311,000	400,000	950,000	950,000	240,901	464,128	464,128	48.86	35.40
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiriconga	0	0	1,731,000	0	0	0	0	29,625	29,625		1.71
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo	0	0	1,496,500	0	0	0	48,933	98,909	98,909		6.61
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires	0	0	910,000	0	0	0	6,790	20,013	20,013		2.20
Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas de Guineamayo, Buenos Aires, Pucará y Paltic.	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0		.00
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea)	0	0	448,800	0	0	0	0	0	0		.00
Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de juntas y estabilización del talud con concreto ciclópeo).	0	0	400,000	0	0	0	0	4,250	4,250		1.06
Ampliación Subestación Pomalca (Res. 151-2012 OS/CD): Monteje de un nuevo transformador de 15 MVA, 60/23/10 KV,	0	0	1,467,000	0	0	0	0	57,199	57,199		3.90
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012	0	0	1,910,000	0	0	0	23,132	23,132	23,132		1.21

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
OS/CD): 38 km												
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km	0	0	1,966,097	0	0	0	38,928	101,738	101,738			5.17
SET Chiclayo Sur (Res. 151-2012 OS/CD): Construcción e implementación de la nueva Subestación Lambayeque Sur de 220/60/22,9/10 KV 30 MVA.	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0			.00
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	0	0	222,000	82,000	222,000	222,000	0	0	0	.00		.00
Estudio para la Elaboración del diagnóstico y especificaciones para un sistema integrado de gestión de Distribución	0	0	89,000	0	0	0	0	0	0			.00
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD): 32 km	0	0	2,060,000	120,000	180,000	180,000	0	0	0	.00		.00
Implementación del sistema de protección en MT UU.NN. Sucursales (recloser, transformadores de aislamientos, reguladores)	0	0	76,000	0	0	0	19,893	150,374	150,374			197.86
Implementación de Sistemas de Protección Para los Alimentadores CHI-201 , CHI-202, CUT-101 radial Tacabamba, Radial Cerro Corona;	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0			.00
Subsanación de deficiencias en MT y BT UU.NN. Chiclayo 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin)	0	0	284,000	80,000	190,000	190,000	88,676	152,581	152,581	80.31		53.73
Subsanación de deficiencias en MT UU.NN. Sucursales 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin)	0	0	300,000	90,000	220,000	220,000	225,657	470,822	470,822	214.01		156.94
Remodelación de estructuras y servicio Oficina de Tecnología de la Información (protección de alarmas - UPS, sensores)	0	0	100,000	0	100,000	100,000	67,144	67,144	67,144	67.14		67.14
Remodelación de Oficina ubicada en el distrito de Pimentel (material rústico)	0	0	45,000	10,000	45,000	45,000	0	9,000	9,000	20.00		20.00
Implementación de almacenes para residuos tóxico	0	0	100,000	0	100,000	100,000	4,008	73,475	73,475	73.48		73.48
Nuevos Alimentadores de SECHO y LAMSUR	0	0	310,000	0	310,000	310,000	35,184	318,300	318,300	102.68		102.68
Estudio para repotenciación de tres centrales hidroeléctricas : Chiriconga, Guineamayo y Buenos Aires	0	0	130,000	52,000	52,000	52,000	0	0	0	.00		.00
Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementación de nuevas centrales hidroeléctricas de ensa	0	0	1,324,000	0	300,000	300,000	108,792	108,792	108,792	36.26		8.22
Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará	0	0	730,000	0	0	0	0	513,916	513,916			70.40
Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad	0	0	400,000	0	0	0	0	422,904	422,904			105.73
Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos complementarios	0	0	300,000	0	300,000	300,000	13,853	325,340	325,340	108.45		108.45
Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña	0	0	675,000	190,000	675,000	675,000	202,475	446,047	446,047	66.08		66.08
Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A.	0	0	730,000	0	730,000	730,000	27,628	377,357	377,357	51.69		51.69
Remodelación de Alimentador C-214 II Etapa: Tramo Pro Vías y Radiales del Parque Industrial	0	0	977,788	0	0	0	47,201	47,201	47,201			4.83
Remodelación de Redes MT y BT en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Pomalca y San José	0	0	6,278,000	542,000	1,842,000	1,842,000	97,979	2,526,845	2,526,845	137.18		40.25
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2014	0	0	999,996	83,333	249,999	249,999	380,255	699,065	699,065	279.63		69.91

ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 14/04/2014

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C19451704-

HORA CIERRE : 5:45:19 PM

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2014	0	0	86,800	0	0	0	0	58,761	58,761		67.70
Proyecto de notificación electrónica de documentos a nuestros clientes con firma digital	0	0	118,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de mobiliario para remodelación de local institucional	0	0	650,000	0	650,000	650,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A.	0	0	150,000	0	150,000	150,000	32,853	69,609	69,609	46.41	46.41
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	158,964	158,964	198.70	198.70
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	.00	.00
Estudio SET Chiclayo Sur	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012	0	0	150,000	0	150,000	150,000	9,050	16,939	16,939	11.29	11.29
Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz	0	0	150,000	0	150,000	150,000	2,109	47,228	47,228	31.49	31.49
Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 1000 KW	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	592,957	592,957	118.59	118.59
Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayalti	0	0	40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			0		0	0		0	0		
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	49,263,283	2,341,000	10,162,667	10,162,667	2,449,853	11,902,740	11,902,740	117.12	24.16