



FORMATO 7E GASTOS DE CAPITAL
(Ejecución al Tercer Trimestre)
setiembre 2014

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Mejoramiento del sistema de comunicaciones en el area de influencia de la UUNN Sucursales	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	19,000	23.75
Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM.	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	250,559	250.56
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	497	.99
Adquisición de equipos de protección: Reclosers y Reguladores de Tensión, Transformadores de aislamiento	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Adquisición de equipos Analizadores y registradores de Tensión BT y MT, para NTCSE	0	0	158,300	0	0	0	0	0	0	32,658	20.63
Adquisición de relés, con capacidades de SOE, para implementar ERACMF (06)	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	231,120	0	0	0	27,206	0	0	114,365	49.48
Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.)	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	20,640	5,160	0	5,160	0	0	0	19,861	384.90
Adquisición de equipos de termografía y ultrasonido	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	133,600	44.53
Adquisición de Activos Fijos 2014 (equipos de medición, herramientas, hardware, muebles y enseres)	0	0	100,000	0	100,000	100,000	6,156	0	0	256,705	256.70
Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales	0	0	714,287	200,000	0	200,000	0	0	0	3,900	1.95
Remodelación y habilitación de locales de excentrales térmicas en el area de influencia de la UU.NN. Sucursales	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Remodelación de Redes MT y BT en J.L. Ortiz, La Victoria , Centro de Chiclayo y Sistema Mochumí	0	0	1,500,000	0	1,050,000	1,500,000	23,955	0	0	2,930,416	195.36
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013	0	0	1,311,000	0	950,000	1,311,000	310,936	0	0	1,213,605	92.57
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiriconga	0	0	1,731,000	300,000	0	950,000	163,475	0	0	285,747	30.08
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo	0	0	1,496,500	280,000	0	920,000	7,966	0	0	636,130	69.14
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires	0	0	910,000	280,000	0	690,000	113,225	0	0	236,922	34.34
Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas de Guineamayo, Buenos Aires, Pucará y Paltic.	0	0	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0	.00
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea)	0	0	448,800	359,000	0	448,800	0	0	0	168,000	37.43
Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de juntas y estabilización del talud con concreto ciclópeo).	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	7,274	1.82
Ampliación Subestación Pomalca (Res. 151-2012 OS/CD): Monteje de un nuevo transformador de 15 MVA, 60/23/10 KV,	0	0	1,467,000	280,000	0	730,000	0	0	0	180,019	24.66
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012	0	0	1,910,000	350,000	0	1,300,000	986,858	0	0	1,176,390	90.49

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
OS/CD): 38 km												
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km	0	0	1,966,097	300,000	0	1,146,097	1,169,714	0	1,599,930	139.60	81.38	
SET Chiclayo Sur (Res. 151-2012 OS/CD): Construcción e implementación de la nueva Subestación Lambayeque Sur de 220/60/22,9/10 KV 30 MVA.	0	0	1,700,000	380,000	0	1,040,000	104,035	0	155,061	14.91	9.12	
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	0	0	222,000	0	222,000	222,000	42,840	0	60,636	27.31	27.31	
Estudio para la Elaboración del diagnóstico y especificaciones para un sistema integrado de gestión de Distribución	0	0	89,000	0	0	0	0	0	0		.00	
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD): 32 km	0	0	2,060,000	370,000	180,000	1,110,000	102,364	0	986,296	88.86	47.88	
Implementación del sistema de protección en MT UU.NN. Sucursales (recloser, transformadores de aislamientos, reguladores)	0	0	76,000	0	0	76,000	0	0	256,886	338.01	338.01	
Implementación de Sistemas de Protección Para los Alimentadores CHI-201 , CHI-202, CUT-101 radial Tacabamba, Radial Cerro Corona;	0	0	190,000	0	0	190,000	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias en MT y BT UU.NN. Chiclayo 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin)	0	0	284,000	0	190,000	284,000	20,554	0	200,130	70.47	70.47	
Subsanación de deficiencias en MT UU.NN. Sucursales 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin)	0	0	300,000	0	220,000	300,000	0	0	608,934	202.98	202.98	
Remodelación de estructuras y servicio Oficina de Tecnología de la Información (protección de alarmas - UPS, sensores)	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0	91,415	91.42	91.42	
Remodelación de Oficina ubicada en el distrito de Pimentel (material rústico)	0	0	45,000	0	45,000	45,000	31,227	0	40,227	89.39	89.39	
Implementación de almacenes para residuos tóxico	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0	73,475	73.48	73.48	
Nuevos Alimentadores de SECHO y LAMSUR	0	0	310,000	0	310,000	310,000	0	0	350,921	113.20	113.20	
Estudio para repotenciación de tres centrales hidroeléctricas : Chiriconga, Guineamayo y Buenos Aires	0	0	130,000	0	52,000	130,000	0	0	0	.00	.00	
Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementación de nuevas centrales hidroeléctricas de ensa	0	0	1,324,000	512,000	300,000	1,324,000	0	0	395,906	29.90	29.90	
Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará	0	0	730,000	0	0	730,000	0	0	513,916	70.40	70.40	
Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	422,904	105.73	105.73	
Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos complementarios	0	0	300,000	0	300,000	300,000	120,664	0	486,261	162.09	162.09	
Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña	0	0	675,000	0	675,000	675,000	11,225	0	1,050,542	155.64	155.64	
Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A.	0	0	730,000	0	730,000	730,000	200	0	593,026	81.24	81.24	
Remodelación de Alimentador C-214 II Etapa: Tramo Pro Vías y Radiales del Parque Industrial	0	0	977,788	0	0	0	1,100,562	0	2,460,688		251.66	
Remodelación de Redes MT y BT en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Pomalca y San José	0	0	6,278,000	742,000	1,842,000	4,694,000	266,571	0	5,185,682	110.47	82.60	
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2014	0	0	999,996	83,333	249,999	749,997	444,987	0	2,812,533	375.01	281.25	

ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 13/10/2014

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C36402010-

HORA CIERRE : 8:40:36 PM

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2014	0	0	86,800	0	0	0	0	0	58,761		67.70
Proyecto de notificación electrónica de documentos a nuestros clientes con firma digital	0	0	118,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de mobiliario para remodelación de local institucional	0	0	650,000	0	650,000	650,000	641,868	0	641,868	98.75	98.75
Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A.	0	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	95,606	63.74	63.74
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0	158,964	198.70	198.70
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	.00	.00
Estudio SET Chiclayo Sur	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012	0	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	25,989	17.33	17.33
Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz	0	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	93,981	62.65	62.65
Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 1000 KW	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	0	612,840	122.57	122.57
Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayalti	0	0	40,000	0	40,000	40,000	0	0	156,682	391.71	391.71
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			0		0	0		0	0		
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	49,263,283	4,893,160	10,162,667	29,188,724	5,903,928	0	34,027,977	116.58	69.07