



**FORMATO 7E GASTOS DE CAPITAL**  
**(Ejecución al Cuarto Trimestre)**

**Diciembre 2014**

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	49,263,283	4,504,870	11,902,740	49,263,283	5,852,398	0	49,404,145	100.29	100.29
PROYECTOS DE INVERSION		0	49,263,283	4,504,870	11,902,740	49,263,283	5,852,398	0	49,404,145	100.29	100.29
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo (Santa Rosa, Pimentel, Puerto Eten)	0	0	142,857	0	0	142,857	0	0	983,752	688.63	688.63
Remodelación del Alimentador C-245 - soterrado tramo EN7 - EN2	0	0	171,429	0	0	171,429	32,467	0	218,080	127.21	127.21
Remodelación soterrado de enlace Subestaciones EN42 - EN48 - EN53	0	0	119,009	0	0	119,009	4,103	0	40,509	34.04	34.04
Remodelación del Alimentador C-246 - Radial Chosica del Norte y Radial La Unión	0	0	68,571	0	0	68,571	1,294	0	30,567	44.58	44.58
Reforzamiento del Alimentador C-244 - Tramo SECHNOR - AA.HH. San Judas Tadeo	0	0	97,143	0	0	97,143	3,153	0	21,646	22.28	22.28
Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguía	0	0	51,429	0	0	51,429	438	0	2,148	4.18	4.18
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales	0	0	184,000	0	0	184,000	0	0	171,135	93.01	93.01
Remodelación de Radiales de los Alimentadores POM-201, POM-202, TUM-201 y TUM-202	0	0	228,571	0	0	228,571	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador Niepos	0	0	171,429	0	0	171,429	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador ILL-101 tramo Tucume Mochumi.	0	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	0	108,571	0	0	108,571	0	0	43,700	40.25	40.25
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	143,928	71.96	71.96
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía	0	0	338,362	149,791	0	338,362	0	0	70,200	20.75	20.75
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	0	285,714	142,857	0	285,714	0	0	15,000	5.25	5.25
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	0	222,858	74,286	0	222,858	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	0	222,858	74,286	0	222,858	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	0	188,571	62,857	0	188,571	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	0	130,287	43,429	0	130,287	0	0	0	.00	.00
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	0	0	428,571	142,857	0	428,571	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Chiclayo 2014	0	0	1,375,000	125,000	250,000	1,375,000	3,060	0	1,105,093	80.37	80.37
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Sucursales 2014	0	0	971,596	83,333	166,666	971,596	29,308	0	1,808,500	186.14	186.14
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2014	0	0	500,004	41,667	125,001	500,004	19,452	0	399,477	79.89	79.89
Electrificación de Pozos Tubulares	0	0	799,999	213,333	0	799,999	0	0	0	.00	.00
Devolución de contribuciones reembolsables 2014	0	0	500,004	41,667	125,001	500,004	16,317	0	1,750,900	350.18	350.18
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación ch paltic	0	0	681,000	0	0	681,000	0	0	0	.00	.00
Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA	0	0	85,000	85,000	0	85,000	0	0	0	.00	.00
Implementación de telemando de los sistemas de protecciones.	0	0	45,000	45,000	0	45,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Mejoramiento del sistema de comunicaciones en el area de influencia de la UUNN Sucursales	0	0	80,000	80,000	0	80,000	12,000	0	31,000	38.75	38.75	
Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM.	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	250,559	250.56	250.56	
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED	0	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	497	.99	.99	
Adquisición de equipos de protección: Reclosers y Reguladores de Tensión, Transformadores de aislamiento	0	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	.00	.00	
Adquisición de equipos Analizadores y registradores de Tensión BT y MT, para NTCSE	0	0	158,300	158,300	0	158,300	0	0	33,958	21.45	21.45	
Adquisición de relés, con capacidades de SOE, para implementar ERACMF (06)	0	0	360,000	0	0	360,000	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	231,120	77,040	0	231,120	0	0	125,365	54.24	54.24	
Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.)	0	0	500,000	224,360	0	500,000	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	20,640	5,160	0	20,640	0	0	30,411	147.34	147.34	
Adquisición de equipos de termografía y ultrasonido	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	133,600	44.53	44.53	
Adquisición de Activos Fijos 2014 (equipos de medición, herramientas, hardware, muebles y enseres)	0	0	100,000	0	100,000	100,000	11,466	0	426,494	426.49	426.49	
Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales	0	0	714,287	171,429	0	714,287	35,678	0	75,256	10.54	10.54	
Remodelación y habilitación de locales de excentrales térmicas en el area de influencia de la UU.NN. Sucursales	0	0	200,000	100,000	0	200,000	17,913	0	28,697	14.35	14.35	
Remodelación de Redes MT y BT en J.L. Ortiz, La Victoria , Centro de Chiclayo y Sistema Mochumí	0	0	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	169,808	0	3,131,101	298.20	298.20	
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013	0	0	950,000	0	950,000	950,000	7,000	0	1,350,189	142.13	142.13	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiriconga	0	0	1,731,000	0	0	1,731,000	216,491	0	585,632	33.83	33.83	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo	0	0	1,496,500	0	0	1,496,500	9,000	0	735,710	49.16	49.16	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires	0	0	910,000	0	0	910,000	28,602	0	345,834	38.00	38.00	
Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas de Guineamayo, Buenos Aires, Pucará y Paltic.	0	0	360,000	0	0	360,000	0	0	0	.00	.00	
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea)	0	0	448,800	0	0	448,800	0	0	168,000	37.43	37.43	
Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de juntas y estabilización del talud con concreto ciclópeo).	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	7,274	1.82	1.82	
Ampliación Subestación Pomalca (Res. 151-2012 OS/CD): Montaje de un nuevo transformador de 15 MVA, 60/23/10 KV,	0	0	1,467,000	247,000	0	1,467,000	0	0	195,039	13.30	13.30	
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012	0	0	1,910,000	200,000	0	1,910,000	3,720,153	0	9,244,903	484.03	484.03	

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
OS/CD): 38 km												
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km	0	0	1,966,097	250,000	0	1,966,097	638,322	0	3,499,820	178.01	178.01	
SET Chiclayo Sur (Res. 151-2012 OS/CD): Construcción e implementación de la nueva Subestación Lambayeque Sur de 220/60/22,9/10 KV 30 MVA.	0	0	1,700,000	250,000	0	1,700,000	0	0	155,301	9.14	9.14	
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	0	0	222,000	0	222,000	222,000	5,314	0	156,410	70.45	70.45	
Estudio para la Elaboración del diagnóstico y especificaciones para un sistema integrado de gestión de Distribución	0	0	89,000	89,000	0	89,000	0	0	0	.00	.00	
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD): 32 km	0	0	2,060,000	400,000	180,000	2,060,000	70,993	0	1,185,999	57.57	57.57	
Implementación del sistema de protección en MT UU.NN. Sucursales (recloser, transformadores de aislamientos, reguladores)	0	0	76,000	0	0	76,000	0	0	353,084	464.58	464.58	
Implementación de Sistemas de Protección Para los Alimentadores CHI-201 , CHI-202, CUT-101 radial Tacabamba, Radial Cerro Corona;	0	0	190,000	0	0	190,000	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias en MT y BT UU.NN. Chiclayo 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin)	0	0	284,000	0	190,000	284,000	50,856	0	274,909	96.80	96.80	
Subsanación de deficiencias en MT UU.NN. Sucursales 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin)	0	0	300,000	0	220,000	300,000	4,765	0	613,699	204.57	204.57	
Remodelación de estructuras y servicio Oficina de Tecnología de la Información (protección de alarmas - UPS, sensores)	0	0	100,000	0	100,000	100,000	25,190	0	122,355	122.35	122.35	
Remodelación de Oficina ubicada en el distrito de Pimentel (material rústico)	0	0	45,000	0	45,000	45,000	0	0	61,498	136.66	136.66	
Implementación de almacenes para residuos tóxico	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0	73,475	73.48	73.48	
Nuevos Alimentadores de SECHO y LAMSUR	0	0	310,000	0	310,000	310,000	0	0	350,921	113.20	113.20	
Estudio para repotenciación de tres centrales hidroeléctricas : Chiriconga, Guineamayo y Buenos Aires	0	0	130,000	0	52,000	130,000	0	0	0	.00	.00	
Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementación de nuevas centrales hidroeléctricas de ensa	0	0	1,324,000	0	300,000	1,324,000	0	0	711,842	53.76	53.76	
Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará	0	0	730,000	0	0	730,000	11,847	0	527,163	72.21	72.21	
Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad	0	0	400,000	0	0	400,000	11,088	0	433,992	108.50	108.50	
Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos complementarios	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0	0	516,238	172.08	172.08	
Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña	0	0	675,000	0	675,000	675,000	31,252	0	1,134,308	168.05	168.05	
Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A.	0	0	730,000	0	730,000	730,000	0	0	594,953	81.50	81.50	
Remodelación de Alimentador C-214 II Etapa: Tramo Pro Vías y Radiales del Parque Industrial	0	0	977,788	457,085	0	977,788	440,668	0	3,853,954	394.15	394.15	
Remodelación de Redes MT y BT en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Pomalca y San José	0	0	11,484,122	100,000	3,582,073	11,484,122	142,289	0	5,758,043	50.14	50.14	
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2014	0	0	999,996	83,333	249,999	999,996	34,334	0	3,320,668	332.07	332.07	

## ELECTRONORTE

### EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

### Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/01/2015

HORA CIERRE : 8:34:22 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C22342001-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2014	0	0	86,800	86,800	0	86,800	8,291	0	68,807	79.27	79.27
Proyecto de notificación electrónica de documentos a nuestros clientes con firma digital	0	0	118,000	0	0	118,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de mobiliario para remodelación de local institucional	0	0	650,000	0	650,000	650,000	39,486	0	689,247	106.04	106.04
Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A.	0	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	95,606	63.74	63.74
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0	249,964	312.46	312.46
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	.00	.00
Estudio SET Chiclayo Sur	0	0	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012	0	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	25,989	17.33	17.33
Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz	0	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	94,099	62.73	62.73
Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 1000 KW	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	0	612,840	122.57	122.57
Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayalti	0	0	40,000	0	40,000	40,000	0	0	164,807	412.02	412.02
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			0		0	0		0	0		
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		0	49,263,283	4,504,870	11,902,740	49,263,283	5,852,398	0	49,404,145	100.29	100.29