

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	52,161,890	5,031,037	15,161,236	23,782,806	7,915,107	0	27,883,015	117.24	53.45
PROYECTOS DE INVERSION		0	52,161,890	5,031,037	15,161,236	23,782,806	7,915,107	0	27,883,015	117.24	53.45
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2015	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0		.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2015	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0		.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0		.00
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2015	0	0	952,104	120,000	120,000	350,000	263,800	0	417,674	119.34	43.87
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	260,461	0	0	0	0	0	0		.00
Electrificación de pozos tubulares dentro de la zona de concesión - UU. NN. Chiclayo y Sucursales 2015	0	0	720,000	60,000	200,000	310,000	0	0	0	.00	.00
Devolución de contribuciones reembolsables 2015	0	0	630,000	70,000	170,000	280,000	701,186	0	846,789	302.42	134.41
Ampliación SE Pomalca	0	0	1,480,000	300,000	0	300,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación SE Illimo	0	0	1,300,000	230,000	0	230,000	0	0	1,004,588	436.78	77.28
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2015	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - 2015	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de Activos Fijos 2015	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0		.00
Remodelación del Alimentador C-245 - soterrado tramo EN7 - EN2	0	0	500,000	0	0	0	7,869	0	37,701		7.54
Remodelación soterrado de enlace Subestaciones EN42 - EN48 - EN53	0	0	200,000	0	0	0	5,626	0	17,346		8.67
Remodelación del Alimentador C-246 - Radial Chosica del Norte y Radial La Unión	0	0	360,000	0	0	0	650	0	1,736		.48
Reforzamiento del Alimentador C-244 - Tramo SECHNOR - AA.HH. San Judas Tadeo	0	0	530,000	0	0	0	15,179	0	20,593		3.89
Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguía	0	0	330,000	0	0	0	1,697	0	5,915		1.79
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales	0	0	1,010,000	354,000	302,500	810,000	13,438	0	103,474	12.77	10.24
Remodelación de Radiales de los Alimentadores POM-201, POM-202, TUM-201 y TUM-202	0	0	1,000,000	150,000	0	150,000	0	0	24,700	16.47	2.47
Remodelación del Alimentador Niepos	0	0	1,000,000	200,000	0	200,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador ILL-101 tramo Tucume Mochumi.	0	0	420,000	168,000	0	168,000	0	0	467	.28	.11
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	0	570,000	114,000	256,500	456,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	0	600,000	120,000	270,000	480,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía	0	0	907,499	181,500	408,375	725,999	0	0	175	.02	.02
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	0	750,000	150,000	337,500	600,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					
			ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca												
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	0	390,000	78,000	175,500	312,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	0	390,000	78,000	175,500	312,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	0	330,000	66,000	148,500	264,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	0	228,000	45,600	102,600	182,400	0	0	0	.00	.00	
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	0	0	750,000	150,000	337,500	600,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Alimentador C-214 II Etapa: Tramo Pro Vías y Radiales del Parque Industrial	0	0	400,000	0	320,000	400,000	176,862	0	2,157,611	539.40	539.40	
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2014	0	0	384,000	0	384,000	384,000	0	0	291,696	75.96	75.96	
Electrificación de usos productivos dentro de la zona de concesión -UU. NN. chiclayo y Sucursales 2014	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	.00	.00	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Paltic	0	0	1,180,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento del sistema de Protección y Control en las centrales hidroeléctricas de Guineamayo y Buenos Aires	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementación de nuevas centrales hidroeléctricas de ensa	0	0	350,000	0	350,000	350,000	0	0	238,141	68.04	68.04	
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	3,590,000	250,000	1,400,000	1,850,000	5,926,623	0	11,280,372	609.75	314.22	
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	7,447,853	350,000	3,300,000	3,950,000	302,635	0	4,762,332	120.57	63.94	
Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA	0	0	270,000	50,000	0	170,000	0	0	0	.00	.00	
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2014	0	0	520,000	0	320,000	520,000	0	0	353,748	68.03	68.03	
Mejoramiento del sistema de comunicaciones	0	0	270,000	50,000	0	170,000	0	0	0	.00	.00	
Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM.	0	0	395,000	80,000	215,000	395,000	17,090	0	30,579	7.74	7.74	
Estudio para la Elaboración del diagnóstico y especificaciones para un sistema integrado de gestión de Distribución	0	0	89,000	0	0	89,000	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	825,000	200,000	55,000	255,000	0	0	77,008	30.20	9.33	
Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.)	0	0	500,000	80,000	0	180,000	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	430,000	0	30,000	30,000	30,803	0	1,548,214	5160.71	360.05	
Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales	0	0	925,000	0	75,000	75,000	3,750	0	21,589	28.79	2.33	
Remodelación y habilitación de locales de excentrales térmicas en el área de influencia de la UU.NN. Sucursales	0	0	970,000	0	75,000	75,000	24,320	0	24,320	32.43	2.51	

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	0	730,000	140,000	470,000	730,000	28,474	0	28,474	3.90	3.90
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiriconga	0	0	500,000	100,000	230,000	430,000	0	0	85,995	20.00	17.20
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo	0	0	269,000	0	269,000	269,000	0	0	114,839	42.69	42.69
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires	0	0	450,000	0	300,000	450,000	0	0	6,460	1.44	1.44
Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de juntas y estabilización del talud con concreto ciclópeo).	0	0	520,000	120,000	0	220,000	0	0	0	.00	.00
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Ilimo (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	5,320,660	250,000	2,570,000	3,120,660	154,628	0	3,152,163	101.01	59.24
Remodelación de Redes MT y BT en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Pomalca y San José	0	0	600,000	190,000	380,000	600,000	127,195	0	959,499	159.92	159.92
Implementación del Contact Center	0	0	620,000	200,000	220,000	500,000	6,120	0	6,120	1.22	.99
Actualización Data Comercial	0	0	570,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Renovación de parque de medidores electromecánicos en media tensión	0	0	103,000	0	0	0	25,657	0	25,657	24.91	24.91
Mejoramiento de las sedes Motupe, Ferreñafe e Ilimo - UU. NN. Sucursales y Saénz Peña UU. NN. Chiclayo	0	0	214,566	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Adquisición de camionetas 2015	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Adquisición de grúas hidráulicas	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Telemedición en clientes mayores	0	0	521,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo	0	0	266,245	39,937	173,059	266,245	0	0	2,654	1.00	1.00
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea)	0	0	281,000	0	281,000	281,000	0	0	0	.00	.00
Proyecto de notificación electrónica de documentos a nuestros clientes con firma digital	0	0	118,000	0	47,200	118,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de equipos Analizadores y registradores de Tensión BT y MT, para NTCSER	0	0	124,000	124,000	0	124,000	6,011	0	98,785	79.67	79.67
Adquisición de Activos Fijos 2014 (equipos de medición, herramientas, hardware, muebles y enseres)	0	0	73,000	0	73,000	73,000	75,494	0	135,601	185.75	185.75
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	0	560,000	140,000	300,000	560,000	0	0	0	.00	.00
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	0	0	157,000	32,000	85,000	157,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de estructuras y servicio Oficina de Tecnología de la Información (protección de alarmas - UPS, sensores)	0	0	46,000	0	20,000	46,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Oficina ubicada en el distrito de Pimentel (material rústico)	0	0	14,502	0	14,502	14,502	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015								
			ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL				
Compensación Reactiva en baja Tensión: Instalación de Condensadores el Caja Portamedidor		0	0	80,000	0	0	0	0	0	0		.00			
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A				0		0	0		0	0					
INVERSION FINANCIERA				0		0	0		0	0					
OTROS				0		0	0		0	0					
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0		52,161,890		5,031,037	15,161,236		23,782,806	7,915,107		0	27,883,015	117.24	53.45