

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 5

Fecha Impr : 27/02/2015

Hora Impr : 11:03:18 AM

FECHA CIERRE : 26/02/2015

HORA CIERRE : 7:21:48 PM

FORMATO N.7E

(C48211902-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		75,864,209	78,060,537	11,576,250		78,060,537	11,655,919	0	77,205,851	98.91	98.91
PROYECTOS DE INVERSION		68,084,837	71,682,094	10,556,772		71,682,094	9,858,384	0	71,390,022	99.59	99.59
04-001-2014 REMODELACION DE REDES MT Y BT UN AYACUCHO I ETAPA	N/A	0	2,838,763	500,000		2,838,763	858,275	0	3,878,422	136.62	136.62
04-002-2014 REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT U.N. HUANCVELICA	N/A	0	1,521,629	250,000		1,521,629	181,579	0	1,876,732	123.34	123.34
04-003-2014 REMODELACIÓN DE REDES MT SEM DE LOS ALIMENTADORES A4502 Y A4504 MATAHUASI-QUEBRABRADA ONDA	N/a	0	1,980,714	564,000		1,980,714	579,088	0	2,206,254	111.39	111.39
04-004-2014 REMODELACIÓN DE ALIMENTADORES U.N. HUÁNUCO	N/A	0	791,000	150,000		791,000	504,772	0	2,338,328	295.62	295.62
04-005-2014 REMODELACIÓN DE ALIMENTADORES A4351,A4352 Y A4353 SEM TINGO MARÍA	N/A	0	500,000	59,000		500,000	0	0	0	.00	.00
04-006-2014 AMPLIACION DE REDES MT Y BT UUNN HUANCAYO, VALLE DEL MANTARO, TARMA-PASCO, HUANCVELICA (CACI XVI)	N/A	0	1,846,974	492,000		1,846,974	203,354	0	2,193,675	118.77	118.77
04-007-2014 AMPLIACION DE REDES MT Y BT UUNN HUANCAYO, VALLE DEL MANTARO, AYACUCHO Y HUANCVELICA (CACI XVII)	N/A	0	4,547,287	600,000		4,547,287	784,262	0	5,070,349	111.50	111.50
04-008-2014 AMPLIACION DE REDES MT Y BT UUNN HUANCAYO, VALLE DEL MANTARO, HUANUCO - TINGO MARIA, TARMA-PASCO Y SELVA CENTRAL (CACI XVIII)	N/A	0	1,635,033	450,000		1,635,033	525,782	0	1,985,958	121.46	121.46
04-009-2014 CAPTACION DE CLIENTES MAYORES ELECTROCENTRO S.A.	N/A	0	31,600	20,000		31,600	0	0	32,654	103.34	103.34
04-010-2014 CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS OBRAS ELECTROCENTRO	N/A	0	444,382	24,000		444,382	0	0	412,301	92.78	92.78
04-011-2014 ESTUDIOS PARA AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CENTRALES HIDROELECTRICAS EXISTENTES	N/A	0	6,218	2,000		6,218	0	0	1,218	19.59	19.59
04-012-2014 AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS CHALHUAMAYO	N/A	0	401,520	400,000		401,520	0	0	1,520	.38	.38
04-013-2014 AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS LLAYLLA	N/A	0	501,520	500,000		501,520	0	0	2,226	.44	.44
04-014-2014 ESTUDIO DE CENTRALES HIDROELECTRICAS NIVEL EJECUCIÓN	N/A	0	823,155	160,000		823,155	19,800	0	94,314	11.46	11.46
04-015-2014 ADECUACION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA MEJORA DE CONFIABILIDAD	N/A	0	203,400	27,800		203,400	0	0	81,457	40.05	40.05
04-016-2014 RETROFIT :CAMBIO DE INTERRUPTORES MT Y ADECUACION DE CELDAS ANTIGUAS EN LAS SETs. NINATAMBO Y CHANCHAMAYO	N/A	0	200,000	135,000		200,000	0	0	0	.00	.00
04-017-2014 SUMINISTRO Y MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 69/13.2KV 1.0 MVA SE PACHACAYO	N/A	0	203,200	162,200		203,200	60,900	0	60,900	29.97	29.97
04-018-2014 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 13.2/22.9KV 0.5MVA SE CHUMPE	N/A	0	60,000	40,000		60,000	12,760	0	12,760	21.27	21.27
04-019-2014 SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE RECLOSER DE SUBESTACIONES	N/A	0	0	0		0	0	0	0		
04-020-2014 ESTUDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE ST Y SETS - PI 2013-2017 Y APROBADOS CON RESOLUCIÓN OSINERGMIN N°151-2012-OS/CD	N/A	0	336,001	141,001		336,001	43,590	0	90,924	27.06	27.06
04-021-2014 CELDA Y LÍNEA DE ACOPLAMIENTO EN 138 KV EN LA SUBESTACIÓN	N/A	0	15,000	15,000		15,000	0	0	0	.00	.00

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 5

Fecha Impr : 27/02/2015

Hora Impr : 11:03:18 AM

FECHA CIERRE : 26/02/2015

HORA CIERRE : 7:21:48 PM

FORMATO N.7E

(C48211902-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
DE TRANSFORMACIÓN DE YAUPÍ ELECTROCENTRO S.A.											
04-032-2014 SER TINGO MARIA MONZON (Contrapartida FONER II)	n/A	0	36,000	11,000		36,000	0	0	0	.00	.00
04-033-2014 SER TINGO MARIA CAYUMBA (Contrapartida FONER II)	n/A	0	33,000	10,000		33,000	0	0	0	.00	.00
04-034-2014 SER CHANCHAMAYO III ETAPA (Contrapartida FONER II)	n/A	0	65,000	20,000		65,000	872	0	120,231	184.97	184.97
04-035-2014 SER LIRCAY ACOBAMBA IV ETAPA (Contrapartida FONER II)	n/A	0	55,000	17,000		55,000	0	0	0	.00	.00
04-036-2014 SER CONGALLA III ETAPA (Contrapartida FONER II)	n/A	0	96,333	20,000		96,333	731	0	57,016	59.19	59.19
04-037-2014 SER CANGALLO VI ETAPA (Contrapartida FONER II)	n/A	0	65,000	20,000		65,000	35,090	0	35,090	53.98	53.98
04-038-2014 SER PUERTO BERMUDEZ III ETAPA (Contrapartida FONER II)	n/A	0	68,000	21,000		68,000	157,335	0	157,335	231.38	231.38
04-001-2013 REHABILITACIÓN DE REDES MT Y BT UU.NN. HUANCAYO-VALLE DEL MANTARO (MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE PRODUCTO E INDICADOR DE PÉRDIDAS)	N/A	3,432,587	1,443,832			1,443,832	0	0	1,590,422	110.15	110.15
04-002-2013 REHABILITACIÓN DE REDES MT Y BT UU.NN. HUÁNUCO - TINGO MARIA (MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE PRODUCTO E INDICADOR DE PÉRDIDAS)	N/A	544,961	1,613,262	0		1,613,262	39,064	0	2,764,244	171.35	171.35
04-004-2013 ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO AL NUEVO FACTOR KALLP AMBITO DE ELECTROCENTRO S.A. - II ETAPA	N/A	1,436,690	711,553			711,553	0	0	720,217	101.22	101.22
04-028-13 MEJORA DE CONFIABILIDAD EN ELECTROCENTRO S.A.	n/a	0	1,100,560			1,100,560	0	0	1,100,560	100.00	100.00
04-035-13 REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA SANTA ROSA - CODO DE POZUZO	n/a	0	574,837			574,837	12,685	0	598,014	104.03	104.03
04-037-13 ELECTRIFICACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUALLAMAYO, AGOMARCA Y AUQUIMARCA	n/a	0	1,546,837	318,000		1,546,837	20,196	0	1,045,840	67.61	67.61
04-038-13 REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT YAULI	N/A	0	1,131,634			1,131,634	0	0	1,131,635	100.00	100.00
04-005-13 AMPLIACIÓN DE REDES DE MT Y BT EN ÁREA DE CONCESIÓN UU.NN. AYACUCHO	N/a	4,398,253	1,351,733			1,351,733	323,882	0	1,681,212	124.37	124.37
04-006-13 AMPLIACIÓN DE MT Y BT EN CONCESIÓN U.N. SELVA CENTRAL - CAPTACIÓN CLIENTES IMPORTANTES (USOS PRODUCTIVOS, EJES DESARROLLO)	n/a	5,708,745	2,054,159			2,054,159	0	0	2,244,605	109.27	109.27
04-007-13 CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS - ELECTROCENTRO S.A. 2014	N/A	483,489	13,905			13,905	0	0	13,905	100.00	100.00
04-008-13 AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT XV-A UUNN HUANCAYO Y VALLE DEL MANTARO	N/A	5,919,325	379,425			379,425	0	0	379,425	100.00	100.00
04-009-13 AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT XV- B UUNN SELVA CENTRAL, TARMA-PASCO Y HUÁNUCO	N/A	3,932,958	552,855			552,855	0	0	581,959	105.26	105.26
04-029-13 CAPTACIÓN DE CLIENTES MAYORES EN ELECTROCENTRO S.A. 2014	N/A	0	2,099,528	110,448		2,099,528	366,925	0	3,426,806	163.22	163.22
04-010-13 REHABILITACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN ELECTROCENTRO S.A. - 2014	N/A	1,833,220	1,532,001	51,430		1,532,001	246,157	0	2,084,656	136.07	136.07
04-011-13 ESTUDIOS DE NUEVAS CENTRALES ELÉCTRICAS DE ELECTROCENTRO S.A.	N/A	899,729	1,517,025	27,000		1,517,025	287,934	0	3,359,263	221.44	221.44

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 5

Fecha Impr : 27/02/2015

Hora Impr : 11:03:18 AM

FECHA CIERRE : 26/02/2015

HORA CIERRE : 7:21:48 PM

FORMATO N.7E

(C48211902-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-012-13 SECCIONADORES AT PARA SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTROCENTRO S.A	N/A	0	479,344			479,344	0	0	479,344	100.00	100.00
04-013-13 LT HUANCAYO ESTE - PARQUE INDUSTRIAL 60KV	N/A	0	279,804	205,000		279,804	0	0	114,150	40.80	40.80
04-014-13 IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, Y CELDAS UUNN HUANCAYO - SELVA CENTRAL	N/A	3,752,104	14,471,189	1,910,000		14,471,189	3,371,577	0	12,703,261	87.78	87.78
04-015-13 IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, BANCOS DE COMPENSACIÓN Y CELDAS UUNN	N/A	5,040,614	12,182,980	2,723,117		12,182,980	1,196,315	0	8,829,918	72.48	72.48
04-001-12 ELIMINACIÓN DE RIESGOS POR DMS EN ELECTROCENTRO S.A.	N/A	2,230,505	40,409			40,409	0	0	40,408	100.00	100.00
04-002-12 REEMPLAZO DE LUMINARIAS Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A LA NTCSE - ELECTROCENTRO	N/A	3,053,260	170,155			170,155	0	0	170,155	100.00	100.00
04-003-12 REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT ELECTROCENTRO S.A. ETAPA II	N/A	2,797,054	285,848			285,848	0	0	285,848	100.00	100.00
04-004-12 AMPLIACIONES DE REDES MT Y BT EN ZONA CONCESIÓN ELECTROCENTRO (EX DU-116-2009)	N/A	6,525,449	417,807			417,807	0	0	417,807	100.00	100.00
04-015-12 EQUIPAMIENTO PARA PRUEBAS Y MEDICIONES, Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES EN LAS SUBESTACIONES DE	N/A	1,169,039	0			0	0	0	230,833		
04-016-12 ADQUISICIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CENTROMIN PERU (PASCO)	N/A	1,544,406	160,720			160,720	0	0	160,720	100.00	100.00
04-001-11 REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT ELECTROCENTRO S.A. ETAPA I	N/A	2,439,703	275,532			275,532	0	0	281,129	102.03	102.03
04-006-11 AMPLIACIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - SELVA CENTRAL, TARMA, PASCO Y HUÁNUCO - 2011	N/A	3,492,727	62,863			62,863	0	0	255,346	406.19	406.19
04-009-11 REHABILITACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN ELECTROCENTRO S.A. (COMPRENDE ESTUDIOS Y OBRAS)	N/A	107,527	3,778,779	380,776		3,778,779	25,459	0	3,837,407	101.55	101.55
04-028-11 PSE POZUZO - PALCAZÚ II ETAPA, RAMAL 2	N/A	140,796	20,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00
04-008-10 ESTUDIO DE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN APROBADO CON LA RESOLUCIÓN OSINERGMIN N° 184-2009	N/A	986,476	80,764			80,764	0	0	80,764	100.00	100.00
04-014-10 OBRA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL SER SATIPO V ETAPA CUENCAS RIO NEGRO - PANGOYA - CONTRAPARTIDA PARA PROYECTO DEL BANCO MUNDIAL	N/A	6,030	70,505			70,505	0	0	70,505	100.00	100.00
PROYECTOS QUE CULMINARON 2013/PROYECTOS NUEVOS ESTIMADOS	n/a	6,209,190	0			0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		7,779,372	6,378,443	1,019,478		6,378,443	1,797,535	0	5,815,829	91.18	91.18
04-022-2014 ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 2014		0	14,000	5,500		14,000	0	0	0	.00	.00
04-023-2014 IMPLEMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS NTCSE POR OBSOLESCENCIA E INCREMENTO DE MUESTRA		0	15,000	5,000		15,000	0	0	0	.00	.00
04-024-2014 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 2014		0	15,000	5,000		15,000	0	0	0	.00	.00
04-025-2014 SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PROCEDIMIENTO 228-2009-OS/CD (2014)		0	1,185,844	300,000		1,185,844	1,173,964	0	1,939,510	163.56	163.56
04-026-2014 REEMPLAZO DE POSTES DETERIORADOS EN MT Y BT EN		0	1,074,224	163,000		1,074,224	256,509	0	742,724	69.14	69.14

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 4 de 5

Fecha Impr : 27/02/2015

Hora Impr : 11:03:18 AM

FECHA CIERRE : 26/02/2015

HORA CIERRE : 7:21:48 PM

FORMATO N.7E

(C48211902-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
- III ETAPA											
04-027-2014 ADECUACIÓN DE REDES MT Y BT SEGÚN NORMATIVIDAD OSINERGMIN		0	532,000	207,000		532,000	0	0	0	.00	.00
04-028-2014 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO		0	42,500	12,500		42,500	0	0	0	.00	.00
04-029-2014 REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ELECTROCENTRO		0	209,900	36,900		209,900	0	0	0	.00	.00
04-030-2014 AMPLIACIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES		0	268,608	1,278		268,608	0	0	253,690	94.45	94.45
04-031-2014 ESTUDIOS PARA REMODELACION ,REHABILITACION Y AMPLIACIONES DE REDES MT Y BT Y OTROS PROYECTOS		0	146,000	86,000		146,000	180,012	0	400,000	273.97	273.97
04-017-2013 MEJORA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		341,179	22,800	7,800		22,800	0	0	0	.00	.00
04-018-2013 IMPLEMENTACIÓN DEL GIS EN ELECTROCENTRO		24,300	69,000	15,000		69,000	0	0	34,000	49.28	49.28
04-030-13 ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO Y EE.TT. DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL INTEGRADO PARA DISTRILUZ		0	6,700	1,500		6,700	0	0	0	.00	.00
04-019-13 IMPLEMENTACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN (RECLOSERS Y SECCIONALIZADORES) EN LAS UUNN AYACUCHO Y SELVA CENTRAL		0	40,000	25,000		40,000	0	0	0	.00	.00
04-020-13 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y MONITOREO EN ELECTROCENTRO S.A.		258,796	610,000	5,000		610,000	157,450	0	578,268	94.80	94.80
04-022-13 IMPLEMENTACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		15,678	90,000	30,000		90,000	0	0	0	.00	.00
04-031-13 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DIELECTRICAS EN REDES AÉREAS ENERGIZADAS DE MEDIA TENSIÓN - UU.NN. HUANCAYO, HUÁNUCO Y TARMA		0	14,000	5,000		14,000	0	0	0	.00	.00
04-023-13 ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y NUEVAS SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTROCENTRO S.A.		0	60,265			60,265	0	0	265	.44	.44
04-025-13 ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ELECTROCENTRO S.A.		1,140,024	316,141	2,000		316,141	0	0	312,141	98.73	98.73
04-026-13 CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL CENTRAL (SEDE) DE ELECTROCENTRO S.A. I ETAPA		10,000	148,000	73,000		148,000	0	0	0	.00	.00
04-033-13 ESTANDARIZACIÓN DE OFICINAS COMERCIALES ELECTROCENTRO S.A.		0	109,463			109,463	0	0	109,463	100.00	100.00
04-034-13 COMPRA DE CAMIONETAS PICK UP 4X4 DOBLE CABINA - ELECTROCENTRO S.A.		0	853,633			853,633	0	0	959,761	112.43	112.43
04-026-12 DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO COMERCIAL NGC		109,360	3,000	3,000		3,000	0	0	0	.00	.00
04-021-12 REMODELACIÓN DE INMUEBLES Y MUEBLES EN ELECTROCENTRO S.A.		199,445	265,793			265,793	0	0	266,835	100.39	100.39
04-031-12 SANEAMIENTO DE FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN		114,760	107,400	5,000		107,400	0	0	88,400	82.31	82.31
04-019-11 MEJORA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		536,945	83,498			83,498	0	0	83,498	100.00	100.00

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 27/02/2015

Hora Impr : 11:03:18 AM

FECHA CIERRE : 26/02/2015

HORA CIERRE : 7:21:48 PM

FORMATO N.7E

(C48211902-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-023-11 NUEVAS TENDENCIAS SAP - BUSSINES INTELIGENCE - MODULO COMERCIAL		33,750	25,674			25,674	0	0	17,674	68.84	68.84
04-011-10 IMPLEMENTACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ, DATOS, REACONDICIONAMIENTO DE DATA CENTER, SWITCHING, Y CABLEADO ELÉCTRICO EN proyectos que culminaron 2013/proyectos nuevos estimados 2014		2,481,510	0			0	29,600	0	29,600		
INVERSION FINANCIERA		2,513,625	0			0	0	0	0		
OTROS			0			0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		75,864,209	78,060,537	11,576,250		78,060,537	11,655,919	0	77,205,851	98.91	98.91