

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 15/01/2016

Hora Impr : 5:33:41 PM

FECHA CIERRE : 14/01/2016

HORA CIERRE : 7:52:36 PM

FORMATO N.7E

(C36521901-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	56,631,142	8,351,650	9,456,195	56,631,142	5,366,808	0	38,816,838	68.54	68.54
PROYECTOS DE INVERSION		0	55,147,636	7,321,186	9,387,775	55,147,636	5,282,941	0	36,054,597	65.38	65.38
01-001-2015 Remodelación del Alimentador 1050 Zarumilla, Tumbes	na	0	221,000	221,000	0	221,000	679,922	0	690,394	312.40	312.40
01-002-2015 Remodelación de Línea Primaria 10-22.9 kV Yacila-La Isilla-La Tortuga en Paita	NA	0	286,000	286,000	0	286,000	20,822	0	565,992	197.90	197.90
01-003-2015 Estudios de pre inversión y definitivos para Remodelación por tramos de alimentadores con mala calidad	NA	0	700,000	110,000	40,000	700,000	0	0	53,520	7.65	7.65
01-004-2015 Remodelación de redes de 29 SEDs en Tumbes	na	0	481,380	481,380	0	481,380	116,670	0	1,799,339	373.79	373.79
01-005-2015 Cambio de redes desnudas de BT por tramos en Piura y Sullana	NA	0	672,000	196,000	0	672,000	0	0	0	.00	.00
01-006-2015 Remodelación de redes y cambio de redes desnudas de BT en la U.N. Sullana-12 SEDs	na	0	768,000	224,000	0	768,000	68,816	0	1,216,842	158.44	158.44
01-007-2015 Remodelación del Nuevo Alimentador 55 UU.NN. Tumbes	na	0	1,104,000	322,000	0	1,104,000	103,960	0	1,409,090	127.63	127.63
01-008-2015 Cambio de estructuras precarias de BT en 06 UU.NN.	na	0	1,200,000	350,000	0	1,200,000	130,243	0	657,990	54.83	54.83
01-009-2015 Remodelación de Redes MT, BT, SED y AP por precariedad y reforzamiento (GCNLPI)	na	0	700,000	40,000	70,000	700,000	6,985	0	289,139	41.31	41.31
01-010-2015 Iluminación de la Av. Gullman tramo Grifo Daniel Ingreso a La Legua y Prolongación Av. Grau	NA	0	70,000	70,000	0	70,000	0	0	0	.00	.00
01-011-2015 Ampliación de Redes MT, BT, SED y AP por demanda en Piura (GCNLPI)	NA	0	1,960,000	112,000	196,000	1,960,000	357	0	1,260,975	64.34	64.34
01-012-2015 Electrificación CP Sinchao Grande - El Tallán, Piura	NA	0	336,000	136,000	0	336,000	4,802	0	4,802	1.43	1.43
01-013-2015 Construcción de 12 Nuevos Alimentadores en Piura y Tumbes	NA	0	672,000	196,000	0	672,000	0	0	0	.00	.00
01-014-2015 Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI)	NA	0	1,960,000	112,000	196,000	1,960,000	444,208	0	1,854,587	94.62	94.62
01-015-2015 Protección de la Torre N°106 de la LST Chulucanas-Loma Larga-Quebrada Juan Velasco-Dist. de Buenos Aires-Prov.Morropón - Piura	NA	0	135,000		0	135,000	0	0	0	.00	.00
01-016-2015 Instalación de dos transformadores de 15 MVA para las SETs Morropón y La Unión	NA	0	1,200,000		0	1,200,000	0	0	1,939,723	161.64	161.64
01-017-2015 Instalación de dos transformadores de 20 y 30 MVA para las SETs Zarumilla y Puerto Pizarro	NA	0	700,000	35,000	0	700,000	495	0	5,094	.73	.73
01-034-2015 Adquisición de transformadores móviles para reserva del sistema eléctrico de ENOSA	NA		1,079,740	1,079,740	0	1,079,740		0	0	.00	.00
01-035-2015 Adquisición de transformadores secos	na	0	361,866	361,866	0	361,866	370,000	0	370,000	102.25	102.25
01-036-2015 Nueva LST 60kV SET Piura Centro - SE Castilla	na		375,000	375,000	0	375,000		0	0	.00	.00
01-022-2015 Compensación en Alimentador 1098, Piura	NA	0	300,000	84,000	0	300,000	0	0	7,648	2.55	2.55
01-023-2015 Compensación en SET Chulucanas por incremento de Carga en SET Los Ejidos	NA		325,000	91,000	0	325,000		0	0	.00	.00
01-024-2015 Implementación de bancos de condensadores en las SETs - SET Chulucanas 1	NA		250,000	70,000	0	250,000		0	0	.00	.00

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 15/01/2016

Hora Impr : 5:33:41 PM

FECHA CIERRE : 14/01/2016

HORA CIERRE : 7:52:36 PM

FORMATO N.7E

(C36521901-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MVAR-10 kV y 2 MVAR-22.9 kV y En SET Loma Larga 1 MVAR -22.9 kV											
01-025-2015 Compensación Reactiva en BT para el ámbito de ENOSA	NA	0	650,000	100,000	0	650,000	268,125	0	268,694	41.34	41.34
01-026-2015 Levantamiento de Observaciones del Procedimiento 228 en Sullana	NA	0	2,042,000	204,200	0	2,042,000	366,267	0	1,435,336	70.29	70.29
01-027-2015 Estudios Ppto 2015-2016, Distribución e Infraestructura	NA	0	1,008,000	128,000	0	1,008,000	2,288	0	193,077	19.15	19.15
01-028-2015 Estudios Ppto 2015-2016, Transmisión	NA	0	500,000	20,000	40,000	500,000	16,811	0	343,157	68.63	68.63
01-031-2015 Implementación de equipos de aire acondicionado en sala de celdas de la SE Piura Centro	NA	0	300,000	240,000	0	300,000	104,370	0	104,370	34.79	34.79
01-033-2015 Implementación de puntos de iluminación faltantes en zonas urbano rurales y rurales - II Etapa	NA	0	3,500,000	350,000	350,000	3,500,000	0	0	51,805	1.48	1.48
01-001-2014 Remodelación de Redes de MT y BT en Piura y Talara. (inc. Urb. Ignacio Merino y Urb. Bello Horizonte, Mejoramiento del AMT 1940)	na	0	1,935,000		193,500	1,935,000	0	0	1,388,109	71.74	71.74
01-002-2014 Cambio de Estructuras precarias en la UN Talara	na	0	85,381		85,381	85,381	0	0	41,197	48.25	48.25
01-003-2014 Ampliación de Redes de MT, BT y AP en la UN Sullana	na	0	674,788		0	674,788	0	0	45,272	6.71	6.71
01-004-2014 Ampliación de Redes de MT y BT para regularización de clientes atendidoscon venta de energía en bloque	na	0	3,356,133		0	3,356,133	174,675	0	1,724,896	51.40	51.40
01-005-2014 Mejoramiento del Sistema Eléctrico Las Lomas	NA	0	4,570,844		1,188,419	4,570,844	171,209	0	2,875,284	62.90	62.90
01-007-2014 Ampliación y Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica María Auxiliadora del Quiroz	na	0	2,585,000	940,000	0	2,585,000	1,001	0	1,001	.04	.04
01-009-2014 Ampliación de la SET Paita (60/23kV, 30MVA)	na	0	2,316,000	386,000	0	2,316,000	1,858,037	0	1,880,631	81.20	81.20
01-015-2013 Remodelación de redes de MT y BT Piura y Tumbes, no ejecutado con Contrato n° RP-031-2010 (45 SED's)	na	0	1,048,716		314,615	1,048,716	50,074	0	485,041	46.25	46.25
01-019-2013 Remodelación de redes de distribución en las UU.NN. Piura y Sullana, departamento de Piura	na	0	1,147,080		344,124	1,147,080	0	0	1,902,645	165.87	165.87
01-020-2013 Remodelación de redes de distribución en las Unidades de Negocio Paita y Sullana- Electronoroeste S.A	na	0	3,398,127		1,291,288	3,398,127	-2,529	0	3,294,689	96.96	96.96
01-021-2013 Remodelación de los alimentadores A1027, A1028, A1029, A1030	na	0	1,400,000		910,000	1,400,000	45,000	0	1,431,050	102.22	102.22
01-023-2013 Remodelación de redes de distribución primaria y secundaria en Piura (SED 076-04,385-01,528-03,137-05 y Urb. El Trebol (199-08))	na	0	100,000		100,000	100,000	0	0	90,663	90.66	90.66
01-036-2013 Remodelación del AMT 51 - UN Tumbes	na	0	200,000		200,000	200,000	0	0	128,976	64.49	64.49
01-002-2013 Ampliación de Redes MT, BT, SED y AP por demanda (GCNLPi)	na	0	11,738		11,738	11,738	0	0	155,755	1326.93	1326.93
01-003-2013 Nuevo Alimentador 06 - Catacaos	na	0	104,871		104,871	104,871	-76,549	0	17,478	16.67	16.67
01-037-2013 Suministro y Montaje para atención de pequeñas ampliaciones y ampliaciones por demanda	na	0	2,150,000		516,000	2,150,000	23,527	0	865,417	40.25	40.25

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 15/01/2016

Hora Impr : 5:33:41 PM

FECHA CIERRE : 14/01/2016

HORA CIERRE : 7:52:36 PM

FORMATO N.7E

(C36521901-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-004-2013 Estudios Ppto 2013-2014 de Nuevas Centrales Hidroeléctricas y Análisis de Cuenecas	na	0	99,773		99,773	99,773	0	0	158,213	158.57	158.57
01-007-2013 Implementación de Bahías en 60 KV para las SET La Unión y Sechura	NA	0	263,190		263,190	263,190	0	0	61,693	23.44	23.44
01-008-2013 Implementación de Banco de Condensadores (SET's Constante y Morropon) - Res. Osinergmin 151-2012-OS/CD	na	0	524,920		524,920	524,920	0	0	371,662	70.80	70.80
01-009-2013 Ampliación SET Los Ejidos - Res. Osinergmin 151-2012-OS/CD	na	0	299,516		299,516	299,516	0	0	367,810	122.80	122.80
01-010-2013 Implementación de servicios auxiliares, banco de condensadores, banco de baterías, celdas y sala de control en SET Paíta	na	0	376,024		376,024	376,024	968	0	145,136	38.60	38.60
01-030-2013 Levantamiento de Observaciones de la Normativa 011 en la UU.NN. Piura	na	0	360,000		108,000	360,000	0	0	564,144	156.71	156.71
01-032-2013 Levantamiento de Observaciones de la Normativa 011 en la UU.NN. Tumbes	na	0	157,000		157,000	157,000	0	0	255,299	162.61	162.61
01-012-2013 Estudios Ppto 2013-2014, Distribución e Infraestructura	na	0	76,050		38,025	76,050	0	0	89,942	118.27	118.27
01-013-2013 Estudios Ppto 2013-2014, Transmisión	na	0	623,968		187,190	623,968	0	0	216,035	34.62	34.62
01-001-2012 Remodelación de los alimentadores 1044, 1045, 1046, 1047 y 1048 de Tumbes	na	0	86,131		30,146	86,131	154,702	0	155,497	180.54	180.54
01-003-2012 Remodelación de redes y cambio de redes desnudas 2012	na	0	201,473		60,442	201,473	0	0	29,069	14.43	14.43
01-006-2012 Remodelación de redes de MT y BT por cambio de redes desnudas en la U.N. Sullana (12 SED)	na		129,684		90,779	129,684		0	0	.00	.00
01-046-2012 Remodelación de redes de MT y BT en 06 UU.NN-2012	na	0	863,644		302,276	863,644	160,644	0	712,065	82.45	82.45
01-007-2012 Ampliación de Redes de MT y BT por ampliación de frontera eléctrica	na	0	11,858		11,858	11,858	0	0	19,060	160.74	160.74
01-008-2012 Nuevo Alimentador 95 UU.NN. Sullana y Sucursales	na	0	107,290		8,000	107,290	0	0	115,674	107.81	107.81
01-020-2012 Adquisición de transformador 30 MVA 60/22.9/14-10/4.16 kV para SET El Arenal	na	0	10,000		0	10,000	0	0	364,510	3645.10	3645.10
01-021-2012 Suministro y Montaje de celdas MT en SETs de 04 UU.NN.	na	0	1,252,533		668,748	1,252,533	16,985	0	1,022,227	81.61	81.61
01-022-2012 Ampliación de la SET Sullana con un transformador 60/23/10kV- 35 MVA, bahías de AT y celdas de MT	na	0	250,074		0	250,074	56	0	56	.02	.02
01-037-2012 Adquisición de Equipos y Herramientas para la Gerencia Técnica	na	0	444,458		0	444,458	0	0	556,725	125.26	125.26
01-041-2012 Construcción de oficinas para la Sede de Servicio Mayor Sechura y oficinas en Tumbes	na		19,626		0	19,626		0	0	.00	.00
01-024-2010 Suministro y montaje de relés, reconectores y seccionadores de potencia en 06 UU.NN.	na		29,990		5,998	29,990		0	0	.00	.00
01-027-2010 Renovación y repotenciación de equipos de maniobra, protección, control y comunicaciones del Sistema eléctrico	na	0	19,770		3,954	19,770	0	0	102	.52	.52
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		0	1,483,506	1,030,464	68,420	1,483,506	83,867	0	2,762,241	186.20	186.20
01-018-2015 GIS		0	17,333		0	17,333	540	0	10,842	62.55	62.55

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 15/01/2016

Hora Impr : 5:33:41 PM

FECHA CIERRE : 14/01/2016

HORA CIERRE : 7:52:36 PM

FORMATO N.7E

(C36521901-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-019-2015 SCADA		0	58,207		0	58,207	-2,487	0	1,173,153	2015.48	2015.48
01-020-2015 Software y Aplicaciones		0	60,055		0	60,055	7,779	0	599,776	998.71	998.71
01-021-2015 Infraestructura y Telecomunicaciones		0	18,305		0	18,305	0	0	378,392	2067.15	2067.15
01-029-2015 Adquisición de camionetas (Compra Corporativa FONAFE)		0	146,722		0	146,722	0	0	471,854	321.60	321.60
01-030-2015 Construcción de Cerco Perimétrico del Terreno para Nueva SET Paita Industrial		0	84,000		0	84,000	78,035	0	78,035	92.90	92.90
01-037-2015 Adquisición de Vehículos Telescópicos para Alumbrado Público y con Aislamiento para trabajos con Tensión			627,840	627,840	0	627,840		0	0	.00	.00
01-038-2015 Adquisición de brazo hidraulico para trabajos de hidrolavado con tensión			162,624	162,624	0	162,624		0	0	.00	.00
01-039-2015 Rehabilitación de las Oficinas Administrativas de ENOSA (Local Principal, Gerencia Técnica, Alm. Central, Adm. de Proyectos, Alm. Paita)			240,000	240,000	0	240,000		0	0	.00	.00
01-028-2013 Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Estratégica (SGC)		0	68,420		68,420	68,420	0	0	50,189	73.35	73.35
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS		0	3,468,858		0	3,468,858	42,591	0	1,479,997	42.67	42.67
01-032-2015 Mejoras en los Sistemas de Electrificación Rural - MEM		0	3,468,858		0	3,468,858	42,591	0	1,479,997	42.67	42.67
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	60,100,000	8,351,650	9,456,195	60,100,000	5,409,399	0	40,296,835	67.05	67.05