

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		38,816,838	46,905,250	7,872,341	8,562,612	46,905,250	5,607,286	0	49,058,440	104.59	104.59
PROYECTOS DE INVERSION		36,054,597	42,877,892	7,694,734	8,304,088	42,877,892	4,088,794	0	45,601,836	106.35	106.35
01-001-2016 Remodelación de Redes MT, BT, SED y AP por precariedad y reforzamiento (GCNLPI)	NA	0	60,000	20,000	0	60,000	0	0	0	.00	.00
01-002-2016 Ampliación de Redes MT, BT, SED y AP por demanda en Piura (GCNLPI)	NA	0	1,132,601	400,000	0	1,132,601	246,938	0	1,022,049	90.24	90.24
01-003-2016 Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI)	NA	0	787,200	200,000	0	787,200	204,643	0	1,335,535	169.66	169.66
01-004-2016 Estudios Ppto 2017, Distribución e Infraestructura	NA	0	165,000	60,000	0	165,000	23,789	0	58,754	35.61	35.61
01-005-2016 Estudios Ppto 2017, Generación	NA	0	59,400	36,000	0	59,400	0	0	0	.00	.00
01-006-2016 LT SEPO SET Grau y Nueva SET Grau I Etapa (Considera montaje de solo uno de los 2 transf.)	NA	0	1,040,000	1,040,000	0	1,040,000	33,200	0	87,050	8.37	8.37
01-007-2016 Ampliación de la SE Puerto Pizarro y SE Zarumilla, Tumbes	NA	0	0		0	0	0	0	0		
01-008-2016 Estudios Ppto 2017, Transmisión	NA	0	0		0	0	0	0	0		
01-009-2016 Cambio de estructuras precarias de BT en 06 UU.NN., 2da Etapa	NA	0	0		0	0	0	0	0		
01-001-2015 Remodelación del Alimentador 1050 Zarumilla, Tumbes	na	690,394	1,041,076		34,774	1,041,076	0	0	997,833	95.85	95.85
01-002-2015 Remodelación de Línea Primaria 10-22.9 kV Yacila-La Isllila-La Tortuga en Paíta	na	565,992	965,777	23,000	193,108	965,777	251,725	0	1,600,818	165.75	165.75
01-003-2015 Estudios de pre inversión y definitivos para Remodelación por tramos de alimentadores con mala calidad	na	53,520	268,195	112,500	0	268,195	0	0	35,695	13.31	13.31
01-004-2015 Remodelación de redes de 29 SEDs en Tumbes	na	1,799,339	6,577,661	755,727	2,022,742	6,577,661	328,584	0	8,090,157	122.99	122.99
01-006-2015 Remodelación de redes y cambio de redes desnudas de BT en la U.N. Sullana-12 SEDs	na	1,216,842	841,081	78,000	137,958	841,081	166,522	0	1,819,065	216.28	216.28
01-007-2015 Remodelación del Alimentador 55 UU.NN. Tumbes	na	1,409,090	1,624,211	106,191	371,198	1,624,211	137,430	0	2,196,852	135.26	135.26
01-008-2015 Cambio de estructuras precarias de BT en 06 UU.NN.	na	657,990	2,371,913	108,000	890,605	2,371,913	89,327	0	3,178,279	134.00	134.00
01-009-2015 Remodelación de Redes MT, BT, SED y AP por precariedad y reforzamiento (GCNLPI)	na	289,139	813,601		178,696	813,601	0	0	830,089	102.03	102.03
01-011-2015 Ampliación de Redes MT, BT, SED y AP por demanda en Piura (GCNLPI)	na	1,260,975	30,199		26,810	30,199	9,480	0	131,334	434.90	434.90
01-012-2015 Electrificación CP Sinchao Grande - El Tallán, Piura	na	4,802	660,000		489,908	660,000	0	0	612,762	92.84	92.84
01-013-2015 Construcción de 12 Nuevos Alimentadores en Piura y Tumbes	na	0	148,622		0	148,622	0	0	0	.00	.00
01-014-2015 Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI)	na	1,854,587	1,983,238	156,438	671,288	1,983,238	92,466	0	3,431,386	173.02	173.02
01-015-2015 protección de la torre n°106 de la Ist chulucanas-loma larga-queb.juan velasco-dist. bs aires-prov.morropon piura	na	0	135,000		0	135,000	0	0	132,189	97.92	97.92
01-016-2015 Instalación de dos transformadores de 15 MVA para las SETs Morropón y La Unión	na	1,939,723	2,254,752	75,046	2,198	2,254,752	61,472	0	2,330,667	103.37	103.37
01-017-2015 Instalación de dos transformadores de 20 y 30 MVA para las SETs	na	5,094	2,117,000	1,143,044	763,364	2,117,000	1,393,624	0	2,217,576	104.75	104.75

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 5

Fecha Impr : 19/01/2017

Hora Impr : 4:25:24 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 8:31:51 PM

FORMATO N.7E

(C51312001-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Zarumilla y Puerto Pizarro											
01-034-2015 Adquisición de transformadores móviles para reserva del sistema eléctrico de ENOSA	na	0	629,827	629,827	0	629,827	0	0	0	.00	.00
01-035-2015 Adquisición de transformadores secos	na	370,000	1,850,000		0	1,850,000	0	0	1,510,210	81.63	81.63
01-036-2015 Nueva LST 60kV SET Piura Centro - SE Castilla	na	0	2,179,661	243,000	870	2,179,661	404,264	0	3,128,379	143.53	143.53
01-022-2015 Compensación en Alimentador 1098, Piura	na	7,648	574,007	360,000	0	574,007	10,233	0	71,440	12.45	12.45
01-023-2015 Compensación en SET Chulucanas por incremento de Carga en SET Los Ejidos	na	0	156,000		0	156,000	0	0	0	.00	.00
01-024-2015 Implementación de bcos de condensadores en SETs Chulucanas y Loma Larga (SET Ch. 1 MVAR-10 kV y 2 MVAR-22.9 kV SET L.L. 1 MVAR -22.9 kV)	na	0	120,000		0	120,000	47,880	0	47,880	39.90	39.90
01-025-2015 Compensación Reactiva en BT para el ámbito de ENOSA	na	268,694	161,306	48,392	0	161,306	118,137	0	222,770	138.10	138.10
01-026-2015 Levantamiento de Observaciones del Procedimiento 228 en Sullana	na	1,435,336	1,364,663		607,266	1,364,663	0	0	1,195,637	87.61	87.61
01-027-2015 Estudios Ppto 2015-2016, Distribución e Infraestructura	na	193,077	347,251	78,495	76,284	347,251	0	0	114,172	32.88	32.88
01-028-2015 Estudios Ppto 2015-2016, Transmisión	na	343,157	804,878	67,662	47,730	804,878	40,638	0	356,914	44.34	44.34
01-029-2015 Adquisición de camionetas (Compra Corporativa FONAFE)	na	0	0		0	0	0	0	0		
01-031-2015 Implementación de equipos de aire acondicionado en sala de celdas de la SE Piura Centro	na	104,370	0		0	0	0	0	0		
01-033-2015 Implementación de puntos de iluminación faltantes en zonas urbano rurales y rurales - II Etapa	na	51,805	402,033	75,000	51,238	402,033	0	0	411,841	102.44	102.44
01-001-2014 Remodelación de Redes de MT y BT en Piura y Talara. (inc. Urb. Ignacio Merino y Urb. Bello Horizonte, Mejoramiento del AMT 1940)	na	1,388,109	78,637		78,637	78,637	0	0	82,438	104.83	104.83
01-002-2014 Cambio de Estructuras precarias en la UN Talara	na	41,197	0		0	0	0	0	0		
01-003-2014 Ampliación de Redes de MT, BT y AP en la UN Sullana	na	45,272	1,015,948		362,429	1,015,948	0	0	1,701,872	167.52	167.52
01-004-2014 Ampliación de Redes de MT y BT para regularización de clientes atendidos con venta de energía en bloque	na	1,724,896	2,568,391		782,766	2,568,391	23,116	0	2,844,306	110.74	110.74
01-005-2014 Mejoramiento del Sistema Eléctrico Las Lomas	na	2,875,284	260,344	259,804	438	260,344	0	0	7,845	3.01	3.01
01-007-2014 Ampliación y Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica María Auxiliadora del Quiroz	na	1,001	62,609		13,328	62,609	0	0	99,399	158.76	158.76
01-009-2014 Ampliación de la SET Paita (60/23kV, 30MVA)	na	1,880,631	927,790	106,216	192,403	927,790	16,501	0	1,030,543	111.08	111.08
01-015-2013 Remodelación de redes de MT y BT Piura y Tumbes, no ejecutado con Contrato n° RP-031-2010 (45 SED's)	na	485,041	0		0	0	0	0	0		
01-019-2013 Remodelación de redes de distribución en las UU.NN. Piura y Sullana, departamento de Piura	na	1,902,645	300,000		0	300,000	0	0	0	.00	.00
01-020-2013 Remodelación de redes de distribución en las Unidades de Negocio Paita y	na	3,294,689	390,644		0	390,644	0	0	406,551	104.07	104.07

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 5

Fecha Impr : 19/01/2017

Hora Impr : 4:25:24 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 8:31:51 PM

FORMATO N.7E

(C51312001-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Sullana-Electronoroeste S.A											
01-021-2013 Remodelación de los alimentadores A1027, A1028, A1029, A1030	na	1,431,050	0		0	0	0	0	0		
01-023-2013 Remodelación de redes de distribución primaria y secundaria en Piura (SED 076-04,385-01,528-03,137-05 y Urb. El Trebol (199-08))	na	90,663	0		0	0	0	0	0		
01-002-2013 Ampliación de Redes MT, BT, SED y AP por demanda (GCNLPi)	na	155,755	0		0	0	0	0	0		
01-003-2013 Nuevo Alimentador 06 - Catacaos	na	17,478	0		0	0	0	0	0		
01-037-2013 Suministro y Montaje para atención de pequeñas ampliaciones y ampliaciones por demanda	na	865,417	0		0	0	0	0	0		
01-004-2013 Estudios Ppto 2013-2014 de Nuevas Centrales Hidroeléctricas y Análisis de Cuenca	na	158,213	6,137		0	6,137	17,500	0	23,637	385.16	385.16
01-007-2013 Implementación de Bahías en 60 KV para las SET La Unión y Sechura	na	61,693	150,000		0	150,000	0	0	0	.00	.00
01-008-2013 Implementación de Banco de Condensadores (SET's Constante y Morropon) - Res. Osinergmin 151-2012-OS/CD	na	371,662	150,000		14,882	150,000	9,825	0	382,159	254.77	254.77
01-009-2013 Ampliación SET Los Ejidos - Res. Osinergmin 151-2012-OS/CD	na	367,810	0		0	0	0	0	0		
01-010-2013 Implementación de servicios auxiliares, banco de condensadores, banco de baterías, celdas y sala de control en SET Paita	na	145,136	0		0	0	0	0	0		
01-028-2013 Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Estratégica (SGC)	na	0	0		0	0	0	0	0		
01-030-2013 Levantamiento de Observaciones de la Normativa 011 en la UU.NN. Piura	na	564,144	0		0	0	0	0	0		
01-032-2013 Levantamiento de Observaciones de la Normativa 011 en la UU.NN. Tumbes	na	255,299	119,219		119,219	119,219	0	0	124,072	104.07	104.07
01-012-2013 Estudios Ppto 2013-2014, Distribución e Infraestructura	na	89,942	0		0	0	0	0	0		
01-013-2013 Estudios Ppto 2013-2014, Transmisión	na	216,035	0		0	0	0	0	0		
01-001-2012 Remodelación de los alimentadores 1044, 1045, 1046, 1047 y 1048 de Tumbes	na	155,497	0		0	0	0	0	0		
01-003-2012 Remodelación de redes y cambio de redes desnudas 2012	NA	29,069	170,000		0	170,000	3,403	0	132,323	77.84	77.84
01-006-2012 Remodelación de redes de MT y BT por cambio de redes desnudas en la U.N. Sullana (12 SED)	na	0	69,685		0	69,685	0	0	0	.00	.00
01-046-2012 Remodelación de redes de MT y BT en 06 UU.NN.-2012	na	712,065	80,000		0	80,000	77,152	0	144,694	180.87	180.87
01-007-2012 Ampliación de Redes de MT y BT por ampliación de frontera eléctrica	na	19,060	0		0	0	0	0	0		
01-008-2012 Nuevo Alimentador 95 UU.NN. Sullana y Sucursales	na	115,674	0		0	0	0	0	0		
01-020-2012 Adquisición de transformador 30 MVA 60/22.9/14-10/4.16 kV para SET El Arenal	na	364,510	0		0	0	0	0	0		
01-021-2012 Suministro y Montaje de celdas MT en SETs de 04 UU.NN.	na	1,022,227	443,814		16,246	443,814	137	0	60,619	13.66	13.66
01-022-2012 Ampliación de la SET Sullana con un transformador 60/23/10kV- 35 MVA, bahías de AT y celdas de MT	na	56	201,779		157,703	201,779	0	0	208,878	103.52	103.52

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 4 de 5

Fecha Impr : 19/01/2017

Hora Impr : 4:25:24 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 8:31:51 PM

FORMATO N.7E

(C51312001-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-022-2012 Ampliación de la SET Sullana con un transformador 60/23/10kv- 35 MVA, bahías de AT y celdas de MT											
01-037-2012 Adquisición de Equipos y Herramientas para la Gerencia Técnica	na	556,725	269,600	27,250	0	269,600	0	0	218,800	81.16	81.16
01-041-2012 Construcción de oficinas para la Sede de Servicio Mayor Sechura y oficinas en Tumbes	na	0	0		0	0	0	0	0		
01-024-2010 Suministro y montaje de relés, reconectores y seccionadores de potencia en 06 UU.NN.	na	0	27,877	27,877	0	27,877	0	0	0	.00	.00
01-027-2010 Renovación y repotenciación de equipos de maniobra, protección, control y comunicaciones del Sistema eléctrico	na	102	43,441	43,441	0	43,441	0	0	0	.00	.00
REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	na	0	0		0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	na	0	0		0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS	na	0	0		0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	na	0	0		0	0	0	0	0		
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	na	0	0		0	0	0	0	0		
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO	na	0	0		0	0	0	0	0		
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	na	0	0		0	0	0	0	0		
REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	na	0	0		0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	na	0	0		0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	na	0	0		0	0	0	0	0		
ELECTRIFICACIÓN RURAL	na	0	0		0	0	0	0	0		
Programa de Inversión Carry Over's 2014 Proyectos en Ejecución	na	0	0		0	0	0	0	0		
01-036-2013 Remodelación del AMT 51 - UN Tumbes	na	128,976	0		0	0	0	0	0		
01-010-2016 Modernización de contadores de energía en SET's de Electronoroeste S.A.	na	0	1,288,824	1,288,824	0	1,288,824	0	0	0	.00	.00
01-007-2016 Estudios Ppto 2017, Transmisión	na	0	90,000		0	90,000	0	0	0	.00	.00
01-008-2016 Cambio de estructuras precarias de BT en 06 UU.NN., 2da Etapa	na	0	497,000	125,000	0	497,000	280,808	0	966,367	194.44	194.44
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		2,762,241	4,027,358	177,607	258,524	4,027,358	1,518,492	0	3,456,604	85.83	85.83
01-018-2015 GIS		10,842	45,916		0	45,916	0	0	0	.00	.00
01-019-2015 SCADA		1,173,153	894,016		0	894,016	14,340	0	817,131	91.40	91.40
01-020-2015 Software y Aplicaciones		599,776	200,445		9,138	200,445	451,490	0	513,422	256.14	256.14
01-021-2015 Infraestructura y Telecomunicaciones		378,392	743,754	145,607	48,787	743,754	0	0	52,768	7.09	7.09
01-030-2015 Construcción de Cerco Perimétrico del Terreno para Nueva SET Paita Industrial		78,035	254,947		200,599	254,947	0	0	268,502	105.32	105.32
01-037-2015 Adquisición de Vehículos Telescópicos para Alumbrado Público y con Aislamiento para trabajos con Tensión		0	737,120		0	737,120	0	0	732,366	99.36	99.36

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 19/01/2017

Hora Impr : 4:25:24 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 8:31:51 PM

FORMATO N.7E

(C51312001-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-037-2015 Adquisición de Vehículos Telescópicos para Alumbrado Público y con Aislamiento para trabajos con Tensión											
01-038-2015 Adquisición de brazo hidraulico para trabajos de hidrolavado con tensión		0	975,160		0	975,160	975,000	0	975,000	99.98	99.98
01-039-2015 Rehabilitación de las Oficinas Administrativas de ENOSA (Local Principal, Gerencia Técnica, Almacén Central, Administración de Proyectos)		0	176,000	32,000	0	176,000	77,662	0	97,415	55.35	55.35
01-029-2015 adquisicóon de camioneta (compra corporativa fonafe)		471,854	0		0	0	0	0	0		
01-028-2013 Sistema de gestión de calidad y gestión estratégica (SGC)		50,189	0		0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS		1,479,997	3,505,012	1,060,433	464,808	3,505,012	126,509	0	1,750,026	49.93	49.93
01-010-2016 Prevención por Fenómeno del Niño		0	0		0	0	0	0	0		
01-032-2015 Mejoras en los Sistemas de Electrificación Rural - MEM		1,479,997	1,670,004		464,808	1,670,004	0	0	1,585,404	94.93	94.93
01-009-2016 Prevención por Fenómeno del Niño		0	224,746	108,398	0	224,746	0	0	0	.00	.00
Nueva Línea de 60 KV Poechos-Las Lomas Quiroz		0	1,610,262	952,035	0	1,610,262	126,509	0	164,622	10.22	10.22
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		40,296,835	50,410,262	8,932,774	9,027,420	50,410,262	5,733,795	0	50,808,466	100.79	100.79