

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				15,905,623	23,465,142	2,514,474	6,505,257	14,418,050	2,514,474	6,505,257	14,418,050	100.00	61.44
PROYECTOS DE INVERSION				13,748,731	12,106,143	740,800	2,379,050	8,354,276	1,340,800	2,979,050	8,954,276	107.18	73.96
Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnología LED	OTROS PI	0	6,000,000	66,372	72,248	0	0	72,248	0	0	72,248	100.00	100.00
Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN , correspondiente a 32 SED	PIP	2411824	10,481,857	982,633	170,105	3,053	9,622	164,874	3,053	9,622	164,874	100.00	96.92
Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador PO-201.	PIP	0	955,000	9,231	66,272	0	34,040	61,272	0	34,040	61,272	100.00	92.46
Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos	PIP	0	3,031,356	28,422	19,542	0	0	0	0	0	0		.00
Enlace entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Huanambal - Tablazos)	OTROS PI	2458002	1,381,263	31,076	331,280	11,774	68,448	256,987	11,774	68,448	256,987	100.00	77.57
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33¿EN34	PIP	2411867	890,122	88,762	20,638	0	0	15,638	0	0	15,638	100.00	75.77
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU.NN. Chiclayo	OTROS PI	0	2,584,746	36,881	0	0	0	0	0	0	0		
Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA, incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas	PIP	0	15,190,000	177,103	807,809	55,912	163,136	598,944	55,912	163,136	598,944	100.00	74.14
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	PIP	0	6,000,000	624,796	529,769	19,926	53,625	124,808	19,926	53,625	124,808	100.00	23.56
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores	PIP	0	3,728,814	132,838	11,559	0	0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223	PIP	0	2,310,169	11,331	43,690	0	13,604	43,690	0	13,604	43,690	100.00	100.00
Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote	PIP	2411863	4,010,000	6,840	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía	PIP	0	961,017	19,436	0	0	0	0	0	0	0		
Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución	OTROS PI	0	7,267,000	457,068	24,869	0	0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de RP y RS de 15 SEDS: 08 Chiclayo, 01 Sta Rosa, 01 Mocupe, 01 Lambayeque, 02 Morrope y 02 Bambamarca	PIP	0	6,500,000		324,437	340	340	324,417	340	340	324,417	100.00	99.99
Implementacion de salidas de media tension para alimentadores de la SET Nueva Motupe.	OTROS PI	0	2,500,000	80,433	270,135	18,030	56,205	215,224	18,030	56,205	215,224	100.00	79.67
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales	PIP	0	5,508,475		0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento y ampliacion del grupo Hidroelectrico de la Central Hidroelectrica de Paltic ubicada en el distrito de Querocotillo.	PIP	0	2,531,562	68,205	69,068	27,627	41,441	69,068	27,627	41,441	69,068	100.00	100.00
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET	OTROS PI	0	2,500,000	25,000	736,134	0	0	736,134	0	0	736,134	100.00	100.00
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214	PIP	2440683	1,006,765	794,475	393,817	14,959	108,587	313,387	14,959	108,587	313,387	100.00	79.58
Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238	PIP	2445245	759,000	611,902	4,937	0	4,937	4,937	0	4,937	4,937	100.00	100.00

ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 02/07/2024

Hora Impr : 10:41:26 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2021

HORA CIERRE : 5:22:06 PM

FORMATO N. 8E

(C06221707-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				2,156,892	11,358,999	1,773,674	4,126,207	6,063,774	1,173,674	3,526,207	5,463,774	90.11	48.10
Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones	I.OPT	0	400,000	13,186	386,811	257,458	378,766	386,271	257,458	378,766	386,271	100.00	99.86
Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	OTROS NL	0	211,864	0	0	0	0	0	0	0	0		
Actualización SAP	OTROS NL	0	1,056,000	0	33,200	8,300	16,600	16,600	8,300	16,600	16,600	100.00	50.00
Reingeniería Sistema Comercial NGC	OTROS NL	0	6,649,500		159,264	9,833	9,833	38,966	9,833	9,833	38,966	100.00	24.47
Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 37001	OTROS NL	0	423,729	0	15,188	0	0	0	0	0	0		.00
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.	OTROS NL	0	300,000	104,164	58,713	0	4,101	4,101	0	4,101	4,101	100.00	6.98
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	I.OPT	0	2,500,000	625,757	1,777,252	0	1,135,893	1,777,181	0	1,135,893	1,777,181	100.00	100.00
Implementación de metodología BIM	OTROS NL	0	572,800		802,406	0	717,338	717,338	0	717,338	717,338	100.00	89.40
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)	OTROS NL	0	26,598,000		3,231,632	1,421,408	1,499,808	1,897,108	821,408	899,808	1,297,108	68.37	40.14
Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019	OTROS NL	0	3,000,000		610,301	0	0	0	0	0	0		.00
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales	OTROS NL	0	12,600,000		157,258	0	21,186	157,258	0	21,186	157,258	100.00	100.00
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo	OTROS NL	0	7,200,000		0	0	0	0	0	0	0		
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: AMT LAM102 - Lambayeque, Radial Salida a Pampa Grande con enlace de los AMT CAR-201 y CAR-202	OTROS NL	0	5,113,000		0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda en la UU, NN, Sucursales 2017	OTROS NL	0	7,000,000		0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda en la UU, NN, Chiclayo 2017	OTROS NL	0	2,400,000		0	0	0	0	0	0	0		
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD,) en la UUNN Chiclayo 2016	OTROS NL	0	5,000,000		95	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD,) en la UUNN Sucursales 2016	OTROS NL	0	11,000,000		8,396	353	8,396	8,396	353	8,396	8,396	100.00	100.00
Adquisición de autos eléctricos	I.OPT	0	600,000		0	0	0	0	0	0	0		
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque Alimentador MT LS-101	OTROS NL	0	5,347,365		0	0	0	0	0	0	0		
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2021	OTROS NL	0	350,000		1,078,499	0	99,280	704,392	0	99,280	704,392	100.00	65.31
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda Electronorte S.A. 2021	OTROS NL	0	500,000		772,708	42,787	150,668	243,479	42,787	150,668	243,479	100.00	31.51
Adquisición de activos fijos 2021	OTROS NL	0	412,000		2,267,276	33,535	84,338	112,684	33,535	84,338	112,684	100.00	4.97
Otros Proyectos Nuevos 2022,2023,2024 GNL	OTROS NL	0	31,427,000		0	0	0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				16,223,313	14,131,121	0	14,131,121	14,131,121	0	14,131,121	14,131,121	100.00	100.00

FECHA CIERRE : 12/07/2021

HORA CIERRE : 5:22:06 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
DIVIDENDOS		0	14,131,121		14,131,121	0	14,131,121	14,131,121	0	14,131,121	14,131,121	100.00	100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				32,128,936	37,596,263	2,514,474	20,636,378	28,549,171	2,514,474	20,636,378	28,549,171	100.00	75.94