

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	52,161,890	4,118,000	15,161,236	41,547,150	3,554,026	0	42,585,721	102.50	81.64
PROYECTOS DE INVERSION		0	52,161,890	4,118,000	15,161,236	41,547,150	3,554,026	0	42,585,721	102.50	81.64
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2015	0	0	750,000	0	0	0	929	0	30,128		4.02
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2015	0	0	850,000	0	0	0	17,000	0	28,294		3.33
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0		.00
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2015	0	0	952,104	70,000	120,000	704,304	928,150	0	2,385,158	338.65	250.51
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	260,461	0	0	0	0	0	13,922		5.35
Electrificación de pozos tubulares dentro de la zona de concesión - UU. NN. Chiclayo y Sucursales 2015	0	0	720,000	80,000	200,000	550,000	22,597	0	22,597	4.11	3.14
Devolución de contribuciones reembolsables 2015	0	0	630,000	40,000	170,000	480,000	16,317	0	939,174	195.66	149.08
Ampliación SE Pomalca	0	0	1,480,000	140,000	0	970,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación SE Illimo	0	0	1,300,000	180,000	0	770,000	143,343	0	2,000,763	259.84	153.90
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2015	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - 2015	0	0	400,000	50,000	0	130,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de Activos Fijos 2015	0	0	300,000	50,000	0	150,000	0	0	9,574	6.38	3.19
Remodelación del Alimentador C-245 - soterrado tramo EN7 - EN2	0	0	500,000	100,000	0	500,000	7,460	0	68,384	13.68	13.68
Remodelación soterrado de enlace Subestaciones EN42 - EN48 - EN53	0	0	200,000	30,000	0	200,000	5,118	0	39,159	19.58	19.58
Remodelación del Alimentador C-246 - Radial Chosica del Norte y Radial La Unión	0	0	360,000	50,000	0	360,000	0	0	31,860	8.85	8.85
Reforzamiento del Alimentador C-244 - Tramo SECHNOR - AA.HH. San Judas Tadeo	0	0	530,000	95,500	0	530,000	2,328	0	32,180	6.07	6.07
Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguía	0	0	330,000	40,500	0	330,000	2,111	0	14,310	4.34	4.34
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales	0	0	1,010,000	0	302,500	1,010,000	35,947	0	234,173	23.19	23.19
Remodelación de Radiales de los Alimentadores POM-201, POM-202, TUM-201 y TUM-202	0	0	1,000,000	200,000	0	1,000,000	0	0	24,700	2.47	2.47
Remodelación del Alimentador Niepos	0	0	1,000,000	200,000	0	1,000,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador ILL-101 tramo Tucume Mochumi.	0	0	420,000	0	0	420,000	0	0	467	.11	.11
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	0	570,000	0	256,500	570,000	0	0	4,059	.71	.71
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	0	600,000	0	270,000	600,000	0	0	12,790	2.13	2.13
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía	0	0	907,499	0	408,375	907,499	0	0	34,921	3.85	3.85
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	0	750,000	0	337,500	750,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca												
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	0	390,000	0	175,500	390,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	0	390,000	0	175,500	390,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	0	330,000	0	148,500	330,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	0	228,000	0	102,600	228,000	0	0	0	.00	.00	
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	0	0	750,000	0	337,500	750,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Alimentador C-214 II Etapa: Tramo Pro Vías y Radiales del Parque Industrial	0	0	400,000	0	320,000	400,000	10,144	0	2,246,189	561.55	561.55	
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2014	0	0	384,000	0	384,000	384,000	106	0	309,615	80.63	80.63	
Electrificación de usos productivos dentro de la zona de concesión -UU. NN. chiclayo y Sucursales 2014	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	.00	.00	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Paltic	0	0	1,180,000	300,000	0	932,940	0	0	40	.00	.00	
Mejoramiento del sistema de Protección y Control en las centrales hidroeléctricas de Guineamayo y Buenos Aires	0	0	480,000	0	0	480,000	0	0	0	.00	.00	
Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementación de nuevas centrales hidroeléctricas de ensa	0	0	350,000	0	350,000	350,000	157,968	0	1,154,552	329.87	329.87	
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	3,590,000	372,000	1,400,000	2,720,000	1,038,114	0	15,667,085	576.00	436.41	
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	7,447,853	720,000	3,300,000	5,852,000	77,826	0	5,888,018	100.62	79.06	
Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA	0	0	270,000	0	0	270,000	0	0	0	.00	.00	
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2014	0	0	520,000	0	320,000	520,000	0	0	479,066	92.13	92.13	
Mejoramiento del sistema de comunicaciones	0	0	270,000	0	0	270,000	19,292	0	34,695	12.85	12.85	
Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM.	0	0	395,000	0	215,000	395,000	0	0	43,879	11.11	11.11	
Estudio para la Elaboración del diagnóstico y especificaciones para un sistema integrado de gestión de Distribución	0	0	89,000	0	0	89,000	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED	0	0	400,000	120,000	0	400,000	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	825,000	0	55,000	825,000	3,232	0	225,589	27.34	27.34	
Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.)	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	430,000	0	30,000	430,000	334,044	0	2,492,332	579.61	579.61	
Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales	0	0	925,000	180,000	75,000	695,000	0	0	21,589	3.11	2.33	
Remodelación y habilitación de locales de excentrales térmicas en el área de influencia de la UU.NN. Sucursales	0	0	970,000	240,000	75,000	805,000	0	0	24,320	3.02	2.51	

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	0	730,000	0	470,000	730,000	206,575	0	370,247	50.72	50.72
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiriconga	0	0	500,000	0	230,000	500,000	0	0	94,695	18.94	18.94
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo	0	0	269,000	0	269,000	269,000	0	0	652,216	242.46	242.46
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires	0	0	450,000	0	300,000	450,000	0	0	6,460	1.44	1.44
Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de juntas y estabilización del talud con concreto ciclópeo).	0	0	520,000	0	0	520,000	0	0	0	.00	.00
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Ilimo (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	5,320,660	300,000	2,570,000	4,370,660	478,640	0	4,709,333	107.75	88.51
Remodelación de Redes MT y BT en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Pomalca y San José	0	0	600,000	0	380,000	600,000	45,176	0	1,027,396	171.23	171.23
Implementación del Contact Center	0	0	620,000	0	220,000	620,000	0	0	107,492	17.34	17.34
Actualización Data Comercial	0	0	570,000	120,000	0	270,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	42,400	21.20	21.20
Renovación de parque de medidores electromecánicos en media tensión	0	0	103,000	0	0	0	0	0	25,657	24.91	24.91
Mejoramiento de las sedes Motupe, Ferreñafe e Ilimo - UU. NN. Sucursales y Saénz Peña UU. NN. Chiclayo	0	0	214,566	0	0	0	0	0	143,199	66.74	66.74
Adquisición de camionetas 2015	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	410,110	68.35	68.35
Adquisición de grúas hidráulicas	0	0	240,000	240,000	0	240,000	0	0	0	.00	.00
Telemedición en clientes mayores	0	0	521,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo	0	0	266,245	0	173,059	266,245	0	0	13,520	5.08	5.08
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea)	0	0	281,000	0	281,000	281,000	0	0	0	.00	.00
Proyecto de notificación electrónica de documentos a nuestros clientes con firma digital	0	0	118,000	0	47,200	118,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de equipos Analizadores y registradores de Tensión BT y MT, para NTCSE	0	0	124,000	0	0	124,000	0	0	98,785	79.67	79.67
Adquisición de Activos Fijos 2014 (equipos de medición, herramientas, hardware, muebles y enseres)	0	0	73,000	0	73,000	73,000	1,609	0	220,495	302.05	302.05
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	0	560,000	0	300,000	560,000	0	0	125,767	22.46	22.46
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	0	0	157,000	0	85,000	157,000	0	0	24,367	15.52	15.52
Remodelación de estructuras y servicio Oficina de Tecnología de la Información (protección de alarmas - UPS, sensores)	0	0	46,000	0	20,000	46,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Oficina ubicada en el distrito de Pimentel (material rústico)	0	0	14,502	0	14,502	14,502	0	0	0	.00	.00

ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/10/2015

HORA CIERRE : 7:13:32 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C32131910-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015								
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL				
Compensación Reactiva en baja Tensión: Instalación de Condensadores el Caja Portamedidor		0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0		.00		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A				0			0			0			0		
INVERSION FINANCIERA				0			0			0			0		
OTROS				0			0			0			0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0		52,161,890		4,118,000	15,161,236		41,547,150	3,554,026		0	42,585,721	102.50	81.64