

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	56,763,410	4,764,853	15,105,090	56,763,410	2,703,562	0	54,702,119	96.37	96.37
PROYECTOS DE INVERSION		0	52,161,890	163,333	15,105,090	52,161,890	2,703,562	0	54,702,119	104.87	104.87
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2015	0	0	720,833	163,333	0	720,833	10,792	0	112,698	15.63	15.63
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2015	0	0	483,341	0	0	483,341	23,198	0	95,454	19.75	19.75
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	506,026	0	0	506,026	0	0	35,914	7.10	7.10
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2015	0	0	1,049,890	0	0	1,049,890	216,833	0	3,700,279	352.44	352.44
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	259,935	0	0	259,935	0	0	13,922	5.36	5.36
Electrificación de pozos tubulares dentro de la zona de concesión - UU. NN. Chiclayo y Sucursales 2015	0	0	332,777	0	0	332,777	36,487	0	125,213	37.63	37.63
Devolución de contribuciones reembolsables 2015	0	0	1,070,843	0	129,286	1,070,843	149,126	0	1,363,322	127.31	127.31
Ampliación SE Pomalca	0	0	350,000	0	0	350,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación SE Illimo	0	0	1,711,624	0	360,831	1,711,624	40,237	0	2,237,555	130.73	130.73
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2015	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - 2015	0	0	170,000	0	0	170,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de Activos Fijos 2015	0	0	100,000	0	0	100,000	13,870	0	115,557	115.56	115.56
Remodelación del Alimentador C-245 - soterrado tramo EN7 - EN2	0	0	45,534	0	21,385	45,534	8,059	0	91,956	201.95	201.95
Remodelación soterrado de enlace Subestaciones EN42 - EN48 - EN53	0	0	92,867	0	5,621	92,867	4,933	0	54,945	59.17	59.17
Remodelación del Alimentador C-246 - Radial Chosica del Norte y Radial La Unión	0	0	128,386	0	0	128,386	0	0	31,860	24.82	24.82
Reforzamiento del Alimentador C-244 - Tramo SECHNOR - AA.HH. San Judas Tadeo	0	0	209,205	0	2,342	209,205	2,848	0	39,791	19.02	19.02
Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguía	0	0	206,023	0	2,109	206,023	2,526	0	21,794	10.58	10.58
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales	0	0	108,831	0	80,366	108,831	46,838	0	404,306	371.50	371.50
Remodelación de Radiales de los Alimentadores POM-201, POM-202, TUM-201 y TUM-202	0	0	624,700	0	24,700	624,700	0	0	24,700	3.95	3.95
Remodelación del Alimentador Niepos	0	0	350,000	0	0	350,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador ILL-101 tramo Tucume Mochumi.	0	0	147,467	0	467	147,467	0	0	467	.32	.32
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	0	0	0	0	0	28,109	0	32,168		
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	0	0	0	0	0	63,781	0	140,571		
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía	0	0	175	0	0	175	60,822	0	129,743	74138.86	74138.86
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	0	0	0	0	0	48,986	0	90,986		

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca												
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	0	0	0	0	0	0	34,233	0	58,233		
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	0	0	0	0	0	0	37,003	0	61,003		
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	0	0	0	0	0	0	29,753	0	50,336		
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	0	0	0	0	0	0	51,638	0	72,638		
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	0	0	0	0	0	0	0	66,720	0	106,720		
Remodelación de Alimentador C-214 II Etapa: Tramo Pro Vías y Radiales del Parque Industrial	0	0	2,185,022	0	1,835,603	2,185,022	238,646	0	2,667,273	122.07	122.07	
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2014	0	0	291,696	0	291,696	291,696	29,595	0	342,607	117.45	117.45	
Electrificación de usos productivos dentro de la zona de concesión -UU. NN. chiclayo y Sucursales 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Paltic	0	0	1,297,060	0	0	1,297,060	0	0	40	.00	.00	
Mejoramiento del sistema de Protección y Control en las centrales hidroeléctricas de Guineamayo y Buenos Aires	0	0	480,000	0	0	480,000	0	0	0	.00	.00	
Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementación de nuevas centrales hidroeléctricas de ensa	0	0	416,109	0	237,968	416,109	90,737	0	1,580,716	379.88	379.88	
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	13,942,666	0	3,618,599	13,942,666	163,367	0	16,465,530	118.09	118.09	
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	7,725,484	0	4,213,477	7,725,484	283,863	0	7,061,595	91.41	91.41	
Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	209,562			
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2014	0	0	353,748	0	75,010	353,748	18,559	0	509,193	143.94	143.94	
Mejoramiento del sistema de comunicaciones	0	0	0	0	0	0	31,804	0	74,349			
Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM.	0	0	30,579	0	13,489	30,579	0	0	56,602	185.10	185.10	
Estudio para la Elaboración del diagnóstico y especificaciones para un sistema integrado de gestión de Distribución	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED	0	0	900,000	0	0	900,000	0	0	50,000	5.56	5.56	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	997,008	0	77,008	997,008	86,071	0	1,123,053	112.64	112.64	
Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.)	0	0	620,000	0	0	620,000	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	1,948,214	0	0	1,948,214	256,386	0	3,423,100	175.70	175.70	
Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales	0	0	591,589	0	17,839	591,589	1,488	0	23,077	3.90	3.90	
Remodelación y habilitación de locales de excentrales térmicas en el área de influencia de la UU.NN. Sucursales	0	0	1,239,320	0	0	1,239,320	0	0	27,814	2.24	2.24	



## ELECTRONORTE

### EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

### Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 29/02/2016

HORA CIERRE : 7:46:08 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C08461902-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Compensación Reactiva en baja Tensión: Instalación de Condensadores el Caja Portamedidor		0	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A				4,601,520	4,601,520	0	4,601,520		0	0	.00	.00
INVERSION FINANCIERA				0		0	0		0	0		
OTROS				0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0		56,763,410	4,764,853	15,105,090	56,763,410	2,703,562	0	54,702,119	96.37	96.37