

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	71,676,637	4,475,000	33,685,486	43,928,892	3,741,565	0	19,209,107	43.73	26.80
PROYECTOS DE INVERSION		0	54,801,151	4,475,000	16,810,000	27,053,406	3,741,565	0	19,209,107	71.00	35.05
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2016	0	0	1,200,000	0	0	0	8,313	0	54,756		4.56
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2016	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	148,630		12.39
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2016	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0		.00
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2016	0	0	1,000,000	130,000	110,000	340,000	1,697,814	0	3,677,903	1081.74	367.79
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2016	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,000		10.00
Electrificación de pozos tubulares dentro de la zona de concesión - UU. NN. Chiclayo y Sucursales 2016	0	0	200,000	0	0	0	0	0	76,338		38.17
Devolución de contribuciones reembolsables 2016	0	0	600,000	70,000	40,000	160,000	33,587	0	333,151	208.22	55.53
Rehabilitación C.H. Guineamayo	0	0	400,000	0	0	0	119,946	0	126,420		31.60
Ampliación de la C.H. Buenos Aires	0	0	1,500,000	0	0	0	667	0	47,041		3.14
Rehabilitación de sistemas de transmisión UU.NN. Chiclayo y Sucursales	0	0	250,000	0	0	0	34,259	0	34,259		13.70
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Chiclayo Sur, SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0		.00
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2016	0	0	500,000	0	0	0	0	0	8,385		1.68
Software y Aplicaciones	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - 2016	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de Activos Fijos 2016	0	0	599,400	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	0	0	2,036,706	0	0	0	0	0	0		.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2015	0	0	800,000	0	571,428	800,000	25,387	0	99,531	12.44	12.44
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2015	0	0	520,001	0	371,429	520,001	20,387	0	220,788	42.46	42.46
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	499,997	0	357,140	499,997	35,775	0	202,597	40.52	40.52
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2015	0	0	799,702	0	511,507	799,702	35,232	0	504,153	63.04	63.04
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	372,861	0	238,491	372,861	0	0	85,617	22.96	22.96
Ampliación de la C.H. Paltic	0	0	230,000	0	120,000	230,000	19,755	0	278,365	121.03	121.03
Ampliación SE Pomalca	0	0	1,250,000	230,000	820,000	1,250,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2015	0	0	295,000	60,482	182,678	295,000	20,000	0	20,000	6.78	6.78
Implementación del Contact Center	0	0	99,999	20,501	61,925	99,999	0	0	0	.00	.00
Implementación sistema GIS	0	0	100,000	20,502	61,925	100,000	0	0	0	.00	.00
Implementación sistema SCADA	0	0	400,000	82,008	247,698	400,000	33,600	0	286,666	71.67	71.67
Software y Aplicaciones	0	0	150,000	30,753	92,887	150,000	0	0	0	.00	.00
Infraestructura y Telecomunicaciones	0	0	150,000	30,753	92,887	150,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la U.U.NN. Chiclayo - 2015	0	0	40,000	0	20,000	40,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO	0	0	50,000	25,000	0	50,000	0	0	0	.00	.00
Renovación de parque de medidores electromecánicos en media tensión	0	0	50,000	25,000	0	50,000	0	0	0	.00	.00
Implementación de equipos de protección y maniobra en los Sistemas Eléctricos Rurales de Electronorte S.A.	0	0	563,000	100,000	180,000	360,000	36,415	0	2,386,331	662.87	423.86
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	350,000	75,000	100,000	250,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	350,000	75,000	100,000	250,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador C-245 - soterrado tramo EN7 - EN2	0	0	1,050,000	129,590	296,206	547,981	1,532	0	31,972	5.83	3.04
Remodelación soterrado de enlace Subestaciones EN42 - EN48 - EN53	0	0	350,000	43,197	98,736	182,661	10,403	0	31,479	17.23	8.99
Remodelación del Alimentador C-246 - Radial Chosica del Norte y Radial La Unión	0	0	420,000	51,836	118,483	219,193	0	0	0	.00	.00
Reforzamiento del Alimentador C-244 - Tramo SECHNOR - AA.HH. San Judas Tadeo	0	0	594,999	73,434	167,850	310,522	8,652	0	17,324	5.58	2.91
Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguía	0	0	314,997	38,877	88,861	164,393	6,919	0	16,367	9.96	5.20
Remodelación de Radiales de los Alimentadores POM-201, POM-202, TUM-201 y TUM-202	0	0	1,399,999	172,787	394,941	730,641	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador Niepos	0	0	2,520,000	311,016	710,895	1,315,155	151,491	0	1,054,579	80.19	41.85
Remodelación del Alimentador ILL-101 tramo Tucume Mochumi.	0	0	489,999	60,475	138,229	255,724	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	0	379,998	46,899	107,198	198,316	118,234	0	249,273	125.69	65.60
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	0	700,001	86,393	197,471	365,321	110,454	0	377,686	103.38	53.96
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía	0	0	660,001	81,457	186,187	344,446	118,889	0	361,923	105.07	54.84
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	0	500,000	61,710	141,051	260,944	0	0	243,402	93.28	48.68
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	0	260,001	32,089	73,347	135,691	544	0	153,980	113.48	59.22
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	0	260,001	32,089	73,347	135,691	30,288	0	158,053	116.48	60.79
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	0	220,001	27,152	62,062	114,815	0	0	124,126	108.11	56.42
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	0	152,003	18,760	42,880	79,328	0	0	49,719	62.68	32.71
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	0	0	500,003	61,710	141,051	260,944	19,856	0	320,727	122.91	64.15

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					
			ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo												
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea)	0	0	314,302	38,791	88,665	164,030	0	0	753,644	459.45	239.78	
Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA	0	0	400,001	49,368	112,841	208,756	0	0	6,244	2.99	1.56	
Mejoramiento del sistema de comunicaciones	0	0	199,999	24,684	56,420	104,377	0	0	108,445	103.90	54.22	
Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM.	0	0	249,999	30,855	70,525	130,472	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED	0	0	300,001	37,026	84,631	156,567	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	400,001	49,368	112,841	208,756	35,075	0	358,659	171.81	89.66	
Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.)	0	0	199,998	24,684	56,420	104,377	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	700,001	86,393	197,471	365,321	14,731	0	1,636,745	448.03	233.82	
Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales	0	0	500,001	61,710	141,051	260,944	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	0	500,000	0	445,030	500,000	0	0	0	.00	.00	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiriconga	0	0	400,000	0	356,024	400,000	0	0	17,500	4.38	4.38	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo	0	0	250,000	0	222,515	250,000	0	0	70,660	28.26	28.26	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires	0	0	400,000	0	356,024	400,000	0	0	0	.00	.00	
Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de juntas y estabilización del talud con concreto ciclópeo).	0	0	250,000	0	222,515	250,000	0	0	303,251	121.30	121.30	
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo	0	0	3,195,841	0	2,837,892	3,195,841	694,376	0	2,295,136	71.82	71.82	
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores	0	0	5,799,999	715,831	1,636,185	3,026,943	70,820	0	375,547	12.41	6.47	
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe	0	0	7,963,001	1,012,037	2,076,228	4,042,472	42,571	0	424,655	10.50	5.33	
Electrificación pozos tubulares UUNN Chiclayo y Sucursales	0	0	30,000		30,000	30,000	0	0	49,976	166.59	166.59	
Adquisición activos fijos	0	0	30,000		30,000	30,000	3,015	0	34,825	116.08	116.08	
Mejoramiento sede Saenz Peña UUNN Chiclayo	0	0	35,000		35,000	35,000	585	0	36,900	105.43	105.43	
Remodelación de redes MT-BT UUNN Sucursales 2014	0	0	40,000		40,000	40,000	32,497	0	118,039	295.10	295.10	
Remodelación de alimentador C-214 Parque Industrial	0	0	160,000		160,000	160,000	149,496	0	802,570	501.61	501.61	
Estudio cuencas hidrológicas	0	0	7,000		7,000	7,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de redes MT-BT 2013	0	0	25,000		25,000	25,000	0	0	14,770	59.08	59.08	

ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 13/06/2016

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 7:14:55 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C55141906-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			16,875,486		16,875,486	16,875,486		0	0	.00	.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	71,676,637	4,475,000	33,685,486	43,928,892	3,741,565	0	19,209,107	43.73	26.80