

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	71,676,637	4,590,000	33,685,486	57,371,892	4,147,447	0	40,727,740	70.99	56.82
PROYECTOS DE INVERSION		0	54,801,151	4,590,000	16,810,000	40,496,406	4,147,447	0	40,727,740	100.57	74.32
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2016	0	0	1,200,000	240,000	0	240,000	35,666	0	111,997	46.67	9.33
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2016	0	0	1,200,000	240,000	0	240,000	19,000	0	187,630	78.18	15.64
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2016	0	0	800,000	160,000	0	160,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2016	0	0	1,000,000	100,000	110,000	640,000	557,484	0	6,828,284	1066.92	682.83
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2016	0	0	200,000	30,000	0	80,000	19,058	0	48,540	60.68	24.27
Electrificación de pozos tubulares dentro de la zona de concesión - UU. NN. Chiclayo y Sucursales 2016	0	0	200,000	20,000	0	60,000	658,265	0	1,575,865	2626.44	787.93
Devolución de contribuciones reembolsables 2016	0	0	600,000	50,000	40,000	370,000	158,976	0	589,761	159.39	98.29
Rehabilitación C.H. Guineamayo	0	0	400,000	0	0	0	4,928	0	319,122		79.78
Ampliación de la C.H. Buenos Aires	0	0	1,500,000	300,000	0	300,000	0	0	78,039	26.01	5.20
Rehabilitación de sistemas de transmisión UU.NN. Chiclayo y Sucursales	0	0	250,000	0	0	0	0	0	104,097		41.64
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Chiclayo Sur, SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0		.00
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2016	0	0	500,000	0	0	0	0	0	8,385		1.68
Software y Aplicaciones	0	0	500,000	0	0	0	87,521	0	174,839		34.97
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - 2016	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016	0	0	800,000	175,000	0	175,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016	0	0	700,000	125,000	0	125,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de Activos Fijos 2016	0	0	599,400	0	0	200,000	0	0	18,507	9.25	3.09
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	0	0	2,036,706	0	0	800,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2015	0	0	800,000	0	571,428	800,000	26	0	123,889	15.49	15.49
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2015	0	0	520,001	0	371,429	520,001	9,350	0	240,485	46.25	46.25
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	499,997	0	357,140	499,997	18,700	0	227,691	45.54	45.54
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2015	0	0	799,702	0	511,507	799,702	0	0	1,291,045	161.44	161.44
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2015	0	0	372,861	0	238,491	372,861	0	0	85,617	22.96	22.96
Ampliación de la C.H. Paltic	0	0	230,000	0	120,000	230,000	0	0	278,365	121.03	121.03
Ampliación SE Pomalca	0	0	1,250,000	0	820,000	1,250,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2015	0	0	295,000	0	182,678	295,000	0	0	20,000	6.78	6.78
Implementación del Contact Center	0	0	99,999	0	61,925	99,999	0	0	0	.00	.00
Implementación sistema GIS	0	0	100,000	0	61,925	100,000	0	0	0	.00	.00
Implementación sistema SCADA	0	0	400,000	0	247,698	400,000	12,926	0	746,178	186.54	186.54
Software y Aplicaciones	0	0	150,000	0	92,887	150,000	0	0	0	.00	.00
Infraestructura y Telecomunicaciones	0	0	150,000	0	92,887	150,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - 2015	0	0	40,000	0	20,000	40,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	.00	.00
Renovación de parque de medidores electromecánicos en media tensión	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	.00	.00
Implementación de equipos de protección y maniobra en los Sistemas Eléctricos Rurales de Electronorte S.A.	0	0	563,000	0	180,000	563,000	48,512	0	2,771,031	492.19	492.19
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	350,000	0	100,000	350,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	350,000	0	100,000	350,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador C-245 - soterrado tramo EN7 - EN2	0	0	1,050,000	116,631	296,206	923,792	0	0	79,433	8.60	7.57
Remodelación soterrado de enlace Subestaciones EN42 - EN48 - EN53	0	0	350,000	38,877	98,736	307,932	0	0	38,828	12.61	11.09
Remodelación del Alimentador C-246 - Radial Chosica del Norte y Radial La Unión	0	0	420,000	46,652	118,483	369,517	0	0	0	.00	.00
Reforzamiento del Alimentador C-244 - Tramo SECHNOR - AA.HH. San Judas Tadeo	0	0	594,999	66,091	167,850	523,482	0	0	23,989	4.58	4.03
Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguia	0	0	314,997	34,989	88,861	277,136	0	0	24,477	8.83	7.77
Remodelación de Radiales de los Alimentadores POM-201, POM-202, TUM-201 y TUM-202	0	0	1,399,999	155,508	394,941	1,231,723	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador Niepos	0	0	2,520,000	279,915	710,895	2,217,102	387,819	0	2,028,775	91.51	80.51
Remodelación del Alimentador ILL-101 tramo Tucume Mochumi.	0	0	489,999	54,428	138,229	431,103	0	0	12,212	2.83	2.49
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	0	379,998	42,209	107,198	334,323	259	0	362,351	108.38	95.36
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	0	700,001	77,754	197,471	615,862	0	0	579,280	94.06	82.75
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguia	0	0	660,001	73,312	186,187	580,671	0	0	599,398	103.23	90.82
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	0	500,000	55,539	141,051	439,901	12,000	0	346,015	78.66	69.20
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	0	260,001	28,880	73,347	228,749	12,103	0	166,083	72.60	63.88
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	0	260,001	28,880	73,347	228,749	14,000	0	172,053	75.21	66.17
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	0	220,001	24,437	62,062	193,557	14,000	0	158,126	81.69	71.88
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	0	152,003	16,884	42,880	133,733	184,336	0	257,405	192.48	169.34
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	0	0	500,003	55,539	141,051	439,903	36,574	0	485,177	110.29	97.03

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					
			ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo												
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea)	0	0	314,302	34,912	88,665	276,523	0	0	753,644	272.54	239.78	
Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA	0	0	400,001	44,431	112,841	351,922	0	0	6,244	1.77	1.56	
Mejoramiento del sistema de comunicaciones	0	0	199,999	22,215	56,420	175,960	120,794	0	229,239	130.28	114.62	
Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM.	0	0	249,999	27,769	70,525	219,950	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED	0	0	300,001	33,323	84,631	263,941	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo	0	0	400,001	44,431	112,841	351,922	0	0	358,987	102.01	89.75	
Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.)	0	0	199,998	22,215	56,420	175,959	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales	0	0	700,001	77,754	197,471	615,862	4,658	0	1,670,649	271.27	238.66	
Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales	0	0	500,001	55,539	141,051	439,902	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	0	500,000		445,030	500,000	0	0	0	.00	.00	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiriconga	0	0	400,000		356,024	400,000	0	0	17,500	4.38	4.38	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo	0	0	250,000		222,515	250,000	83,004	0	153,664	61.47	61.47	
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires	0	0	400,000		356,024	400,000	0	0	0	.00	.00	
Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de juntas y estabilización del talud con concreto ciclópeo).	0	0	250,000		222,515	250,000	46,269	0	349,520	139.81	139.81	
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo	0	0	3,195,841		2,837,892	3,195,841	244,971	0	3,244,287	101.52	101.52	
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores	0	0	5,799,999	644,248	1,636,185	5,102,854	376,601	0	4,928,948	96.59	84.98	
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe	0	0	7,963,001	910,834	2,076,228	6,977,381	796,329	0	6,091,105	87.30	76.49	
Electrificación pozos tubulares UUNN Chiclayo y Sucursales	0	0	30,000		30,000	30,000	0	0	49,976	166.59	166.59	
Adquisición activos fijos	0	0	30,000		30,000	30,000	28,827	0	63,652	212.17	212.17	
Mejoramiento sede Saenz Peña UUNN Chiclayo	0	0	35,000		35,000	35,000	32,747	0	123,621	353.20	353.20	
Remodelación de redes MT-BT UUNN Sucursales 2014	0	0	40,000		40,000	40,000	6,448	0	214,939	537.35	537.35	
Remodelación de alimentador C-214 Parque Industrial	0	0	160,000		160,000	160,000	115,296	0	1,193,623	746.01	746.01	
Estudio cuencas hidrológicas	0	0	7,000		7,000	7,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de redes MT-BT 2013	0	0	25,000		25,000	25,000	0	0	115,173	460.69	460.69	

ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/09/2016

HORA CIERRE : 7:22:38 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C38221909-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			16,875,486		16,875,486	16,875,486		0	0	.00	.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	71,676,637	4,590,000	33,685,486	57,371,892	4,147,447	0	40,727,740	70.99	56.82