

ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 3

Fecha Impr : 14/12/2017

Hora Impr : 10:15:53 AM

FECHA CIERRE : 12/12/2017

HORA CIERRE : 6:24:31 PM

FORMATO N.7E

(C31241812-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
			ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	53,000,000	4,519,000	9,175,847	46,931,863	3,454,561	0	45,867,424	97.73	86.54
PROYECTOS DE INVERSION		0	53,000,000	4,519,000	9,175,847	46,931,863	3,454,561	0	45,867,424	97.73	86.54
Mejoramiento Redes Distribución Primaria Secundaria 15 SEDS: 08 Chiclayo, 01 Santa Rosa, 01 Mocupe, 01 Lambayeque, 02 Morrope y 02 Bambamarca	0	0	1,105,396	0	0	1,055,396	36,243	0	1,091,638	103.43	98.76
Estudios de Mejoramiento de Redes MT y BT en las UU.NN. Chiclayo, Cajamarca Centro y Sucursales - 2017	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	.00	.00
Implementación de salidas de media tension para alimentadores de la SET Nueva Motupe.	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Sucursales 2017	0	0	2,963,242	20,000	768,586	2,953,242	64,947	0	2,998,190	101.52	101.18
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Chiclayo 2017	0	0	1,521,020	30,000	102,832	1,501,020	332,982	0	1,804,001	120.19	118.60
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Paltic ubicada en el distrito de Querocotillo	0	0	40,000	20,000	0	20,000	0	0	0	.00	.00
Reemplazo de Equipos en Subestaciones de Potencia	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
ESTUDIO LT 60 KV CHICLAYO SUR - CHICLAYO CENTRO 8.6 KM. Y SET CHICLAYO CENTRO 60/23/10 KV. 30 MVA, 01 CELDA LINEA, CELDAS TRANSFORMADOR CONEXAS	0	0	80	0	0	80	0	0	80	100.00	100.00
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET.	0	0	50,000	0	0	0	65,802	0	65,802		131.60
Innovación de tecnologías de la información y comunicaciones 2017	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de la Confiabilidad del alimentador MT C-214	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias en instalaciones de distribución eléctrica cumplimiento Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Chiclayo 2017	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias en instalaciones de distribución eléctrica cumplimiento Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Sucursales 2017	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias en instalaciones de distribución eléctrica cumplimiento Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD UUNN Cajamarca Centro 2017	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Adquisición de Activos Fijos 2017	0	0	193,008	2,000	45,892	189,871	2,020	0	189,891	100.01	98.39
Devolución de contribuciones reembolsables 2017	0	0	1,072,518	0	264,711	1,072,518	32,768	0	1,105,285	103.06	103.06
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
			ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chiclayo Oeste	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Mejoramiento de RP y RS 16 SED: 04 J.L. Ortiz, 02 La Victoria, 07 Chiclayo, 02 Monsefú y 01 Reque, Provincia Chiclayo, Dpto Lambayeque	2305667	0	3,837,065	600,000	865,120	3,537,065	437,477	0	3,374,542	95.41	87.95
Mejoramiento de RP y RS 16 SED: 03 Mochumi, 06 Túcume, 02 Jayanca, 01 Pacora, 02 Mórrope, 01 Ililimo y 01 Lambayeque, Provincia y Dpto de Lambayeque	2305876	0	5,575,866	600,000	2,360,432	5,275,866	43,996	0	4,719,862	89.46	84.65
Mejoramiento de RP y RS 14 SED: 04 en Lambayeque, 06 en Motupe y 04 en Olmos, en la Provincia y Departamento de Lambayeque	2305894	0	4,155,750	600,000	1,263,119	3,855,750	495,416	0	3,751,165	97.29	90.26
Mejor RP RS 19 SED: 4 Llam 2 Niepo 1 Catach 1 Chongoyap 4 Lagunas 2 Oyotún 5 Zaña, Pr Chota San Miguel Santa Cruz Chiclayo Dpto Cajamarca y Lambayeque	2305921	0	5,280,204	600,000	1,042,560	4,980,204	168,187	0	4,548,391	91.33	86.14
Mejoram RP RS 19 SED: 3 Lajas 8 Santa Cruz 2 Chota 2 Cutervo 1 San Andrés 1 San Luis Lucma 1 Yatun Bajo 1 Yatún Alto, Prov Chota, Cutervo y Santa Cruz	2305898	0	5,215,205	600,000	186,889	4,915,205	667,459	0	4,982,664	101.37	95.54
Construcción de la C.H. Chongoyape I	0	0	61,204	3,500	0	57,704	0	0	54,205	93.94	88.56
Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires	0	0	19,854	3,500	0	16,354	0	0	12,854	78.60	64.74
Estudios para el Cumplimiento del Programa de Inversiones de Transmisión (PIT 2017-2021)	0	0	20,000	10,000	0	10,000	0	0	0	.00	.00
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	0	0	615,021	40,000	0	575,021	23,388	0	558,410	97.11	90.80
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2016	0	0	437,719	0	24,645	387,719	0	0	387,719	100.00	88.58
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016	0	0	3,346,433	300,000	0	2,846,433	257,225	0	2,803,659	98.50	83.78
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016	0	0	4,814,723	400,000	0	4,114,723	437,541	0	4,152,264	100.91	86.24
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación SE Pomalca	0	0	2,190,018	50,000	0	1,840,018	99,641	0	1,889,658	102.70	86.29
Implementación sistema SCADA	0	0	229,699	0	0	229,699	5,186	0	234,885	102.26	102.26
Implementación de equipos de protección y maniobra en los Sistemas Eléctricos Rurales de Electronorte S.A.	0	0	50,000	50,000	0	50,000	161,045	0	161,045	322.09	322.09
Remodelación del Alimentador Niepos	0	0	393,910	0	342,299	393,910	0	0	393,911	100.00	100.00
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	0	330,947	0	160,245	230,947	0	0	230,948	100.00	69.78
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	0	492,867	0	109,478	392,867	15,135	0	408,002	103.85	82.78
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía	0	0	234,197	0	71,384	134,197	0	0	134,197	100.00	57.30
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	0	289,167	0	127,009	189,167	75,961	0	265,128	140.16	91.69
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	0	369,689	100,000	50,000	269,689	0	0	169,689	62.92	45.90
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	0	299,980	100,000	0	199,980	0	0	99,980	49.99	33.33

ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 12/12/2017

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C31241812-

HORA CIERRE : 6:24:31 PM

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
			ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	0	225,605	100,000	0	125,605	0	0	25,605	20.39	11.35
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	0	236,154	100,000	5,232	236,154	14,000	0	150,154	63.58	63.58
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	0	0	207,860	100,000	45,501	207,860	0	0	107,859	51.89	51.89
LT 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	2,140,633	0	277,173	1,740,633	0	0	1,740,633	100.00	81.31
LT 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	2,519,093	0	683,807	2,119,093	0	0	2,119,092	100.00	84.12
Mejoramiento del sistema de comunicaciones	0	0	237,492	0	6,250	237,492	0	0	237,492	100.00	100.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	0	26,530	0	26,530	26,530	0	0	26,530	100.00	100.00
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	2,033,851	80,000	346,153	933,851	18,142	0	871,994	93.38	42.87
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			0		0	0		0	0		
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS		0	4,999,000	1,000,000	0	1,653,642	568,224	0	1,221,867	73.89	24.44
Otros_EJERCICIOS ANTERIORES		0	4,999,000	1,000,000	0	1,653,642	568,224	0	1,221,867	73.89	24.44
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	57,999,000	5,519,000	9,175,847	48,585,505	4,022,785	0	47,089,291	96.92	81.19