



RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Amt LAM102 - Ciudad de Lambayeque Radial Salida Pampa Grande Enlace MT	0	0	610,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Remodelación, ampliación de locales de atención al Cliente y Otros	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2018	0	0	700,000	0	0	0	0	70,608	70,608	10.09	10.09
Consultoría fijación tarifaria - Estudio de caracterización de la carga - Estudio de factor de coincidencia en horas punta	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Elaboración de Estudios para cumplimiento del PMI 2018-2020	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Adquisición de Activos Fijos 2018	0	0	150,000	0	0	0	19,741	38,241	38,241	25.49	25.49
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	0	0	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Mejoramiento del Alimentador C-244: Tramo SECHNOR A.H. San Judas Tadeo	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN21 EN39 EN69	0	0	246,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 15 SEDS: 08 en Chiclayo, 01 en Santa Rosa, 01 Mocupe, 01 en Lambayeque, 02 Morrope y 0	0	2,139,402	2,000,000	800,000	2,000,000	2,000,000	514,682	579,107	579,107	28.96	28.96
Estudios de Mejoramiento de Redes MT y BT en las UU.NN. Chiclayo, Cajamarca Centro y Sucursales - 2017	0	0	300,000	120,000	300,000	300,000	0	0	0	.00	.00
Implementación de salidas de media tensión para alimentadores de la SET Nueva Motupe.	0	0	1,100,000	250,000	550,000	550,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Sucursales 2017	0	5,392,107	2,800,000	840,000	1,400,000	1,400,000	171,561	650,698	650,698	46.48	23.24
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Chiclayo 2017	0	2,315,589	800,000	200,000	350,000	350,000	55,253	192,285	192,285	54.94	24.04
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales	0	0	1,500,000	450,000	750,000	750,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Patic ubicada en el distrito de Querocotillo.	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Reemplazo de Equipos en Subestaciones de Potencia	0	0	825,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
Estudio LT 60 kV Chiclayo Sur - Chiclayo Centro - 8.6 Km y SET Chiclayo Centro 60/23/10 kV 30 MVA; inc 01 Celda Línea, Celdas de Transformador conexas	0	50,255	580,000	160,000	480,000	480,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET.	0	65,802	800,000	240,000	800,000	800,000	0	753,644	753,644	94.21	94.21
Innovación de tecnologías de la información y comunicaciones 2017	0	659,148	300,000	0	0	0	13,500	129,176	129,176		43.06
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214	0	24,005	200,000	60,000	200,000	200,000	0	0	0	.00	.00
Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238	0	0	180,000	54,000	180,000	180,000	0	0	0	.00	.00
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246	0	0	250,000	75,000	250,000	250,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de la Confiabilidad del alimentador MT C-214	0	0	250,000	75,000	250,000	250,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias Distribución Eléctrica cumplimiento de la res. OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Chiclayo 2017	0	0	760,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de Deficiencias Distribución Eléctrica cumplimiento de la res. OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Sucursales 2017	0	0	950,000	0	0	0	0	0	0		.00
Subsanación de Deficiencias Distribución Eléctrica cumplimiento de la res. OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Cajamarca centro 2017	0	0	1,270,000	0	0	0	0	0	0		.00
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.	0	0	180,000	36,000	126,000	126,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chiclayo Oeste	0	0	120,000	24,000	84,000	84,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento RP y RS 16 SED: 04 J.L. Ortiz, 02 La Victoria, 07 Chiclayo, 02 Monsefú y 01 Reque, Prov de Chiclayo, Dpto Lambayeque	344412	3,534,607	250,000	0	250,000	250,000	4,654	41,670	41,670	16.67	16.67
Mejoramiento RP y RS 16 SED: 03 Mochumí, 06 Túcume, 02 Jayanca, 01 Pacora, 02 Mórope, 01 Illimo y 01 Lambayeque, Prov y Dpto Lambayeque	344596	5,068,550	1,200,000	310,000	1,030,000	1,030,000	155,606	305,104	305,104	29.62	25.43
Mejoramiento RP y RS 14 SED: 04 en lambayeque, 06 en Motupe y 04 en oimos, Prov y Dpto Lambayeque	344614	3,775,240	300,000	0	300,000	300,000	80,705	164,445	164,445	54.82	54.82
Mejor. 19 SED: 4Llama, 2Niepos, 1Catache, 1Chongoyape, 4 Lagunas, 2Oyotún y 5Zaña, prov. Chot, San Mig, Sta Cruz y chiclayo, Dptos Cajam y lamb	344639	5,016,514	800,000	300,000	800,000	800,000	6,924	349,691	349,691	43.71	43.71
Mejor RP y RS 19 SED: 03LAJ, 08 STACRU, 02CHOT, 02 CUT, 01SANAN, 01SANLU LUC, 01YATBAJ Y 01YATALT, PROV CHOTA, CUTERVO Y STA CRUZ	344617	5,182,483	400,000	130,000	400,000	400,000	0	215,239	215,239	53.81	53.81
Construcción de la C.H. Chongoyape I	0	68,580	100,000	0	0	0	0	0	0		.00
Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires	0	12,854	240,000	80,000	80,000	80,000	0	0	0	.00	.00
Estudios para el Cumplimiento del Programa de Inversiones de Transmisión (PIT 2017-2021)	0	32,935	350,000	75,000	250,000	250,000	0	0	0	.00	.00
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	0	558,410	200,000	40,000	140,000	140,000	214,912	322,818	322,818	230.58	161.41
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016	0	3,310,058	800,000	160,000	560,000	560,000	177,523	535,486	535,486	95.62	66.94
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016	0	5,311,747	1,200,000	240,000	840,000	840,000	411,583	1,137,310	1,137,310	135.39	94.78

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	0	0	2,102,425	0	0	0	0	0	0	0	.00
Ampliación SE Pomalca	0	1,950,434	300,000	60,000	210,000	210,000	82,898	331,264	331,264	157.74	110.42
Implementación sistema SCADA	0	986,469	250,000	50,000	175,000	175,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	230,947	47,500	10,450	36,575	36,575	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	423,076	87,500	19,250	67,375	67,375	0	21,960	21,960	32.59	25.10
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguila	0	134,197	82,500	18,150	63,525	63,525	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	265,129	62,500	13,750	48,125	48,125	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	169,689	32,500	7,150	25,025	25,025	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	99,980	32,500	7,150	25,025	25,025	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	25,605	27,500	6,050	21,175	21,175	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	150,154	19,000	4,180	14,630	14,630	0	20,406	20,406	139.48	107.40
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guinearmayo	0	107,859	62,500	13,750	48,125	48,125	0	0	0	.00	.00
LT 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD): 38 km e implem equipos SE Mot celd salida y llegada de subestaciones	0	2,197,525	200,000	50,000	150,000	150,000	0	0	0	.00	.00
LT 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km e implem equipos SE La Viña, celd salida y llegada de subestaciones.	0	2,608,907	200,000	50,000	150,000	150,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	26,530	250,000	50,000	170,000	170,000	0	0	0	.00	.00
LT 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD): 32 km e implem celd salida y llegada de las subestaciones.	0	1,561,334	400,000	80,000	280,000	280,000	466,575	1,130,251	1,130,251	403.66	282.56
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			0		0	0		0	0		
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS		1,221,867	6,800,000	200,000	1,050,000	1,050,000	391,050	652,617	652,617	62.15	9.60
Afianzamiento del Suministro a los Sistemas Eléctricos Rurales de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, departamento de Cajamarca		1,221,867	3,460,000	200,000	1,050,000	1,050,000	391,050	652,617	652,617	62.15	18.86
Confianza, seguridad y calidad con suministro y montaje de equipos de protección		0	3,340,000	0	0	0	0	0	0		.00
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>54,677,988</b>	<b>61,668,999</b>	<b>5,358,880</b>	<b>14,904,580</b>	<b>14,904,580</b>	<b>2,767,640</b>	<b>7,707,496</b>	<b>7,707,496</b>	<b>51.71</b>	<b>12.50</b>