

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		53,456,121	34,246,281	7,400,000		34,246,281	1,601,763	0	22,731,770	66.38	66.38
PROYECTOS DE INVERSION		53,456,121	34,246,281	7,400,000		34,246,281	1,601,763	0	22,731,770	66.38	66.38
Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN	0	0	0			0	0	0	0		
Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador PO-201.	0	0	0			0	0	0	0		
Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos.	0	0	0			0	0	0	0		
Enlace entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Huanambal - Tablazos)	0	0	90,000	40,000		90,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33 EN34	0	0	0			0	0	0	0		
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN42 - EN48 - EN53 - EN59 - EN71	0	0	0			0	0	0	0		
Mejoramiento de Redes de Distribución del Alimentador PO-202.	0	0	0			0	0	0	0		
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU.NN. Chiclayo	0	0	0			0	0	0	340		
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales	0	0	0			0	2,324	0	16,499		
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo	0	0	0			0	0	0	132,933		
Electrificación Cargas Productivas de Micro y Medianas Empresas - Caleras, Hualgayoc, Bambamarca	0	0	100,000	50,000		100,000	0	0	0	.00	.00
Central Hidroeléctrica Guineamayo: Tableros y regulador de velocidad para las turbinas antiguas	0	0	0	0		0	0	0	0		
LT 60 KV, Chiclayo Sur - Chiclayo Centro.	0	0	0			0	0	0	0		
Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA; incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas	0	0	0			0	0	0	0		
Celda de Compensación 10 KV con banco de condensadores 3 MVAR en la Subestación Nueva Motupe, para garantizar la calidad de producto	0	0	250,000	50,000		250,000	0	0	0	.00	.00
Actualización SAP	0	0	40,000	20,000		40,000	0	0	0	.00	.00
Reingeniería Sistema Comercial NGC	0	0	40,000	20,000		40,000	0	0	0	.00	.00
Sistema de Gestion Documental	0	0	40,000	20,000		40,000	0	0	0	.00	.00
Consola empresarial TIC	0	0	40,000	20,000		40,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía	0	0	0			0	0	0	0		
Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución	0	0	600,000	300,000		600,000	0	0	0	.00	.00
Revisión y verificación de los sistemas de medición en baja y media tensión de los clientes mayores de la UU.NN. Chiclayo y Sucursales	0	0	0			0	0	0	0		
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque, Alimentador MT LS-101	0	0	0			0	0	0	0		

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Amt LAM102 - Ciudad de Lambayeque Radial Salida Pampa Grande Enlace MT	0	0	0			0	0	0	0		
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)	0	0	1,602,000	1,067,000		1,602,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación, ampliación de locales de atención al Cliente y Otros	0	0	349,000	249,000		349,000	0	0	3,305	.95	.95
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2018	0	0	894,890	170,000		894,890	284,184	0	962,205	107.52	107.52
Consultoría fijación tarifaria - Estudio de caracterización de la carga - Estudio de factor de coincidencia en horas punta	0	0	0			0	24,894	0	44,809		
Elaboración de Estudios para cumplimiento del PMI 2018-2020	0	0	353,847	203,000		353,847	50,847	0	101,694	28.74	28.74
Adquisición de Activos Fijos 2018	0	0	345,970	50,000		345,970	5,204	0	166,894	48.24	48.24
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	0	0	0			0	0	0	0		
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores	0	0	0			0	0	0	0		
Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223	0	0	0	0		0	0	0	0		
Mejoramiento del Alimentador C-244: Tramo SECHNOR A.H. San Judas Tadeo	0	0	0			0	0	0	0		
Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote	0	0	0			0	0	0	0		
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN21 EN39 EN69	0	0	0			0	0	0	0		
Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 15 SEDS: 08 en Chiclayo, 01 en Santa Rosa, 01 Mocupe, 01 en Lambayeque, 02 Morrope y 0	0	2,139,402	0	0		0	336,267	0	3,388,672		
Estudios de Mejoramiento de Redes MT y BT en las UU.NN. Chiclayo, Cajamarca Centro y Sucursales - 2017	0	0	0	0		0	0	0	0		
Implementación de salidas de media tensión para alimentadores de la SET Nueva Motupe.	0	0	0	0		0	20,420	0	301,800		
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Sucursales 2017	0	5,392,107	0	0		0	88,056	0	1,806,145		
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Chiclayo 2017	0	2,315,589	0	0		0	101,023	0	1,695,274		
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales	0	0	0	0		0	0	0	224,776		
Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Paltic ubicada en el distrito de Querocotillo.	0	0	0	0		0	13,814	0	13,814		
Reemplazo de Equipos en Subestaciones de Potencia	0	0	0	0		0	0	0	0		
Estudio LT 60 kV Chiclayo Sur - Chiclayo Centro - 8.6 Km y SET Chiclayo Centro 60/23/10 kV 30 MVA; inc 01 Celda Línea, Celdas de Transformador conexas	0	50,255	50,000	50,000		50,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET.	0	65,802	0	0		0	23,000	0	1,083,628		
Innovación de tecnologías de la información y comunicaciones 2017	0	659,148	0	0		0	0	0	149,115		
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214	0	24,005	0	0		0	0	0	0		
Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238	0	0	0	0		0	0	0	0		
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246	0	0	0	0		0	0	0	0		
Mejoramiento de la Confiabilidad del alimentador MT C-214	0	0	0	0		0	0	0	0		
Subsanación de Deficiencias Distribución Eléctrica cumplimiento de la res. OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Chiclayo 2017	0	0	0	0		0	0	0	0		
Subsanación de Deficiencias Distribución Eléctrica cumplimiento de la res. OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Sucursales 2017	0	0	0	0		0	0	0	0		
Subsanación de Deficiencias Distribución Eléctrica cumplimiento de la res. OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Cajamarca centro 2017	0	0	0	0		0	0	0	0		
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.	0	0	0	0		0	0	0	116,851		
Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chiclayo Oeste	0	0	0	0		0	0	0	0		
Mejoramiento RP y RS 16 SED: 04 J.L. Ortiz, 02 La Victoria, 07 Chiclayo, 02 Monsefú y 01 Reque, Prov de Chiclayo, Dpto Lambayeque	344412	3,534,607	129,094	20,000		129,094	30,877	0	124,951	96.79	96.79
Mejoramiento RP y RS 16 SED: 03 Mochumí, 06 Túcume, 02 Jayanca, 01 Pacora, 02 Mórrope, 01 Illimo y 01 Lambayeque, Prov y Dpto Lambayeque	344596	5,068,550	0	0		0	39,618	0	729,534		
Mejoramiento RP y RS 14 SED: 04 en lambayeque, 06 en Motupe y 04 en oimos, Prov y Dpto Lambayeque	344614	3,775,240	206,568	20,000		206,568	0	0	166,588	80.65	80.65
Mejor. 19 SED: 4Llama, 2Niepos, 1Catache, 1Chongoyape, 4 Lagunas, 2Oyotún y 5Zaña, prov. Chot, San Mig, Sta Cruz y chiclayo, Dptos Cajam y lamb	344639	5,016,514	401,337	20,000		401,337	0	0	361,317	90.03	90.03
Mejor RP y RS 19 SED: 03LAJ, 08 STACRU, 02CHOT, 02 CUT, 01SANAN, 01SANLU LUC, 01YATBAJ Y 01YATALT, PROV CHOTA, CUTERVO Y STA CRUZ	344617	5,182,483	0	0		0	0	0	247,159		
Construcción de la C.H. Chongoyape I	0	68,580	0	0		0	0	0	0		
Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires	0	12,854	0	0		0	0	0	0		
Estudios para el Cumplimiento del Programa de Inversiones de Transmisión (PIT 2017-2021)	0	32,935	0	0		0	0	0	7,350		
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	0	558,410	0	0		0	10,000	0	737,121		
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016	0	3,310,058	0	0		0	71,709	0	1,550,645		
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016	0	5,311,747	0	0		0	334,754	0	4,783,210		

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	0	0	0	0		0	0	0	0		
Ampliación SE Pomalca	0	1,950,434	0	0		0	61,048	0	993,924		
Implementación sistema SCADA	0	986,469	0	0		0	103,724	0	474,824		
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	230,947	30,000	10,000		30,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	423,076	141,743	25,000		141,743	0	0	91,743	64.72	64.72
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguila	0	134,197	30,000	10,000		30,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	265,129	30,000	10,000		30,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	169,689	30,000	10,000		30,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	99,980	30,000	10,000		30,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	25,605	30,000	10,000		30,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	150,154	50,406	10,000		50,406	0	0	20,406	40.48	40.48
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	0	107,859	30,000	10,000		30,000	0	0	0	.00	.00
LT 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD): 38 km e implem equipos SE Mot celd salida y llegada de subestaciones	0	2,197,525	76,000	30,000		76,000	0	0	6,000	7.89	7.89
LT 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km e implem equipos SE La Viña, celd salida y llegada de subestaciones.	0	2,608,907	70,000	30,000		70,000	0	0	164	.23	.23
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	26,530	0	0		0	0	0	0		
LT 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD): 32 km e implem celd salida y llegada de las subestaciones.	0	1,561,334	2,267,435	50,000		2,267,435	0	0	2,228,080	98.26	98.26
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			0			0		0	0		
INVERSION FINANCIERA			0			0		0	0		
OTROS		1,221,867	11,908,326	5,118,804		11,908,326	106,092	0	5,786,922	48.60	48.60
Afianzamiento del Suministro a los Sistemas Eléctricos Rurales de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, departamento de Cajamarca		1,221,867	4,609,522	2,200,000		4,609,522	0	0	2,573,476	55.83	55.83
Confiability, seguridad y calidad con suministro y montaje de equipos de protección	0		5,065,804	1,405,804		5,065,804	0	0	3,069,876	60.60	60.60
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca			600,000	500,000		600,000	106,092	0	106,092	17.68	17.68
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca			850,000	630,000		850,000	0	0	31,898	3.75	3.75
Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque			359,000	159,000		359,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de Redes en media y Baja Tensión para la Ampliación del Caserío Trapiche de			424,000	224,000		424,000	0	0	5,580	1.32	1.32

ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 14/01/2019

HORA CIERRE : 9:19:24 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C24192101-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Bronce - pacora-lambayeque											
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		54,677,988	46,154,607	12,518,804		46,154,607	1,707,855	0	28,518,692	61.79	61.79