

RUBROS	BENEF.	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
				ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES			0	45,000,000	2,864,000		5,383,000	1,730,769	0	2,966,036	55.10	6.59
PROYECTOS DE INVERSION			0	37,570,000	2,414,000		4,483,000	1,486,834	0	2,575,135	57.44	6.85
Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnología LED		0	0	1,150,000	0		0	0	0	0		.00
Adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE y NTCSE, equipos de protección y maniobra		0	0	800,000	0		0	0	0	0		.00
Adquisición de equipamiento para detección, despeje y aislamiento de fallas en Unidades de Negocios Chiclayo y Sucursales		0	0	1,750,000	0		0	0	0	0		.00
Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019		0	0	300,000	0		0	0	0	0		.00
Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN , correspondiente a 32 SED		2411824	0	1,200,000	50,000		100,000	0	0	13,000	13.00	1.08
Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador PO-201.		2411877	0	310,000	30,000		30,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos		2411837	0	280,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00
Enlace entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Huanambal - Tablazos)		3501	0	210,000	20,000		20,000	0	0	29,216	146.08	13.91
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33¿EN34		2411867	0	100,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN42 - EN48 - EN53 - EN59 - EN71		2411862	0	120,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU.NN. Chiclayo	0	3511	0	130,000	20,000		20,000	27,500	0	27,500	137.50	21.15
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales	0	3487	0	2,000,000	30,000		30,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo	0	3488	0	1,400,000	30,000		30,000	0	0	0	.00	.00
Electrificación Cargas Productivas de Micro y Medianas Empresas - Caleras, Hualgayoc, Bambamarca	0	2411814	0	300,000	0		0	0	0	0		.00
Central Hidroeléctrica Guineamayo: Tableros y regulador de velocidad para las turbinas antiguas		2411918	0	410,000	0		0	0	0	0		.00
LT 60 KV, Chiclayo Sur - Chiclayo Centro.		2384162	0	464,000	0		0	0	0	0		.00
Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA; incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas		2411914	0	3,180,000	0		0	0	0	0		.00
Celda de Compensación 10 KV con banco de condensadores 3 MVAR en la Subestación Nueva Motupe, para garantizar la calidad de producto		3508	0	815,000	0		0	0	0	0		.00
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED		3497	0	1,500,000	0		0	0	0	0		.00
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores		2411832	0	600,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	BENEF.	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
				ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223		2411842	0	600,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-244: Tramo SECHNOR ¿ A.H. San Judas Tadeo		2411853	0	370,000	20,000		20,000	11,148	0	19,508	97.54	5.27
Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote		2411863	0	300,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN21 ¿ EN39 ¿ EN69		2411891	0	153,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía		2411865	0	250,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00
Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución		3517	0	1,400,000	0		0	0	0	28,113		2.01
Revisión y verificación de los sistemas de medición en baja y media tensión de los clientes mayores de la UU.NN. Chiclayo y Sucursales		0	0	80,000	0		0	0	0	0		.00
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)		0	0	1,700,000	150,000		150,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque, Alimentador MT LS-101		0	0	600,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: AMT LAM102 - Lambayeque, Radial Salida a Pampa Grande con enlace de los AMT CAR-201 y CAR-202		0	0	600,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de RP y RS de 15 SEDS: 08 Chiclayo, 01 Sta Rosa, 01 Mocupe, 01 Lambayeque, 02 Morrope y 02 Bambamarca		0	0	400,000	130,000		260,000	10,304	0	17,165	6.60	4.29
Estudios de Mejoramiento de Redes MT y BT en las UU.NN. Chiclayo, Cajamarca Centro y Sucursales - 2017		0	0	188,000	30,000		60,000	0	0	0	.00	.00
Implementación de salidas de media tensión para alimentadores de la SET Nueva Motupe.		2383509	0	800,000	0		0	30,000	0	53,000		6.62
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Sucursales 2017		3486	0	1,285,000	106,000		212,000	86,368	0	231,205	109.06	17.99
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Chiclayo 2017		3492	0	565,000	45,000		90,000	584,832	0	913,657	1015.17	161.71
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales		2411808	0	800,000	70,000		100,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Patic ubicada en el distrito de Queroctillo.		2411919	0	875,000	30,000		60,000	27,627	0	27,627	46.05	3.16
Reemplazo de Equipos en Subestaciones de Potencia		3504	0	800,000	0		0	0	0	0		.00
Estudio LT 60kV Chiclayo Sur - Chiclayo Centro - 8.6 Km. SET Chiclayo Centro 60/23/10 kV. 30 MVA; inc. 01 Celda Línea, Celdas Transformador conexas.		0	0	200,000	50,000		100,000	0	0	0	.00	.00
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET		3493	0	200,000	50,000		100,000	182,358	0	226,496	226.50	113.25
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214		3494	0	400,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00
Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238		3496	0	385,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246.		3495	0	200,000	20,000		20,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	BENEF.	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					
				ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246.													
Mejoramiento de la Confiabilidad del alimentador MT C-214		2411881	0	230,000	20,000		20,000	0	0	0	.00		.00
Subsanación de deficiencias cumplimiento de la Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Chiclayo 2017		0	0	200,000	0		0	0	0	0			.00
Subsanación de deficiencias cumplimiento de la Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Sucursales 2017		0	0	300,000	0		0	0	0	0			.00
Subsanación de deficiencias cumplimiento de la Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Cajamarca Centro 2017		0	0	500,000	0		0	0	0	0			.00
Construcción de la C.H. Chongoyape I		2411912	0	100,000	0		0	0	0	0			.00
Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires		0	0	300,000	30,000		60,000	0	0	0	.00		.00
Estudios para el Cumplimiento del Programa de Inversiones de Transmisión (PIT 2017-2021)		0	0	100,000	25,000		50,000	0	0	0	.00		.00
Elaboración de 06 Estudios para proyectos de mejoramiento RP y RS de las radiales CAR-202, C-216, TUM-202, OCC-204, COR-201 y 13 SED de AMT POM201		0	0	300,000	0		0	0	0	0			.00
Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de redes primarias y secundarias en el ámbito de influencia de Electronorte S.A.		0	0	140,000	0		0	0	0	0			.00
Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de sistemas de transmisión		0	0	400,000	0		0	0	0	0			.00
Mejoramiento de Redes de Distribución Primarias y Secundarias de 16 SED: (04) J.L. Ortiz, (02) La Victoria, (07) Chiclayo, (02) Monsefú y (01) Reque		0	0	60,000	0		60,000	4,877	0	10,085	16.81		16.81
Mejoramiento de Redes de Distrib. Primarias y Secundarias de 16 SED: 3 Mochumi, 6 Túcume, 2 Jayanca, 1 Pacora, 2 Mórrope, 1 Ilimo y 1 Lamb.		0	0	715,000	100,000		200,000	47,166	0	87,883	43.94		12.29
Mejoramiento de Redes de Distrib. Prim. y Sec. de 14 SED: 4 Lamb., 6 Motupe y 4 Olmos		0	0	60,000	0		60,000	0	0	0	.00		.00
Mejoramiento de Redes de Distrib. Prim y Sec de 19 SEDS: 4 Llama, 2 Niepos, 1 Catache, 1 Chongoyape, 4 Lagunas, 2 Oyotún y 5 Zaña		0	0	75,000	0		75,000	0	0	0	.00		.00
Mejoramiento de Redes de Dist. Prim y Sec de 19 SED: en chota		0	0	130,000	0		130,000	0	0	0	.00		.00
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM		0	0	255,000	100,000		150,000	30,000	0	54,000	36.00		21.18
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016		0	0	195,000	40,000		80,000	73,279	0	137,898	172.37		70.72
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016		0	0	1,000,000	200,000		400,000	333,984	0	446,452	111.61		44.65
Ampliación SE Pomalca		0	0	300,000	100,000		200,000	30,110	0	58,661	29.33		19.55
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota		0	0	175,000	58,000		116,000	0	0	0	.00		.00
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca		0	0	110,000	37,000		74,000	0	0	0	.00		.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguia		0	0	70,000	23,000		46,000	0	0	0	.00		.00

RUBROS	BENEF.	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
				ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca		0	0	150,000	50,000		100,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo		0	0	65,000	22,000		44,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés		0	0	60,000	20,000		40,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma		0	0	40,000	13,000		26,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo		0	0	105,000	35,000		70,000	0	0	0	.00	.00
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo		0	0	165,000	55,000		110,000	0	0	0	.00	.00
LT 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD): 38 km aprox.		0	0	300,000	100,000		200,000	0	0	85,535	42.77	28.51
LT60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km aprox.		0	0	300,000	100,000		200,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la UJ.NN. Chiclayo y Sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)		0	0	200,000	65,000		130,000	0	0	0	.00	.00
LT 60 KV SET Lambayeque - SET Ilimo (Res. 151-2012 OS/CD): 32 km aprox.		0	0	300,000	100,000		200,000	7,281	0	108,134	54.07	36.04
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		0	0	7,430,000	450,000		900,000	243,935	0	390,901	43.43	5.26
Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones		0	0	250,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Adquisición de Activos Fijos 2019		0	0	500,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Elaboración de Estudios para cumplimiento de la Programación Multianual de Inversiones (PMI)		0	0	600,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2019		0	0	700,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Ampliación marginal de sistemas de medición compactos inteligentes para casos de alto riesgo de fraude.		0	0	340,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Instalación de transformadores mixtos en secciones de AMT para control de clientes mayores		0	0	250,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información		0	0	250,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Actualización SAP		0	0	50,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Reingeniería Sistema Comercial NGC		0	0	50,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Sistema de Gestión Documental		0	0	100,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Consola empresarial TIC		0	0	80,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S.A.		0	0	150,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Remodelación, ampliación de locales de atención al Cliente y Otros		0	0	770,000	0		0	0	0	1,496	.19	.19
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2018		0	0	400,000	200,000		400,000	16,411	0	152,361	38.09	38.09
Consultorías fijación tarifaria - Estudio caracterización carga - Estudio factor de coincidencia HP,		0	0	210,000	0		0	83,157	0	83,157	39.60	39.60

RUBROS	BENEF.	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
				ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Elaboración de Estudios para cumplimiento del PMI 2018-2020			0	180,000	60,000		120,000	67,796	0	67,796	56.50	37.66
Adquisición de Activos Fijos 2018			0	200,000	100,000		200,000	50,731	0	60,251	30.13	30.13
Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 37001			0	150,000	50,000		100,000	0	0	0	.00	.00
Innovación de tecnologías de la información y comunicaciones 2017			0	300,000	0		0	25,840	0	25,840		8.61
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.			0	180,000	0		0	0	0	0		.00
Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chiclayo Oeste			0	400,000	0		0	0	0	0		.00
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura			0	1,200,000	0		0	0	0	0		.00
Implementación sistema SCADA			0	120,000	40,000		80,000	0	0	0	.00	.00
INVERSION FINANCIERA				0			0		0	0		
OTROS			0	14,762,793	918,388		1,632,690	0	0	27,436	1.68	.19
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca			0	2,400,000	216,000		384,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca			0	3,300,000	297,000		528,000	0	0	0	.00	.00
Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque			0	368,610	33,175		58,977	0	0	16,276	27.60	4.42
Ampliación de Redes en Media y Baja Tensión para la Ampliación del Caserío Trapiche Bronce, del distrito de Pacora - Lambayeque			0	435,700	39,213		69,713	0	0	11,160	16.01	2.56
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca			0	3,700,000	333,000		592,000	0	0	0	.00	.00
Confiabilidad, seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión, reconectores, modem de comunicación			0	4,558,483	0		0	0	0	0		.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL			0	59,762,793	3,782,388		7,015,690	1,730,769	0	2,993,472	42.67	5.01