

| RUBROS | TIPO DE PROYECTO | CODIGO UNICO | COSTO DE INVERSION | MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020 | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | ANUAL | MES DE AGOSTO | DEL III TRIM | AL MES DE AGOSTO | MES DE AGOSTO | DEL III TRIM | AL MES DE AGOSTO | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| PROGRAMA DE INVERSIONES | | | | 27,228,529 | 30,153,000 | 2,331,000 | 6,285,000 | 18,896,000 | 534,191 | 0 | 5,435,663 | 28.77 | 18.03 |
| PROYECTOS DE INVERSION | | | | 24,047,542 | 25,783,000 | 2,136,000 | 5,242,000 | 15,401,000 | 455,862 | 0 | 4,715,511 | 30.62 | 18.29 |
| Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnología LED | OTROS PI | 0 | 6,000,000 | 0 | 77,000 | 0 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0 | 66,372 | 86.20 | 86.20 |
| Adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE y NTCSE, equipos de protección y maniobra | OTROS PI | 0 | 2,260,000 | 212,546 | 635,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,840 | | 7.53 |
| Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019 | OTROS PI | 0 | 3,000,000 | 0 | 1,000,000 | 160,000 | 0 | 320,000 | 12,007 | 0 | 246,176 | 76.93 | 24.62 |
| Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN , correspondiente a 32 SED | PIP | 2411824 | 11,901,000 | 372,607 | 3,000,000 | 310,000 | 290,000 | 2,100,000 | 107,700 | 0 | 604,469 | 28.78 | 20.15 |
| Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador PO-201. | OTROS PI | 0 | 955,000 | 0 | 80,000 | 0 | 60,000 | 80,000 | 0 | 0 | 6,808 | 8.51 | 8.51 |
| Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos | OTROS PI | 0 | 3,577,000 | 0 | 60,000 | 0 | 40,000 | 60,000 | 0 | 0 | 28,422 | 47.37 | 47.37 |
| Enlace entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Huanambal - Tablazos) | OTROS PI | 0 | 2,617,114 | 75,021 | 915,000 | 100,000 | 0 | 485,000 | 3,078 | 0 | 6,211 | 1.28 | .68 |
| Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33¿EN34 | OTROS PI | 0 | 2,200,000 | 10,063 | 1,211,000 | 171,000 | 0 | 771,000 | 26,804 | 0 | 45,949 | 5.96 | 3.79 |
| Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN42 - EN48 - EN53 - EN59 - EN71 | OTROS PI | 0 | 1,421,000 | 0 | 80,000 | 0 | 60,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU.NN. Chiclayo | OTROS PI | 0 | 3,050,000 | 209,238 | 100,000 | 0 | 60,000 | 100,000 | 0 | 0 | 3,644 | 3.64 | 3.64 |
| Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales | OTROS PI | 0 | 12,600,000 | 3,769,217 | 2,100,000 | 100,000 | 680,000 | 1,530,000 | 138,951 | 0 | 1,437,083 | 93.93 | 68.43 |
| Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo | OTROS PI | 0 | 7,200,000 | 1,685,738 | 1,548,000 | 100,000 | 380,000 | 970,000 | 68,540 | 0 | 560,278 | 57.76 | 36.19 |
| Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA, incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas | OTROS PI | 0 | 15,190,000 | 231,451 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 5,935 | 0 | 142,158 | | 177.70 |
| Celda de Compensación 10 KV con banco de condensadores 3 MVAR en la Subestación Nueva Motupe, para garantizar la calidad de producto | OTROS PI | 0 | 815,000 | 710,998 | 115,000 | 0 | 115,000 | 115,000 | 5,934 | 0 | 28,637 | 24.90 | 24.90 |
| Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED | OTROS PI | 0 | 6,000,000 | 217,168 | 1,050,000 | 75,000 | 180,000 | 615,000 | 18,655 | 0 | 130,139 | 21.16 | 12.39 |
| Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores | OTROS PI | 0 | 4,400,000 | 0 | 62,000 | 0 | 62,000 | 62,000 | 11,799 | 0 | 65,310 | 105.34 | 105.34 |
| Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223 | OTROS PI | 0 | 2,726,000 | 0 | 46,000 | 0 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote | OTROS PI | 0 | 4,010,000 | 0 | 1,600,000 | 190,000 | 250,000 | 1,030,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN21 ¿ EN39 ¿ EN69 | OTROS PI | 0 | 402,000 | 14,795 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía | OTROS PI | 0 | 1,134,000 | 0 | 80,000 | 0 | 60,000 | 80,000 | 0 | 0 | 6,805 | 8.51 | 8.51 |

| RUBROS | TIPO DE PROYECTO | CODIGO UNICO | COSTO DE INVERSION | MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020 | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 | | | | |
|--|------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | ANUAL | MES DE AGOSTO | DEL III TRIM | AL MES DE AGOSTO | MES DE AGOSTO | DEL III TRIM | AL MES DE AGOSTO | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución | OTROS PI | 0 | 7,266,500 | 28,113 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,351 | | 73.45 |
| Revisión y verificación de los sistemas de medición en baja y media tensión de los clientes mayores de la U.U.NN. Chiclayo y Sucursales | OTROS PI | 0 | 294,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | .00 |
| Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI) | OTROS PI | 0 | 26,598,000 | 68,561 | 3,050,000 | 450,000 | 400,000 | 1,700,000 | 6,689 | 0 | 18,647 | 1.10 | .61 |
| Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque, Alimentador MT LS-101 | OTROS PI | 0 | 5,347,365 | 0 | 1,235,000 | 130,000 | 75,000 | 685,000 | 0 | 0 | 391 | .06 | .03 |
| Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: AMT LAM102 - Lambayeque, Radial Salida a Pampa Grande con enlace de los AMT CAR-201 y CAR-202 | OTROS PI | 0 | 5,112,829 | 0 | 1,285,000 | 130,000 | 75,000 | 685,000 | 0 | 0 | 26,975 | 3.94 | 2.10 |
| Implementación de salidas de media tension para alimentadores de la SET Nueva Motupe. | OTROS PI | 0 | 2,500,000 | 243,120 | 100,000 | 0 | 60,000 | 100,000 | 7,533 | 0 | 52,540 | 52.54 | 52.54 |
| Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Paltic ubicada en el distrito de Querocotillo. | OTROS PI | 0 | 2,722,000 | 27,627 | 65,000 | 0 | 65,000 | 65,000 | 5,272 | 0 | 47,524 | 73.11 | 73.11 |
| Estudio LT 60kV Chiclayo Sur - Chiclayo Centro - 8.6 Km. SET Chiclayo Centro 60/23/10 kV. 30 MVA, inc. 01 Celda Línea, Celdas Transformador conexas. | OTROS PI | 0 | 700,000 | 0 | 385,000 | 100,000 | 0 | 385,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET | OTROS PI | 0 | 2,500,000 | 291,149 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | .00 |
| Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214 | PIP | 2440683 | 870,000 | 13,872 | 670,000 | 0 | 360,000 | 670,000 | 11,230 | 0 | 294,739 | 43.99 | 43.99 |
| Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238 | PIP | 2445245 | 759,000 | 13,654 | 253,000 | 0 | 200,000 | 253,000 | 6,230 | 0 | 275,679 | 108.96 | 108.96 |
| Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246. | PIP | 2445437 | 850,000 | 13,396 | 452,000 | 0 | 282,000 | 452,000 | 2,784 | 0 | 281,419 | 62.26 | 62.26 |
| Mejoramiento de Redes de Distrib. Primarias y Secundarias de 16 SED: 3 Mochumi, 6 Túcume, 2 Jayanca, 1 Pacora, 2 Mórrope, 1 Íllimo y 1 Lamb. | PIP | 344596 | 6,700,000 | 467,051 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota | OTROS PI | 0 | 950,000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca | OTROS PI | 0 | 1,750,000 | 25,085 | 70,000 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía | OTROS PI | 0 | 1,650,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca | OTROS PI | 0 | 1,250,000 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo | OTROS PI | 0 | 650,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 1,996 | 6.65 | 6.65 |
| Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés | OTROS PI | 0 | 650,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma | OTROS PI | 0 | 550,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo | OTROS PI | 0 | 380,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo | OTROS PI | 0 | 1,250,000 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Remodelación de Redes MT y BT en la U.U.NN. Chiclayo y Sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas) | OTROS PI | 0 | 3,361,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |

| RUBROS | TIPO DE PROYECTO | CODIGO UNICO | COSTO DE INVERSION | MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020 | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | ANUAL | MES DE AGOSTO | DEL III TRIM | AL MES DE AGOSTO | MES DE AGOSTO | DEL III TRIM | AL MES DE AGOSTO | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| Elaboración de Estudios para proyectos de mejoramiento de RP y RS 2020 | OTROS PI | 0 | 700,000 | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Elaboración de Estudios para proy. de Ampliación de Rp y RS en el ámbito de influencia de las UUNN Chiclayo y Sucursales de electronorte 2020 | OTROS PI | 0 | 500,000 | | 360,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Elaboración de Estudios para proy de Ampliación de RP y RS en el ámbito de influencia de las UUNN Cajamarca Centro de Electronorte s.a. 2020 | OTROS PI | 0 | 300,000 | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 9,019 | 0 | 9,019 | 4.51 | |
| Elaboración de Estudios para rehabilitación de C.H. Chiriconga y C.H. Guineamayo | OTROS PI | 0 | 800,000 | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,670 | 6.33 | |
| Elaboración de Estudios para construcción de la C.H. Chongoyape | OTROS PI | 0 | 1,000,000 | | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | |
| Elaboración de Estudios para ampliación de la C.H. Buenos Aires | OTROS PI | 0 | 1,000,000 | | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | |
| Elaboración de 06 Estudios para proy de mejoramiento de RP y RS de las radiales CAR-202, C-216, TUM-202, OCC-204, COR-201 y de 13 SED de AMT POM201 | OTROS PI | 0 | 840,000 | | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 7,702 | 0 | 47,260 | 19.69 | |
| Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de redes primarias y secundarias en el ámbito de influencia de Electronorte S.A. 2020 | OTROS PI | 0 | 500,000 | | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | |
| Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de sistemas de transmisión 2020 | OTROS PI | 0 | 3,630,000 | | 1,045,000 | 100,000 | 145,000 | 645,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Otros Proyectos Nuevos 2022 - 2023 | OTROS PI | 0 | 1,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | | | | 3,180,987 | 4,370,000 | 195,000 | 1,043,000 | 3,495,000 | 78,329 | 0 | 720,152 | 20.61 | 16.48 |
| Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones | OTROS NL | 0 | 400,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Adquisición de Activos Fijos 2019 | OTROS NL | 0 | 1,200,000 | 0 | 400,000 | 0 | 190,000 | 400,000 | 8,847 | 0 | 120,397 | 30.10 | 30.10 |
| Elaboración de Estudios para cumplimiento de la Programación Multianual de Inversiones (PMI) | OTROS NL | 0 | 2,000,000 | 0 | 400,000 | 40,000 | 130,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Devolución de Contribuciones Reembolsables 2019 | OTROS NL | 0 | 2,500,000 | 1,073,667 | 560,000 | 0 | 220,000 | 560,000 | 16,232 | 0 | 107,393 | 19.18 | 19.18 |
| Instalación de transformadores mixtos en secciones de AMT para control de clientes mayores | OTROS NL | 0 | 250,000 | 0 | 100,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información | OTROS NL | 0 | 250,000 | 0 | 200,000 | 15,000 | 53,000 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Actualización SAP | OTROS NL | 0 | 1,056,000 | 124,343 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Sistema de Gestión Documental | OTROS NL | 0 | 2,079,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Reingeniería Sistema Comercial NGC | OTROS NL | 0 | 217,800 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 16,429 | 0 | 274,722 | 686.81 | |
| Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S.A. | OTROS NL | 0 | 558,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Remodelación, ampliación de locales de atención al Cliente y Otros | OTROS NL | 0 | 11,050,000 | 1,877 | 50,000 | 0 | 0 | 20,000 | 26,575 | 0 | 62,871 | 314.35 | 125.74 |
| Consultorías fijación tarifaria - Estudio caracterización carga - Estudio factor de coincidencia HP, | OTROS NL | 0 | 700,000 | 102,225 | 280,000 | 0 | 200,000 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el | OTROS NL | 0 | 500,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |

| RUBROS | TIPO DE PROYECTO | CODIGO UNICO | COSTO DE INVERSION | MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020 | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 | | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | | | ANUAL | MES DE AGOSTO | DEL III TRIM | AL MES DE AGOSTO | MES DE AGOSTO | DEL III TRIM | AL MES DE AGOSTO | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL | |
| Trabajo e ISO 37001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A. | OTROS NL | 0 | 300,000 | 116,900 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 10,246 | 0 | 65,238 | 65.24 | 65.24 | |
| Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chiclayo Oeste | I.OPT | 2427659 | 500,000 | 384,549 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 89,531 | 89.53 | 89.53 | |
| Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura | OTROS NL | 0 | 2,500,560 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 | |
| Adquisición de Activos Fijos 2020 | OTROS NL | 0 | 1,500,000 | 0 | 400,000 | 70,000 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 | |
| Devolución de Contribuciones Reembolsables 2020 | OTROS NL | 0 | 2,000,000 | 0 | 620,000 | 70,000 | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 | |
| Otros Proyectos Nuevos 2022 - 2023 | OTROS NL | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 | |
| INVERSION FINANCIERA | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| OTROS | | | | 6,655,781 | 18,000,000 | 910,000 | 2,450,000 | 9,270,000 | 16,268,774 | 0 | 16,310,090 | 175.94 | 90.61 | |
| Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca | | 2209710 | 21,759,329 | 54,233 | 6,300,000 | 350,000 | 150,000 | 2,350,000 | 41,360 | 0 | 43,914 | 1.87 | .70 | |
| Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca | | 2277313 | 29,168,174 | 0 | 7,000,000 | 350,000 | 600,000 | 3,050,000 | 0 | 0 | 11 | .00 | .00 | |
| Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque | | 2328626 | 423,611 | 155,876 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 34 | .03 | .03 | |
| Ampliación de Redes en Media y Baja Tensión para la Ampliación del Caserío Trapiche Bronce, del distrito de Pacora - Lambayeque | | 2250410 | 500,699 | 341,046 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 1,100 | 1.10 | 1.10 | |
| Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca | | 2273141 | 15,799,816 | 530,743 | 2,500,000 | 210,000 | 600,000 | 1,670,000 | 4,100 | 0 | 20,723 | 1.24 | .83 | |
| Confiabilidad, seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión, reconectores, modems de comunicación | | 0 | 16,079,522 | 5,573,883 | 2,000,000 | 0 | 900,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 20,994 | 1.05 | 1.05 | |
| Otros | | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 | |
| DIVIDENDOS | | | 16,223,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,223,314 | 0 | 16,223,314 | | | |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | | | | 33,884,310 | 48,153,000 | 3,241,000 | 8,735,000 | 28,166,000 | 16,802,965 | 0 | 21,745,753 | 77.21 | 45.16 | |