

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
clientes mayores de la UU.NN. Chiclayo y Sucursales														
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)	OTROS PI	0	26,598,000	68,561	0	0	0	0	5,486	0	226,725			
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque, Alimentador MT LS-101	OTROS PI	0	5,347,365	0	0	0	0	0	0	0	391			
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: AMT LAM102 - Lambayeque, Radial Salida a Pampa Grande con enlace de los AMT CAR-201 y CAR-202	OTROS PI	0	5,112,829	0	0	0	0	0	0	0	26,975			
Implementación de salidas de media tensión para alimentadores de la SET Nueva Motupe.	OTROS PI	0	2,500,000	243,120	76,572	0	16,003	76,572	6,368	0	80,433	105.04	105.04	
Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Patic ubicada en el distrito de Quercocotillo.	OTROS PI	0	2,722,000	27,627	66,641	0	15,550	66,641	5,356	0	68,205	102.35	102.35	
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET	OTROS PI	0	2,500,000	291,149	616,094	308,047	0	616,094	25,000	0	25,000	4.06	4.06	
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214	PIP	2440683	870,000	13,872	667,324	106,161	200,090	667,324	89,987	0	794,475	119.05	119.05	
Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238	PIP	2445245	759,000	13,654	548,816	50,000	105,122	548,816	24,767	0	611,902	111.49	111.49	
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246.	PIP	2445437	850,000	13,396	578,116	89,638	106,472	578,116	73,482	0	822,975	142.35	142.35	
Mejoramiento de Redes de Distrib. Primarias y Secundarias de 16 SED: 3 Mochumi, 6 Túcume, 2 Jayanca, 1 Pacora, 2 Mórrope, 1 Íllimo y 1 Lamb.	PIP	2305876	6,700,000	467,051	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	OTROS PI	0	950,000	0	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	OTROS PI	0	1,750,000	25,085	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguia	OTROS PI	0	1,650,000	0	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	OTROS PI	0	1,250,000	0	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	OTROS PI	0	650,000	0	21,996	20,000	1,996	21,996	0	0	1,996	9.07	9.07	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	OTROS PI	0	650,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	OTROS PI	0	550,000	0	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	OTROS PI	0	380,000	0	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	.00	.00	
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	OTROS PI	0	1,250,000	0	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	OTROS PI	0	3,361,000	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	.00	.00	
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca	PIP	2209710	21,759,329		126,489	0	0	126,489	17,449	0	61,363	48.51	48.51	
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca	PIP	2277313	29,168,174		2,100,496	250,000	0	2,100,496	2,937,674	0	3,031,839	144.34	144.34	
Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, departamento de	PIP	2328626	423,611		199,249	0	34	199,249	0	0	34	.02	.02	

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Lambayeque													
Ampliación de Redes en Media y Baja Tensión para la Ampliación del Caserío Trapiche Bronce, del distrito de Paocora - Lambayeque	PIP	2250410	500,699		6,100	0	1,100	6,100	0	0	1,100	18.03	18.03
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca	PIP	2273141	15,799,816		652,084	195,461	11,382	652,084	0	0	1,488,531	228.27	228.27
Confiabilidad, seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión, reconectores, modem de comunicación	PIP	0	16,079,522		140,994	100,000	20,994	140,994	0	0	41,718	29.59	29.59
Mejoramiento del local de atención al cliente de Electronorte Sede Chiclayo distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	OTROS PI	0	423,600		48,963	0	2,847	48,963	19,083	0	81,954	167.38	167.38
Mejoramiento del Local Antiguo - Sede Ensa Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque	OTROS PI	0	1,104,600		4,830	0	2,847	4,830	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento mediante la remodelación del local de Electronorte - Sede Santa Cruz Distrito de Santa Cruz - Provincia de Santa Cruz - Departamento de C	OTROS PI	0	260,680		84,555	0	2,847	84,555	0	0	0	.00	.00
Creación del Local de Electronorte Sede Chota - UU, NN, Cajamarca Centro Distrito de Chota - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca	OTROS PI	0	978,000		4,830	0	2,847	4,830	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Local Central de La UU, NN, Sucursales Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque	OTROS PI	0	3,258,600		4,830	0	2,847	4,830	0	0	0	.00	.00
Creación del Local de Electronorte Sede Illimo - UU, NN, Sucursales Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque	OTROS PI	0	398,000		4,830	0	2,847	4,830	0	0	0	.00	.00
Remodelación y Ampliación de las Oficinas Administrativas del Local de Saenz Peña	OTROS PI	0	313,725		4,832	0	2,849	4,832	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-216: Radial San Juan de Gallito Radial 1ro de Mayo Radial Las Pampas y Radial Huaca Blanca distrito de Chiclayo - provi	PIP	0	1,833,996		13,558	13,558	0	13,558	0	0	0	.00	.00
Reposición de equipos en la SET Cayalti mediante el cambio de mecanismos mecánicos a eléctricos de los seccionadores cambio de Reles de Transformación	OTROS PI	0	1,067,797		20,339	20,339	0	20,339	0	0	0	.00	.00
Optimización de la capacidad de Transformación y celdas de Línea en la SET Lambayeque Sur,	PIP	0	6,759,947		22,881	22,881	0	22,881	0	0	0	.00	.00
Creación de salidas de media tensión para alimentadores Chiclayo Sur distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	PIP	0	980,392		25,751	25,751	0	25,751	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de la Central Hidroeléctrica Guineamayo Distrito de Querocotillo - Provincia de Cutervo - Departamento de Cajamarca	OTROS PI	0	3,400,000		38,984	0	0	38,984	0	0	0	.00	.00
Ampliación de la Central Hidroeléctrica Chiriconga	OTROS PI	0	28,559,322		12,670	0	12,670	12,670	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del tramo La Succha - Santa Lucía del alimentador OCC204 de la subestación Olmos Occidente distrito de Olmos - provincia de Lambayeque -	PIP	0	1,325,234		34,082	0	0	34,082	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Mejoramiento del tramo La Succha - Santa Lucia del alimentador OCC204 de la subestación Olmos Occidente distrito de Olmos - provincia de Lambayeque -														
Mejoramiento de líneas primarias del Alimentador TUM 202 de la SET Tumán tramo Tumán - Pátapo - Pucallá distrito de Tumán - provincia de Chiclayo - dep	PIP	0	1,381,553		45,208	0	0	45,208	0	0	0	.00	.00	
Ampliación SET Pomalca 15 Mva 60/229/10 Kv	PIP	0	5,000,000		100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	.00	.00	
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	PIP	0	1,570,000		129,090	49,090	0	129,090	0	0	0	.00	.00	
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo	PIP	0	18,000,000		128,840	58,840	0	128,840	0	0	0	.00	.00	
Adquisición de Banco de Condensadores de Media Tensión para la Subestación Nueva Motupe para garantizar la calidad del producto	OTROS PI	0	489,594		578,322	278,322	0	578,322	0	0	0	.00	.00	
Reparación de cerco de Ladrillo/Concreto en la Subestación Chiclayo ¿ Oeste distrito de Chiclayo provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque	PIP	2427659	496,827		152,590	0	89,531	152,590	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento de las radiales salida Tocmoche y salida Catache del alimentador CAR-202 de la Subestación Carhuaquero distrito de Llama - provincia de C	PIP	0	6,004,808		36,630	0	0	36,630	14,575	0	201,283	549.50	549.50	
Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de 09 Seds: 07 en Bambamarca y 02 en Tacabamba del AMT COR-201 distrito de Hualgayoc	PIP	2485697	1,926,851		88,328	48,772	0	88,328	0	0	0	.00	.00	
Electrificación del Sector San Julián y Sector Sandoval del distrito de Motupe-provincia de Lambayeque departamento de Lambayeque	PIP	0	355,932		15,720	0	0	15,720	0	0	0	.00	.00	
Ampliación y Mejoramiento del sistema eléctrico rural para las localidades de Conga Blanca Cañafisto Bajo San Pedro de Cuyumalca y C.P. Cuyumalca ¿ pr	PIP	0	3,500,000		45,093	0	0	45,093	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento y ampliación de líneas primarias en 10 -22.90 KV para atención de nuevos servicios agroindustriales en CP Milagro de Dios del distrito de	PIP	0	2,542,373		61,401	24,561	0	61,401	0	0	0	.00	.00	
Ampliación de Redes Primarias y Secundarias de 10 centros poblados Grupo 1 en las UU,NN de Chiclayo y Sucursales	PIP	0	4,661,017		60,493	24,197	0	60,493	0	0	0	.00	.00	
Ampliación de redes de distribución MT y BT y usos productivos para 07 caseríos de Olmos distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de	PIP	0	5,508,475		19,556	19,556	0	19,556	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 15 SEDS: 08 en Chiclayo 01 en Santa Rosa 01 Mocupe 01 en Lambayeque 02 Morrope y 02 en	PIP	0	6,500,000		151,008	0	0	151,008	0	0	0	.00	.00	
Creación de salidas de media tensión para alimentadores Lambayeque Sur distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque	PIP	0	705,882		16,289	16,289	0	16,289	0	0	0	.00	.00	
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				3,180,987	8,248,869	823,815	1,326,563	8,248,869	73,900	0	2,156,892	26.15	26.15	
Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones	OTROS NL	0	400,000	0	30,000	30,000	0	30,000	13,186	0	13,186	43.95	43.95	

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Adquisición de Activos Fijos 2019	OTROS NL	0	1,200,000	0	82,684	0	82,684	82,684	0	0	141,151	170.71	170.71
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2019	OTROS NL	0	2,500,000	1,073,667	58,696	0	32,464	58,696	55,263	0	908,753	1548.24	1548.24
Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	OTROS NL	0	250,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	.00	.00
Actualización SAP	OTROS NL	0	1,056,000	124,343	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	.00	.00
Sistema de Gestion Documental	OTROS NL	0	2,079,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	.00	.00
Reingeniería Sistema Comercial NGC	OTROS NL	0	217,800	0	253,815	253,815	0	253,815	5,451	0	304,165	119.84	119.84
Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S.A.	OTROS NL	0	558,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	59,716	199.05	199.05
Consultorías fijación tarifaria - Estudio caracterización carga - Estudio factor de coincidencia HP,	OTROS NL	0	700,000	102,225	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	.00	.00
Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 37001	OTROS NL	0	500,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	.00	.00
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.	OTROS NL	0	300,000	116,900	74,992	20,000	23,000	74,992	0	0	104,164	138.90	138.90
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	OTROS NL	0	2,500,560	0	900,000	0	0	900,000	0	0	625,757	69.53	69.53
Adquisición de Activos Fijos 2020	OTROS NL	0	1,500,000	0	178,866	50,000	0	178,866	0	0	0	.00	.00
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2020	OTROS NL	0	2,000,000	0	80,000	20,000	0	80,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE y NTCSE, equipos de protección y maniobra	I.OPT	0	2,260,000	0	97,840	0	47,840	97,840	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	I.OPT	0	6,000,000	0	227,856	10,000	66,372	227,856	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019	OTROS NL	0	3,000,000	0	266,634	0	79,738	266,634	0	0	0	.00	.00
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales	I.REH	0	12,600,000	0	1,978,132	100,000	721,577	1,978,132	0	0	0	.00	.00
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo	I.REH	0	7,200,000	0	891,737	60,000	150,570	891,737	0	0	0	.00	.00
Revisión y verificación de los sistemas de medición en baja y media tensión de los clientes mayores de la UU.NN. Chiclayo y Sucursales	OTROS NL	0	294,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	.00	.00
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)	I.OPT	0	26,598,000	0	2,511,958	0	0	2,511,958	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: AMT LAM102 - Lambayeque, Radial Salida a Pampa Grande con enlace de los AMT CAR-201 y CAR-202	OTROS NL	0	5,112,829	0	27,366	0	26,975	27,366	0	0	0	.00	.00
Consola empresarial TIC	OTROS NL	0	217,800	0	288,293	30,000	95,343	288,293	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016	OTROS NL	0	5,000,000	0	80,000	80,000	0	80,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016	OTROS NL	0	11,000,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD,) en la UUNN Sucursales 2016													
INVERSION FINANCIERA				0	0			0	0			0	0
OTROS				6,655,781	16,223,313	0	0	16,223,313	0	0	16,223,313	100.00	100.00
Dividendos		0	1,000,000		0	0	0	0	0	0	0		
DIVIDENDOS		0	16,223,314		16,223,313	0	0	16,223,313	0	0	16,223,313	100.00	100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				33,884,310	38,861,670	7,119,518	2,203,490	38,861,670	4,146,981	0	32,128,936	82.68	82.68