

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				86,314,879	115,805,418	5,632,682	115,805,418	115,805,418	17,294,574	138,579,153	138,579,153	119.67	119.67
PROYECTOS DE INVERSION				20,630,445	46,034,215	4,748,517	46,034,215	46,034,215	7,984,932	51,039,907	51,039,907	110.87	110.87
4-18-AC-0008Mejora MT y BT Huancaayo Sur Tramo Huayucachi- Anta	PIP	2433405	11,650,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-AC-0009Mejora MT y BT Huancaayo Rural Parte I ¿ CH Machu	PIP	2433405	8,000,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-AC-0031Mejora MT y BT AMT A4705 Carhuamayo	PIP	2428353	1,761,616		750	0	750	750	0	750	750	100.00	100.00
4-18-AC-0032Mejora MT y BT AMT A4706 Carhuamayo	PIP	2428353	4,457,693		750	0	750	750	0	750	750	100.00	100.00
4-18-AC-0033Mejora MT y BT AMT A4707 Carhuamayo	PIP	2428353	965,732		750	0	750	750	0	750	750	100.00	100.00
4-18-AC-0034Mejora MT y BT AMT A4708 Carhuamayo	PIP	2428353	6,075,293		750	0	750	750	0	750	750	100.00	100.00
4-18-AC-0078Mejora AMT A4971 SEM PASCO	PIP	2454523	1,750,000		214,227	0	214,227	214,227	0	214,227	214,227	100.00	100.00
4-18-AC-0079Mejora AMT A4972 SEM PASCO	PIP	2454523	3,400,000		389,455	0	389,455	389,455	0	389,455	389,455	100.00	100.00
4-18-AC-0080Mejora AMT A4963 SEM PASCO	PIP	2454523	1,200,000		47,151	0	47,151	47,151	0	47,151	47,151	100.00	100.00
4-18-AC-0081Mejora AMT A4962 SEM PASCO	PIP	2454523	2,750,000		274,593	0	274,593	274,593	0	274,593	274,593	100.00	100.00
4-18-AC-0087Mejora AMT A4001 Ayacucho	PIP	2445960	14,200,000		2,429,562	625,526	2,429,562	2,429,562	2,221,128	3,665,428	3,665,428	150.87	150.87
4-18-AC-0088Mejora AMT A4002 Ayacucho	PIP	2445960	4,750,000		495,320	209,294	495,320	495,320	138,543	426,602	426,602	86.13	86.13
4-18-AC-0089Mejora AMT A4004 Ayacucho	PIP	2445960	9,950,000		2,907,868	438,418	2,907,868	2,907,868	3,082,450	5,470,188	5,470,188	188.12	188.12
4-18-AC-0112Mejora MT y BT AMT A4259 Huánuco - Panao-Chaglla	PIP	2509542	7,874,137		2,266,406	0	2,266,406	2,266,406	130,895	2,399,269	2,399,269	105.86	105.86
4-18-RR-0020Mejora MT y BT AMT A4260 Huánuco - Acomayo-Pillao	PIP	2509542	1,641,876		1,283,696	0	1,283,696	1,283,696	118,740	1,402,436	1,402,436	109.25	109.25
4-18-RR-0115Mejora y Amplia Ejes Tablacha Colcabam Restit II E	PIP	2519266	7,800,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-RR-0117Mj MT y BT II Etapa del Colcabamba-Huancayoccasa	PIP	2505010	8,500,000		50,642	49,597	50,642	50,642	10,364	11,409	11,409	22.53	22.53
4-18-RR-0129Mejora MT y BT Centro Poblado Cochamarca	PIP	2411616	2,000,000		2,632	0	2,632	2,632	22,489	25,121	25,121	954.45	954.45
4-18-AR-0113Amplia Redes 33 kV y BT del Codo de Pozuzo A4896	PIP	2428332	4,653,292		275,360	237,232	275,360	275,360	944,466	1,359,509	1,359,509	493.72	493.72
4-20-AR-0132Amplia redes para clientes venta en bloque	PIP	0	350,000		0	0	0	0	100,321	100,321	100,321		
4-18-TX-0001Amplia SET San Francisco 15 MVA 60/22.9 kV	PIP	2411477	5,600,000		540,070	0	540,070	540,070	0	540,070	540,070	100.00	100.00
4-18-TX-0007Instalar Nuevo trafo 2 MVA, SET COMAS	PIP	2411486	6,550,000		133,135	0	133,135	133,135	0	61,779	61,779	46.40	46.40
4-18-TX-0002Instalar Nuevo trafo 30 MVA, SET CHANCHAMAYO	PIP	2411473	5,500,000		212,908	0	212,908	212,908	0	36,000	36,000	16.91	16.91
4-18-TX-0003Amplia SET SATIPO, 2do trafo 60/23 kV - 15 MVA	PIP	2383965	5,262,196		66,699	0	66,699	66,699	50,468	64,027	64,027	95.99	95.99
4-18-TX-0008Nueva SET Pozuzo 5 MVA kV y LT Oxapampa Pozuzo	PIP	2383890	61,850,315		5,410,752	2,412,550	5,410,752	5,410,752	507,964	2,998,566	2,998,566	55.42	55.42
4-18-TX-0017LT DT 60 kV Orcotuna ¿ Jauja/Concepción (3,98 Km)	PIP	2411469	3,200,000		1,058,692	150,170	1,058,692	1,058,692	1,433	92,343	92,343	8.72	8.72
4-18-TX-0006Amplia SET PACHACHACA, trafo 5 MVA 50/10 kV	PIP	2384034	9,946,316		40,249	0	40,249	40,249	3,900	44,149	44,149	109.69	109.69

FECHA CIERRE : 31/01/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 5:24:29 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C29241701-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
4-18-TX-0019Ampliación SET Matapa con transformador rotado	PIP	2411449	4,500,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-TX-0009LT Orcotuna ¿ Pq Industrial y celdas 60 kV	PIP	2512287	9,663,283		0	0	0	0	71,201	98,804	98,804		
4-18-TX-0010Amplia SET CHUPACA 33/13.2, 5 MVA, trafo 2, celdas	PIP	2494769	7,050,357		238,624	0	238,624	238,624	0	4,900	4,900	2.05	2.05
4-18-TX-0025Celdas de alimentador en SET CONCEPCION	PIP	2509570	3,953,169		0	0	0	0	66,971	66,971	66,971		
4-20-TX-0042Saldo LT60 HyoEste - Pq Industrial	PIP	2475049	6,538,153		73,246	0	73,246	73,246	21,412	95,251	95,251	130.04	130.04
4-18-ER-0114Amplia redes anexos Unidos III Etapa Pangoa, Satip	PIP	2446622	3,890,170		26,540	0	26,540	26,540	0	26,540	26,540	100.00	100.00
4-18-ER-0019Mejora LT Comas - Matapa 33 kV, SET Matapa y AMTs	PIP	2411449	4,500,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-ER-0139Mejora y Amplia Churcampa, fuera de la concesión	PIP	2339666	11,000,000		8,843,561	500,000	8,843,561	8,843,561	53,268	7,898,797	7,898,797	89.32	89.32
4-14-ER-0140SER Chanchamayo III Etapa (Contrapartida FONER II)	PIP	2249812	2,303,100		0	0	0	0	94,476	94,476	94,476		
4-22-ER-0354Mj redes Acoría Yauli Palca Huando Nvo Occoro-Hvca	PIP	2510913	24,498,062		18,749,827	125,730	18,749,827	18,749,827	344,443	23,128,525	23,128,525	123.35	123.35
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				65,684,434	69,771,203	884,165	69,771,203	69,771,203	9,309,642	87,539,246	87,539,246	125.47	125.47
4-18-TD-0005Adq y montaje sistemas de protección		0	3,500,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-TD-0016SAP ELCTO		0	1,056,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-TD-0007Telemedición SCADA ELCTO UUNN		0	5,707,881		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-TD-0015AMI & MDM (ELCTO)		0	21,277,674		1,683,251	200,000	1,683,251	1,683,251	0	1,510,204	1,510,204	89.72	89.72
4-18-TD-0017Sistema de Gestión Documental		0	2,079,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-TD-0018Automatiza Infraestruc Electrica Distribu- ELCTO		0	31,775,693		14,042,928	0	14,042,928	14,042,928	0	14,042,928	14,042,928	100.00	100.00
4-18-TD-0020Automatiza SEP y CCHH - ELCTO		0	8,188,477		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-TD-0021Consola empresarial TIC		0	217,800		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-TD-0022Reingeniería NGC (ELCTO)		0	6,649,500		283,180	45,000	283,180	283,180	78,216	271,396	271,396	95.84	95.84
4-18-TD-0024Desarrolla e Implementa Sistemas y Adq Equipos		0	800,000		43,708	0	43,708	43,708	0	43,708	43,708	100.00	100.00
4-16-ER-0133Mejora obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER		0	25,000,000		13,250	0	13,250	13,250	0	13,250	13,250	100.00	100.00
4-20-TD-0020Implementación de metodología BIM		0	1,341,000		0	0	0	0	15,340	15,340	15,340		
4-21-TD-0025AMI I A (ELCTO) Puntos de Compra, SEP y CH		0	2,463,372		0	0	0	0	0	0	0		
4-21-TD-0026AMI I B (ELCTO) Clientes Mayores y SED		0	5,141,546		0	0	0	0	0	0	0		
4-21-TD-0027AMI II (ELCTO) BT Osinergmin		0	1,779,408		500,000	150,000	500,000	500,000	0	0	0	.00	.00
4-22-TD-0318Desarrollo Soft Proceso Logístico - ELCTO		0	271,186		5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	.00	.00
4-18-AR-0001Amplia y cambia topología nuevo AMT A4214, 10 kV		0	271,585		120,066	0	120,066	120,066	0	173,886	173,886	144.83	144.83
4-18-AR-0002Amplia y cambia topología nuevo AMT A4245, 10 kV		0	213,479		0	0	0	0	0	0	0		

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 4 de 7

Fecha Impr : 20/02/2024

Hora Impr : 8:28:05 AM

FECHA CIERRE : 31/01/2024

HORA CIERRE : 5:24:29 PM

FORMATO N. 8E

(C29241701-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
4-19-AC-0128Mejora zona monumental - Huancayo - Centro Histori		0	1,200,000		0	0	0	0	193,704	193,704	193,704		
4-19-TX-0016Nueva SET 60/22.9/10 kV, 25 MVA Huamanga Sur		0	360,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-TX-0004LT Dervivación SET Salesianos y celdas 60 kV		0	2,174,225		0	0	0	0	59,428	59,428	59,428		
4-19-AC-0111Mj A4896, A4891 y A4892 Pto Bermudez Ciudad Consti		0	500,000		0	0	0	0	69,819	69,819	69,819		
4-19-AC-0074Mj MT y BT, 12 localid, A4604 Xauxa - V Yanamarca		0	186,000		0	0	0	0	22,361	22,361	22,361		
4-18-AC-0063Mj AMT A4504 tramo Concep-SLorenzo-Ingenio		0	470,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-AC-0077Mejora redes localidad Monzón y Cachicoto A4359		0	131,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-AC-0075Mejora AMT A4611 PSE Pachacayo		0	211,165		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-GE-0008Mejora CH Ingenio, infraestruc civil y electromeca		0	338,983		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-GE-0007Mejora bocatoma CH Pichanaki		0	1,450,000		118,305	0	118,305	118,305	29,576	147,881	147,881	125.00	125.00
4-18-GE-0009Mejora CH Quicapata, infraestruc civil y electrome		0	423,729		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-GE-0010Mejora infraestructura CH Llusita: SSHH, Agua, LED		0	520,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-GE-0011Mejora CH Chanchamayo, obra civil, electrom, contr		0	1,200,000		0	0	0	0	166,492	166,492	166,492		
4-18-GE-0006Moderniza Sist Proteccion 05 CCHH ELCTO		0	5,800,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-RR-0008Mejora troncal AMT SETPqIndustrial y SETSalesianos		0	600,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-ER-0122Mejora MT y BT 26 local PSE Alto Sincos, A4603		0	127,119		1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	.00	.00
4-20-AC-0131Mejora A4006 tramo Quinua - Tambo - San Miguel		0	227,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-ER-0131Amplia MT 33 kV y BT StaRosa, Yanayacu, Codo Pozuz	2406636		2,000,000		0	0	0	0	6,800	6,800	6,800		
4-18-ER-0132Mj y amplia A4030 Huanta, SFrancisco, Hco y Selva	0		310,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-TX-0026Adquisicion de Terreno SET Chilca	0		3,900,000		907,612	437,665	907,612	907,612	21,834	54,117	54,117	5.96	5.96
4-17-TX-0028Instala fibra óptica LT Mollepata-SFrancisco 66kV	0		2,500,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-TX-0030Celda MT SET Piedra Blanca, 22.9 kV	0		200,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-TX-0031Celda MT SET CH Renovandes, 22.9 kV	0		280,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-20-TX-0034Celdas en SETs Ayacucho	0		31,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-GE-0015Nueva CH Llaylla	0		600,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-GE-0016Reconstruye CH DELFIN - Pozuzo (G4 -P13)	0		15,547,400		84,340	1,000	84,340	84,340	365,902	456,480	456,480	541.24	541.24
4-17-GE-0017Adq Equipos/Montaje p/ Mtto Predic y Preven CCHH	0		2,000,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-20-AC-0137Mejoramiento A4007 de la U.N. Ayacucho	0		357,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-14-GE-0018Amplia CH Chalhuamayo Etapa II	0		30,989,630		360,516	0	360,516	360,516	8,945	527,513	527,513	146.32	146.32

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
4-18-GE-0019Reposición Turbo Maquina Grupo G1 - CT Chanchamayo		2497457	2,000,000		844,042	0	844,042	844,042	0	844,042	844,042	100.00	100.00
4-17-RR-0140Contrapartida PSE Cangallo I, II y III		0	8,000,000		0	0	0	0	100,332	100,332	100,332		
4-20-RR-0141OM4 Gerencia Técnica - Adq Activos Fijos		0	10,500,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-AR-0137Amplia por demanda 2019 - Huancayo - Valle Mantaro		0	6,303,730		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-AR-0141Amplia por demanda 2019 - Ayacucho		0	7,073,160		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-AR-0144Amplia por Demanda 2019 - Selva Central		0	5,525,400		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-AR-0145Amplia por Demanda 2019 - Huanuco - Tingo Maria		0	3,406,590		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-AR-0146Amplia por Demanda 2019 - Tarma - Pasco		0	3,724,690		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-AR-0147Amplia por Demanda 2019 - Huancavelica		0	2,490,090		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-AR-0150Nuevo AMT SET Satipo - 4822		0	216,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-AC-0138Mejora AMT A4380 José Crespo y Castillo; Leo Prado		2442540	1,682,491		32,161	0	32,161	32,161	0	32,161	32,161	100.00	100.00
4-20-GE-0021Puente grúa, bocatoma, filtros - CH Chalhuanayo		0	800,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-13-TX-0044Saldo Mj SETMachaguay 3MVA y celda SET Hvca Norte		0	32,250,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-20-AC-0140Mejora MT, BT, SED, AP y CD del AMT A4358		0	131,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-21-AC-0143Mejora Zona Monumen Huanta - CHistori A4009 A4010		0	950,000		0	0	0	0	166,808	166,808	166,808		
4-21-TX-0048Implementa trafo 2 MVA SET Huarisca 33/10 kV		0	485,450		57,227	0	57,227	57,227	71,534	128,761	128,761	225.00	225.00
4-21-TX-0047Implementa Celda en SET Ingenio 23 kV Hvca		0	332,950		0	0	0	0	102,448	102,448	102,448		
4-21-AC-0142Mejora Zona Monumental Huamanga Centro Histori		0	1,200,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-21-AC-0145Mejora Amp 3 localid Churcampa, Spedro-Coris, Anco		0	365,702		4,834,374	3,000	4,834,374	4,834,374	1,436,962	6,666,488	6,666,488	137.90	137.90
4-21-AC-0144Mejora Z.Monumental Vilcashuaman - Centro Histori		0	1,200,000		0	0	0	0	148,729	148,729	148,729		
4-21-TX-0046Línea Transmisión Runatullo ¿ Satipo.		0	1,000,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-21-TX-0053Celdas SET San Francisco y Bco Compensación		0	332,950		0	0	0	0	0	0	0		
4-21-TX-0052Línea Ninatambo - Puntayaco, celdas asociadas		0	485,450		0	0	0	0	0	0	0		
4-21-TX-0049Compensación SET Satipo		0	88,521		0	0	0	0	0	0	0		
4-21-TX-0050Celdas en SETs Huancayo		0	138,648		0	0	0	0	0	0	0		
4-21-TX-0051LT 50kV Pasco-Huarica y SETs asociadas		0	1,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-21-RR-0141Soterrado de redes Centro Historico Huancavelica		0	1,220,661		0	0	0	0	96,695	96,695	96,695		
4-22-TX-0324Nueva LT 60 kV SET StaAna-SET Yurinaki		0	1,200,000		0	0	0	0	16,177	16,177	16,177		
4-22-RR-0325Adq y montaje materiales (OM4) - ELCTO 2022		0	13,960,000		10,437,548	15,000	10,437,548	10,437,548	0	12,272,455	12,272,455	117.58	117.58

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
4-22-RR-0401Mejora AMT 4023		0	1,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-RR-0009Mejora Calidad Tensión Ayac, Pasco, VMantaro, Hyo		0	333,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-19-RR-0013Subsanación DMS en Electrocentro SA		0	3,000,000		1,440,563	0	1,440,563	1,440,563	65,932	2,028,826	2,028,826	140.84	140.84
4-19-TD-0019Zona Monumental Huancayo AP-LED ¿ Centro Histórico		0	1,300,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-AT-0002Construcción de Oficinas Admin Sede Regional ELCTO		0	7,820,000		84,634	1,000	84,634	84,634	188,928	298,331	298,331	352.50	352.50
4-19-AT-0005Adecua AP a la NTCSET Electrocentro S.A.		0	3,500,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-18-AT-0006Mejora sede UN Huanuco		0	9,856,000		104,250	0	104,250	104,250	0	104,250	104,250	100.00	100.00
4-17-AT-0007Celdas MT en diversas SET, incluye SCADA - ELCTO		0	2,500,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-17-AT-0040Adq Equipos/Montaje, p/ Mtto Predic y Preven Trans		0	2,500,000		144,300	0	144,300	144,300	0	144,300	144,300	100.00	100.00
4-21-TD-0029Renovar AP-LED principales Ciudades ELCTO		0	23,682,000		7,930,188	3,500	7,930,188	7,930,188	95	8,094,393	8,094,393	102.07	102.07
4-21-AT-0009Adq Camiones Grúa (compra FONAFE) ELCTO		0	17,689,686		0	0	0	0	0	0	0		
4-22-AT-0308Adq equipos para trabajos con redes energizadas		0	5,160,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-22-AT-03721 camioneta 4x4 para mtto Generación ELCTO		0	190,000		0	0	0	0	0	0	0		
4-17-AR-0134Contribuciones reembolsables		0	3,000,000		1,165,340	0	1,165,340	1,165,340	0	1,165,340	1,165,340	100.00	100.00
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				117,767,627	134,302,712	0	134,302,712	134,302,712	0	134,302,712	134,302,712	100.00	100.00
Dividendos anuales		0	1	117,767,627	134,302,712	0	134,302,712	134,302,712	0	134,302,712	134,302,712	100.00	100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				204,082,506	250,108,130	5,632,682	250,108,130	250,108,130	17,294,574	272,881,865	272,881,865	109.11	109.11