

## ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

### Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 6

Fecha Impr : 14/01/2021

Hora Impr : 5:03:24 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2021

HORA CIERRE : 12:54:22 AM

FORMATO N. 8E

(C22540001-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				22,012,896	27,281,992	3,161,039	3,661,176	27,281,992	3,841,194	0	33,695,030	123.51	123.51
PROYECTOS DE INVERSION				6,433,755	4,788,240	849,605	1,329,001	4,788,240	2,359,348	0	6,297,983	131.53	131.53
04-001-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)	PIP	2445960	14,200,000	61,257	1,689	0	1,490	1,689	0	0	1,689	100.00	100.00
04-056-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)	PIP	2445960	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-057-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)	PIP	2445960	9,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-002-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4705 (D4-P31)	PIP	2428353	1,283,684	57,885	34	0	0	34	0	0	34	100.00	100.00
04-058-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4706 (D4-p32)	PIP	2428353	3,248,306	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-059-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4707 (D4-P33)	PIP	2428353	703,726	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-060-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4708 (D4-P34)	PIP	2428353	4,427,046	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-003-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)	PIP	2454523	840,694	33,547	0	0	0	0	0	0	0		
04-061-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79)	PIP	2454523	1,622,804	11,000	0	0	0	0	0	0	0		
04-062-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)	PIP	2454523	572,257	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-063-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)	PIP	2454523	1,319,274	9,085	0	0	0	0	0	0	0		
04-005-18 Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi- Anta (D4-P8)	PIP	2428347	11,650,000	44,683	13,434	13,434	0	13,434	122,302	0	122,302	910.39	910.39
04-064-18 Mejora Remod r MT y BT, Alim A4332 CH Machu-Tramo Pilchaca-Cuenca UN Huancayo (D4-P9)	PIP	2428347	8,000,000	26	16,564	16,564	0	16,564	104,222	0	104,222	629.21	629.21
04-006-18 Mej Lin red MT BT alimentadores A4259 Huánuco- Panao-Chaglla (D4-P112)	PIP	2275026	7,548,617	311	30,773	0	30,773	30,773	0	0	30,773	100.00	100.00
04-065-18 Mejora Lin red MT BT alim A4260 Huanuco - Acomayo - Pillao Reem SED Mono Trifasico (D4-P20)	PIP	2275026	1,574,000	0	30,772	0	30,772	30,772	0	0	30,772	100.00	100.00
04-007-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P93) U.N. Ayacucho.	PIP	0	9,987,033	2,524	100,258	0	0	100,258	0	0	100,258	100.00	100.00
04-066-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4013 (D4-P97) U.N. Ayacucho.	PIP	0	6,904,301	0	23,683	0	0	23,683	0	0	23,683	100.00	100.00
04-075-18 Mejor red m y b ten C P Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y departamento de Pasco	PIP	2411616	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-008-18 Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P113)	PIP	2428332	3,614,146	3,524	1,136	0	0	1,136	14,259	0	15,395	1355.19	1355.19
04-012-18 Reconstrucción de la Central Hidroeléctrica de DELFIN - Pozuzo (G4-P13)	PIP	0	15,547,400	3,209	0	0	0	0	0	0	0		
04-015-18 LT 60 kV Deriv. Salesianos y celdas conexas; SET Salesianos (T4-P4)	PIP	0	2,174,225	0	0	0	0	0	25,993	0	25,993		
04-017-18 Línea de 60KV Orcotuna, Parque Industrial y celdas conexas (T4-P9)	PIP	0	9,663,283	61,050	0	0	0	0	0	0	0		
04-018-18 Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)	PIP	2383890	39,250,000	177,854	10,306	0	5,559	10,306	20,202	0	30,508	296.02	296.02
04-019-18 Nueva SET Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV. e interconexión con LST 60 kV. (T4-	PIP	0	14,865,666	4,500	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	.00	.00





## ELECTROCENTRO

### EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

### Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 13/01/2021

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C22540001-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-069-18 Sistema de Gestion Documental	I.OPT	0	2,079,000	90,579	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	.00	.00
04-070-18 Consola empresarial TIC	I.OPT	0	217,800	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	.00	.00
04-028-18 Imp sist protec s e sect tip 2 y 3, UUNN Hyo, Tarmi, S Central, Huanuco y Tingo María	I.OPT	0	3,500,000	109,628	701,625	0	701,625	701,625	0	0	701,625	100.00	100.00
04-030-18 Mod sis pr CH LLusita, Pich, Ing, Huari y El Machu UN Ayac, V Mantaro y Selva Central	I.OPT	0	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-071-18 Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución	I.OPT	0	22,775,693	197,267	216,798	0	81,299	216,798	54,199	0	270,997	125.00	125.00
04-072-18 Autom inf eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas	I.OPT	0	8,188,477	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-073-18 Imp sist medinteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021	I.OPT	0	30,662,000	0	1,419,053	0	0	1,419,053	249,029	0	3,972,517	279.94	279.94
04-035-18 Compra pos. transf. tab. cond. eq prot. luminarias y ferretería (OM4 y OM5)	I.A.MG	0	19,260,000	7,440,459	4,592,469	0	1,023,325	4,592,469	1,121,648	0	5,714,117	124.42	124.42
04-040-18 Compra de terreno para la SET de Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV	I.A.MG	0	3,900,000	8,917	4,291	0	0	4,291	0	0	4,290	99.98	99.98
04-045-18 Remod oficinas atención al cliente y cobranzas de Acobamaba U.N. Huancavelica	I.REP	0	300,000	2,406	0	0	0	0	0	0	0		
04-048-18 Mej comp hid ob civ y aut órd obt tom río CH Chalhuan - Garant prod 7 MVA.	I.REP	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-050-18 Mejoramiento de Obras Cíviles y Electromecánicas de la bocatoma de la CH Pichanaki	I.REP	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-021-17 Imp cab fib ópt SET Mollepatá a SET San Francisco, en torres de LST 66 KV.	I.OPT	0	2,500,000	0	0	0	0	0	28,631	0	28,631		
04-022-17 Implementación y renovación de equipos NTCSE por obsolescencia	I.REP	0	1,500,000	0	525,350	0	525,350	525,350	0	0	525,350	100.00	100.00
04-023-17 Reemplazo de postes de madera deteriorados de MT y BT, ambito Electrocentro S.A.	I.REP	0	7,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-024-17 Serv esp red ríes subs incum DMS r aéer ener med ten; proced 228; ámb Electrocentro S.A.	I.REP	0	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-027-17 Contribuciones reembolsables	I.A.MG	0	2,000,000	264,228	71,682	0	576	71,682	0	0	71,682	100.00	100.00
04-028-17 Reem Celd alim Subest Pot, implementar sistema SCADA; ámbito Electrocentro S.A.	I.REP	0	2,500,000	438,510	0	0	0	0	0	0	0		
04-018-16 Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE	I.REP	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-016-19 Adecuación de AP a Iluminacion leD	I.REP	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-015-16 Reemp postes BT mal estado U.N Ayac, Huanc, Huancaayo, Huanuco, Tingo María.	I.REP	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-035-17 Celda de Alimentadores 22,9 KV SET Pichanaki	I.A.MG	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-005-20 Servicio especializado para reducción de riesgos y subsanación de incumplimiento de DMS en redes aéreas energizadas de media tensión; proced	I.REP	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04-006-20 Ejecución de OM04 Gerencia Técnica - Adquisiciones de Activos Fijos 2020	I.A.MG	0	2,000,000	0	1,558,698	0	0	1,558,698	0	0	1,558,698	100.00	100.00
04-005-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancaayo - Valle Mantaro	I.A.MG	0	4,700,000	0	21,212	0	0	21,212	0	0	21,212	100.00	100.00



## ELECTROCENTRO

### EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

### Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C22540001-

FECHA CIERRE : 13/01/2021

HORA CIERRE : 12:54:22 AM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
INVERSION FINANCIERA				0	0			0	0			0	0
OTROS				2,358,137	109,767,790	0	0	109,767,790	0	0	109,767,790	100.00	100.00
Dividendos pagados 2020		0	109,767,790		109,767,790	0	0	109,767,790	0	0	109,767,790	100.00	100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				24,371,033	137,049,782	3,161,039	3,661,176	137,049,782	3,841,194	0	143,462,820	104.68	104.68