

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 6

Fecha Impr : 11/12/2022

Hora Impr : 10:57:27 PM

FECHA CIERRE : 11/12/2022

HORA CIERRE : 8:32:00 PM

FORMATO N. 8E

(C00322012-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				44,328,219	35,826,976	2,419,800	10,228,274	32,248,257	7,171,458	0	70,173,658	217.60	195.87
PROYECTOS DE INVERSION				26,979,323	26,128,878	1,321,702	7,593,274	23,230,159	1,818,525	0	17,568,165	75.63	67.24
04-001-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)	PIP	2445960	14,200,000	11,581	30,000	10,000	0	10,000	0	0	0	.00	.00
04-056-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)	PIP	2445960	4,750,000	3,921	37,500	0	0	0	0	0	0		.00
04-057-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)	PIP	2445960	9,950,000	8,213	192,500	97,500	0	97,500	0	0	0	.00	.00
04-002-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4705 (D4-P31)	PIP	2428353	1,283,684	3,437	64,184	0	0	0	0	0	437		.68
04-058-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4706 (D4-p32)	PIP	2428353	3,248,306	9,124	162,415	0	0	0	0	0	0		.00
04-059-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4707 (D4-P33)	PIP	2428353	703,726	1,977	443,348	70,373	0	408,162	0	0	0	.00	.00
04-060-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4708 (D4-P34)	PIP	2428353	4,427,046	12,435	221,352	0	0	0	0	0	0		.00
04-003-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)	PIP	2454523	840,694	374,750	1,425,632	0	692,062	1,425,632	197	0	2,051,245	143.88	143.88
04-061-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79)	PIP	2454523	1,622,804	275,761	1,425,632	0	692,062	1,425,632	197	0	1,599,517	112.20	112.20
04-062-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)	PIP	2454523	572,257	174,424	1,425,632	0	692,062	1,425,632	197	0	1,051,239	73.74	73.74
04-063-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)	PIP	2454523	1,319,274	413,890	1,425,632	0	692,062	1,425,632	197	0	1,070,051	75.06	75.06
04-005-18 Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi- Anta (D4-P8)	PIP	2428347	11,650,000	10,594,150	750,000	0	750,000	750,000	0	0	464,965	62.00	62.00
04-064-18 Mejora Remod r MT y BT, Alim A4332 CH Machu-Tramo Pilchaca-Cuenca UN Huancayo (D4-P9)	PIP	2428347	8,000,000	6,790,511	308,779	0	308,779	308,779	0	0	470,860	152.49	152.49
04-075-18 Mejor red m y b ten C P Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y departamento de Pasco	PIP	2275026	7,548,617	14,645	849,500	0	170,000	849,500	48,657	0	865,308	101.86	101.86
04-008-18 Ampliación de Redes en 33 kV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P113)	PIP	2275026	1,574,000	0	131,209	0	0	0	0	0	0		.00
04-018-18 Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)	PIP	0	9,987,033	331,518	300,000	120,000	0	120,000	0	0	122,295	101.91	40.77
04-020-18 Amp SET Satipo incluye un seg Transformador 60/23 kV - 15 MVA y celdas conexas. (T4-P3)	PIP	0	6,904,301	945,517	80,000	0	60,000	80,000	0	0	27,854	34.82	34.82
04-021-18 Amp SET Chanchamayo, inc cambio transf 60/23 kV ¿ 9 MVA por otro de 30 MVA. (T4-P2)	PIP	2411616	2,000,000	1,026,206	1,240,688	0	241,688	1,240,688	1,048,648	0	1,049,093	84.56	84.56
04-022-18 Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15MVA 60/22.9kV (T4-P1)	PIP	2428332	3,614,146	3,812,050	100,000	0	0	100,000	10,941	0	173,712	173.71	173.71
04-023-18 Amp SET Pachachaca inc inst nuevo Transf 50/10 kV ¿ 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6)	PIP	0	15,547,400	0	667,798	83,475	0	584,325	0	0	40,313	6.90	6.04
04-024-18 Amp SET Chupaca, inc inst seg Transformador 33/13.2 kV ¿ 5 MVA y celdas conexas. (T4-P10)	PIP	0	2,174,225	17,228	160,000	110,000	0	160,000	25,000	0	123,671	77.29	77.29
04-025-18 Amp SET Comas inc cam transformador 33/13.2 kV - 0,63 MVA por otro de 2MVA. (T4-P7)	PIP	0	9,663,283	16,632	667,435	0	0	667,435	0	0	2,249	.34	.34

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 6

Fecha Impr : 11/12/2022

Hora Impr : 10:57:27 PM

FECHA CIERRE : 11/12/2022

HORA CIERRE : 8:32:00 PM

FORMATO N. 8E

(C00322012-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-051-18 Mej l prima 33 kV t Comas - Matapa, subes pot Matapa; subsis dist prim y sec alim A4510 y A4511	PIP	2383890	39,250,000	1,190,863	20,000	0	20,000	20,000	0	0	3,566	17.83	17.83
04-053-18 Mej rds MT y BT II Etapa del Distrito de Colcabamba - Huancavelica	PIP	0	14,865,666	151,045	460,000	0	0	460,000	0	0	24,073	5.23	5.23
04-030-17 Contraa Elec - Mej r MT, BT y Con Dom PSE Cangallo I, II y III Et prov de Cang, Vilc, V Fajardo y	PIP	2383965	5,262,196	19,385	180,000	0	100,000	100,000	0	0	0	.00	.00
04-013-13 LT Hyo Este - P Industrial 60kV y SET Hyo Este (Transf 60/10 kV, 15 MVA, celdas y bahia)	PIP	2411477	5,600,000	0	494,000	190,000	0	190,000	0	0	0	.00	.00
04-032-18 Adecuacion de las lineas de 60 kV desde la nueva SET de Orcotuna a Concepción, Jauja y Parque Industrial	PIP	2384034	8,650,000	164,262	1,617,304	0	0	1,617,304	0	0	0	.00	.00
04-009-18 Ampliación de las redes eléctricas de los anexos Unidos III Etapa Pangoa, Dist. Pangoa, Prov Satipo, Dep Junin.		2384034	3,890,170	0	19,684	0	19,684	19,684	0	0	0	.00	.00
04-017-19 Mejoramiento y Ampliación del servicio de energía electrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcampa,		0	17,355,932	350,230	300,000	0	150,000	150,000	29,392	0	2,547,778	1698.52	849.26
04-034-14 SER Chanchamayo III Etapa (Contrapartida FONER II)		0	1,200,000	0	210,802	0	117,901	210,802	0	0	141,714	67.23	67.23
04-047-17Instalación de los servicios de energía eléctrica rural 11 localidades del centro poblado de Natividad y Mantaro del distrito de Pichari		0	3,856,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	.00	.00
04-044-17Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural en la localidad del Mantaro, distrito de Pichari ¿ La Convención-Cusco.		0	1,200,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	.00	.00
04-045-17Instalación del servicio de energía eléctrica en zona urbana marginal de Pichari capital, distrito de Pichari- La Convención ¿ Cusco.		0	1,200,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	.00	.00
04-046-17Mejoramiento e instalación del servicio de energía eléctrica en las comunidades de Unión Tarancato Alto, Pedro Ruiz Gallo y Nueva Generación,		0	1,200,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	.00	.00
04-007-18 Remodelacion y mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 U.N. Ayacucho.	PIP	0	9,987,033		100,000	0	0	100,000	0	0	88,282	88.28	88.28
04-066-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4013 (D4-P97) U.N. Ayacucho.	PIP	0	6,904,301		30,000	0	0	0	12,737	0	95,626		318.75
04-001-19-18 Rehabilitación de las Redes Primarias y Secundarias Alimentador A4703	PIP	0	2,025,000		104,000	0	104,000	104,000	0	0	43,648	41.97	41.97
04-001-19-07 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Alimentador A4704	PIP	0	1,755,000		104,000	0	104,000	104,000	0	0	0	.00	.00
04-001-19-12 Mejoramiento de redes MT y BT zona monumental de la ciudad de Huancayo.	PIP	0	307,239		950,000	0	570,000	950,000	0	0	0	.00	.00
04-001-19-22 RemodelaciÃ³n de la LÃ-nea Primaria en el Alimentador A4380 distrito de JosÃ© Crespo y Castillo		0	768,115		150,000	0	0	0	0	0	40,328		26.89
04-002-16-01 RemodelaciÃ³n y mejoramiento de la lÃ-nea MT 22.9 kV Alimentadores A4258	PIP	0	3,753,000		29,297	0	0	0	20,330	0	25,377		86.62
04-002-16-02 RemodelaciÃ³n y mejoramiento de la lÃ-nea MT 22.9 kV Alimentadores A4270 HuÃ¡nuco - La UniÃ³nÃ UN HuÃ¡nuco.	PIP	0	3,753,000		29,297	0	0	0	0	0	0		.00

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 6

Fecha Impr : 11/12/2022

Hora Impr : 10:57:27 PM

FECHA CIERRE : 11/12/2022

HORA CIERRE : 8:32:00 PM

FORMATO N. 8E

(C00322012-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-006-18 Remodelacion de LÃ-nea y redes MT y BT alimentadores A4259 HuÃ¡nuco- Panoa-Chaglla	PIP	0	7,548,617		246,127	40,354	145,243	185,597	159,200	0	491,136	264.62	199.55
04-065-18 Remodelacion de LÃ-nea y redes MT y BT alimentadores A4260 HuÃ¡nuco - Acomayo-Pillao	PIP	0	1,574,000		344,233	0	0	344,233	151,291	0	885,697	257.30	257.30
04-001-19-08 Remodelacion de redes primarias y secundarias alimentadores A4401 provincia de Chupaca	PIP	0	2,243,000		200,000	0	0	200,000	108,513	0	108,513	54.26	54.26
04-001-19-09 Remodelacion de redes primarias y secundarias alimentadores A4402 provincia de Chupaca (8 localidades)	PIP	0	1,375,000		200,000	0	0	200,000	0	0	108,513	54.26	54.26
04-001-19-09 Remodelacion de redes primarias y secundarias alimentadores A4403, provincia de Chupaca (8 localidades)	PIP	0	160,000		200,000	0	0	200,000	0	0	0	.00	.00
04-001-19-14 Mejoramiento de redes elÃ©ctricas MT y BT de Huarisca - Chala Nueva, Alimentador A4408	PIP	0	120,000		200,000	0	0	200,000	0	0	112,333	56.17	56.17
4-18-RR-0072Remodelacion de redes primarias y secundarias Alimentador A4602 provincia de Jauja (03 localidades).		0	2,000		200,000	0	0	200,000	0	0	118,865	59.43	59.43
04-052-18 Remodelacion del Servicio de EnergÃ­a ElÃ©ctrica mediante el Sistema Convencional de los dist. De Acoria, Yauli, Palca, Huando y Nuevo Occor	PIP	0	8,600,000		450,000	200,000	0	200,000	2,173	0	52,096	26.05	11.58
4-21-AC-0145 Mejora Amplia 3 localid Churcamp, Spedro-Coris y Anco	PIP	0	1,200,000		300,000	100,000	0	200,000	31,133	0	60,602	30.30	20.20
04-001-19-02 Remodelacion del alimentador A4896, A4891 y A4892 Puerto Bermudez, Ciudad ConstituciÃ³n, Puerto Inca y Palc	PIP	0	6,307,257		200,000	200,000	0	200,000	10,820	0	10,820	5.41	5.41
04-001-19 Mejoramiento de MT y BT A4028 - San Francisco	PIP	0	504,000		272,000	0	204,000	272,000	0	0	37,923	13.94	13.94
04-001-19-05B Mejoramiento y ampliaciones A4030 Huanta, San Francisco, HuÃ¡nuco y Selva	PIP	0	504,000		272,000	0	204,000	272,000	0	0	0	.00	.00
4-21-AC-0142 Mejora MT y BT A4001, A4002, A4003, y A4006, Zona Monumental Huamanga	PIP	0	2,000,000		100,000	0	0	100,000	0	0	0	.00	.00
4-18-AR-0023 AmpliaciÃ³n red MT y cambio de topologÃ­a MT de un nuevo alimentador A4273 en 22.9 kV		0	2,694,000		100,000	0	0	100,000	0	0	0	.00	.00
4-18-AR-0024 AmpliaciÃ³n red MT y cambio de topologÃ­a MT de un nuevo alimentador A4274 en 22.9 kV		0	2,819,000		100,000	0	0	100,000	0	0	0	.00	.00
4-18-AR-0121 AmpliaciÃ³n red MT y cambio de topologÃ­a MT de un nuevo alimentador A4275 en 10 kV		0	2,148,000		100,000	0	0	100,000	0	0	29,865	29.87	29.87
4-18-AR-0122 AmpliaciÃ³n red MT y cambio de topologÃ­a MT de un nuevo alimentador A4276 en 10 kV		0	902,000		100,000	0	0	100,000	0	0	29,738	29.74	29.74
4-18-AR-0123 AmpliaciÃ³n red MT y cambio de topologÃ­a MT de un nuevo alimentador A4277 en 10 kV		0	2,051,300		100,000	0	0	100,000	0	0	34,375	34.38	34.38
4-18-AR-0124 AmpliaciÃ³n red MT y cambio de topologÃ­a MT de un nuevo alimentador A4278 en 10 kV		0	902,000		100,000	0	0	100,000	0	0	21,752	21.75	21.75
04-002-20-04 Ampliaci3n de Redes Primarias y Secundarias para los clientes en bloque, UU.NN		0	1,000,000		573,581	0	185,317	423,581	0	0	89,742	21.19	15.65
04-050-18Mejoramiento de Obras Cviles y Electromecanicas de la bocatoma de la CH		0	1,450,000		290,552	0	0	145,276	4,131	0	7,609	5.24	2.62

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 11/12/2022

Hora Impr : 10:57:27 PM

FECHA CIERRE : 11/12/2022

HORA CIERRE : 8:32:00 PM

FORMATO N. 8E

(C00322012-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Pichanaki													
04-011-19Estudio de Mejoramiento de tubería de Presión y obras civiles para recuperar el máximo caudal de agua en la C.H. Llusita. canal de descarga,		0	520,000		100,000	0	0	100,000	0	0	0	.00	.00
*04-030-18Modernización de los sistemas de protección de las Centrales Hidroeléctricas LLusita, Pichanaki, Ingenio, Huarisca y El Machu UN Ayacucho, V		0	5,800,000		250,000	0	0	250,000	0	0	0	.00	.00
04-012-17Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de centrales		0	2,000,000		100,000	0	0	100,000	0	0	0	.00	.00
04-081-18Renovación de Turbo Maquina del Grupo G1 de la CH. Chanchamayo		0	2,000,000		620,000	0	620,000	620,000	0	0	0	.00	.00
04-013-19Estudio CH Llaylla		0	600,000		100,000	0	0	100,000	0	0	0	.00	.00
04-012-18Reconstrucción de la Central Hidroeléctrica de DELFIN - Pozuzo (G4-P13)		0	15,547,400		120,000	0	0	0	2,500	0	108,475		90.40
04-012-14Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuanayo Etapa II		0	30,989,630		540,000	0	100,000	540,000	0	0	0	.00	.00
04-012-14Saldo - Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuanayo Etapa II		0	30,989,630		460,000	0	0	460,000	0	0	87,804	19.09	19.09
04-015-17Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de transmisión		0	2,500,000		5,000	0	0	5,000	0	0	1,795,892	35917.84	35917.84
04-026-18Ampliación Celdas de alimentadores en SET Concepción. (T4-P25)		0	504,978		253,998	100,000	53,998	153,998	0	0	0	.00	.00
04-012-19Optimización (adquisición) de terreno para la CH de Pozuzo.		0	400,000		120,000	0	120,000	120,000	0	0	0	.00	.00
04-040-18Compra de terreno para la SET de Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV		0	3,900,000		500,000	0	0	500,000	0	0	30,085	6.02	6.02
04-013-13 Saldo LT Huancayo Este - Parque Industrial 60kV y SET Huancayo Este (Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y bahía)		0	21,000,000		270,000	0	150,000	150,000	0	0	0	.00	.00
04-051-18Ampliación SET Matapa con transformador rotado		0	9,000,000		10,000	0	10,000	10,000	0	0	14,858	148.58	148.58
04-015-19-01Creación Nueva SET Huamanga Sur 60/22.9/10 kV, 25 MVA - Ayacucho		0	7,148		500,000	0	0	500,000	0	0	18,500	3.70	3.70
04-015-13Implementación de una celda en 22.9KV, en la SET Huancavelica Norte y Remodelación de la SET Machaguay 3MVA-66/22.9KV.		0	1,000,000		50,000	0	0	50,000	0	0	0	.00	.00
04-017-18Línea de 60KV Orcotuna, Parque Industrial y celdas conexas (T4-P9)		0	9,663,283		50,000	0	0	0	0	0	0		.00
04-015-18LT Dervivación SET Salesianos y celdas 60 kV		0	3,000,000		122,687	0	15,336	122,687	0	0	0	.00	.00
04-011-18Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional en los ejes de Tablachaca. Colcabamba y Restituc		0	7,800,000		91,080	0	91,080	91,080	0	0	45,540	50.00	50.00
04-024-16Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER		0	25,000,000		100,000	0	0	100,000	152,271	0	1,144,231	1144.23	1144.23
4-20-ER-0141SER Satipo V Etapa Cuencas RÂ-o Negro-Pangoa		0	2,000		5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	.00	.00
4-20-ER-0142PSE Pozuzo Palcazu II Etapa, Ramal 2		0	2,000		5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	.00	.00

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 11/12/2022

Hora Impr : 10:57:27 PM

FECHA CIERRE : 11/12/2022

HORA CIERRE : 8:32:00 PM

FORMATO N. 8E

(C00322012-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				17,348,896	9,698,098	1,098,098	2,635,000	9,018,098	5,352,933	0	52,605,493	583.33	542.43
04-007-20Implementación de metodología BIM		0	3,000,000		100,000	0	0	100,000	0	0	0	.00	.00
04-027-18Desarrollo e Implementación de Sistemas y adquisiciones de equipos.		0	800,000		250,000	0	250,000	250,000	0	0	341,753	136.70	136.70
04-067-18Actualización SAP		0	1,056,000		50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	.00	.00
04-068-18Reingeniería Sistema Comercial NGC		0	6,649,500		10,000	0	0	10,000	0	0	0	.00	.00
04-069-18Sistema de Gestion Documental		0	2,079,000		10,000	0	0	10,000	0	0	210,920	2109.20	2109.20
04-070-18Consola empresarial TIC		0	217,800		10,000	0	0	10,000	0	0	0	.00	.00
04-021-17Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 kV.		0	2,500,000		68,000	68,000	0	68,000	0	0	0	.00	.00
04-005-19Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancayo - Valle Mantaro		0	4,700,000		600,000	50,000	150,000	550,000	0	0	4,113,831	747.97	685.64
04-006-19Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huanuco - Tingo Maria		0	2,300,000		600,000	50,000	150,000	550,000	6,720	0	2,455,725	446.50	409.29
04-007-19Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Tarma - Pasco		0	2,300,000		600,000	50,000	150,000	550,000	84,875	0	2,396,432	435.71	399.41
04-008-19Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Ayacucho		0	5,100,000		300,000	25,000	75,000	275,000	0	0	3,784,374	1376.14	1261.46
04-009-19Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Selva Central		0	4,000,000		600,000	50,000	150,000	550,000	628,755	0	4,523,048	822.37	753.84
04-010-19Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancavelica		0	1,800,000		600,000	50,000	150,000	550,000	0	0	1,492,921	271.44	248.82
04-003-19Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE Electrocentro S.A.		0	3,500,000		30,000	0	10,000	30,000	0	0	0	.00	.00
04-076-18Intervenciones en SED para mejorar la calidad del producto Ayacucho, Pasco, Valle Mantaro, Huancayo		0	3,333,000		50,000	0	0	50,000	0	0	0	.00	.00
04-028-18Implementación de sistemas de protección para los sistemas eléctricos de los sectores típicos 2 y 3, UUNN Huancayo, Tarma, Selva Central, Hua		0	3,500,000		200,000	0	0	200,000	0	0	0	.00	.00
04-071-18Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución		0	22,775,693		560,000	0	80,000	560,000	0	0	7,319,523	1307.06	1307.06
04-072-18Automatización de la infraestructura eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas		0	8,188,477		100,000	0	100,000	100,000	264,043	0	2,394,855	2394.86	2394.86
04-073-18Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021		0	30,662,000		1,500,000	0	500,000	1,500,000	628,359	0	2,800,593	186.71	186.71
04-029-18Sistema de Telemedición para la UN Huancayo e integración al sistema SCADA, UN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo Maria		0	4,500,000		300,000	0	100,000	300,000	0	0	114,580	38.19	38.19
04-002-19Subsanación de incumplimiento de DMS en Electrocentro S.A. - 2019		0	3,000,000		500,000	0	200,000	500,000	1,739	0	1,739	.35	.35
4-20-ER-0143Eliminación de Puntos de riesgo y cambio de transformadores en las UU NN Ayacucho, Huánuco, Pasco y Selva Central de Electrocentro S.A.		0	2,000		5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	.00	.00
4-21-TD-0028Telegestión AP-LED ¿ Centro Histórico Hyo		0	1,000,000		100,000	0	0	100,000	0	0	0	.00	.00
04-042-18Construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional.		0	7,820,000		920,000	300,000	200,000	620,000	2,966	0	83,465	13.46	9.07

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 11/12/2022

Hora Impr : 10:57:27 PM

FECHA CIERRE : 11/12/2022

HORA CIERRE : 8:32:00 PM

FORMATO N. 8E

(C00322012-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-042-18Construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional.													
04-044-18Mejoramiento de la capacidad operativa, comercial y seguridad de la sede de la U.N. Huanuco.		0	9,856,000		10,000	0	10,000	10,000	91,218	0	143,343	1433.43	1433.43
04-035-18Compra de postes, transformadores, tableros, conductores, equipos de protección, luminarias y ferreteria (OM4 y OM5)		0	19,260,000		600,000	50,000	150,000	550,000	1,926,795	0	12,391,149	2252.94	2065.19
04-027-17Contribuciones reembolsables		0	2,000,000		50,000	5,000	5,000	45,000	656,017	0	1,109,622	2465.83	2219.24
4-21-AT-0009Adquisición de Camiones Grúa (compra FONAFE) ELCTO		0	1,000,000		350,098	350,098	0	350,098	0	0	0	.00	.00
04-016-19Adecuación de Alumbrado Publico a Iluminación LED		0	8,000,000		25,000	0	0	25,000	1,059,259	0	6,847,395	27389.58	27389.58
04-006-20Ejecución de OM04 Gerencia Técnica - Adquisiciones de Activos Fijos 2020		0	2,000,000		600,000	50,000	150,000	550,000	2,187	0	80,225	14.59	13.37
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				104,460,168	105,436,993	0	0	105,436,993	0	0	117,767,627	111.69	111.69
Dividendos anuales		0	105,436,993	104,460,168	105,436,993	0	0	105,436,993	0	0	117,767,627	111.69	111.69
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				148,788,387	141,263,969	2,419,800	10,228,274	137,685,250	7,171,458	0	187,941,285	136.50	133.04