

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 03/03/2014

Hora Impr : 9:18:46 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2013

HORA CIERRE : 5:30:52 PM

FORMATO N.7E

(C52301702-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2011	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJECUCION PRESUPUESTAL 2012				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	39,856,000	11,332,220	1,422,276	39,856,000	3,625,133	0	23,172,643	58.14	58.14
PROYECTOS DE INVERSION		0	39,856,000	11,332,220	1,422,276	39,856,000	3,625,133	0	23,172,643	58.14	58.14
01-001-2012. Remodelación de los alimentadores 1044, 1045, 1046, 1047 y 1048 de Tumbes	NA	0	2,773,793	917,300	32,468	2,773,793	465,768	0	2,123,789	76.57	76.57
01-002-2012. Remodelación de Redes de BT del A.H. 13 de Abril - La Arena	NA	0	435,017		0	435,017	25,186	0	444,956	102.28	102.28
01-003-2012.Remodelación de redes y cambio de redes desnudas 2012	NA	0	2,102,736	683,541	0	2,102,736	645,054	0	703,134	33.44	33.44
01-004-2012.Remodelación del Alimentador 1054 "Los Pinos - Sector Langostinero El Lavejal II	NA	0	2,105,827	567,000	0	2,105,827	829,036	0	1,805,197	85.72	85.72
01-005-2012. Estudio para la remodelación de redes MT y BT 2012 en 06 UU.NN.	NA	0	214,443	153,430	0	214,443	3,300	0	7,227	3.37	3.37
01-006-2012. Remodelación de redes de MT y BT por cambio de redes desnudas en la U.N. Sullana (12 SED)	NA	0	1,736,223	458,000	1,141	1,736,223	297,573	0	732,643	42.20	42.20
01-046-2012. Remodelación de redes de MT y BT en 06 UU.NN-2012	NA	0	1,557,063	504,809	0	1,557,063	102,390	0	201,755	12.96	12.96
01-047-2012. Mejoramiento y ampliación de redes del A.H. Nuevo Porvenir I y II Etapa, Sullana	NA	0	284,510	113,804	0	284,510	0	0	0	.00	.00
01-048-2012. Remodelación de Redes MT, BT, SED y AP por precariedad y reforzamiento (GCNLPI)	NA	0	313,100	313,100	0	313,100	0	0	3,278,229	1047.02	1047.02
01-007-2012. Ampliación de Redes de MT y BT por ampliación de frontera eléctrica	na	0	2,204,000	687,534	0	2,204,000	35,021	0	64,027	2.91	2.91
01-008-2012. Nuevo Alimentador 95 UU.NN. Sullana y Sucursales	na	0	1,866,115	769,000	0	1,866,115	410,401	0	1,564,983	83.86	83.86
01-009-2012. Nuevo Alimentador 06 - Catacaos	na	0	690,000	230,000	0	690,000	0	0	0	.00	.00
01-011-2012. Ampliación de Redes MT, BT, SED y AP por demanda (GCNLPI)	na	0	586,952	104,217	38,662	586,952	38,607	0	1,980,971	337.50	337.50
01-012-2012. Ampliación de Redes AP en las UU.NN. Talara y Tumbes	na	0	547,623		0	547,623	4,121	0	564,039	103.00	103.00
01-013-2012. Rehabilitación de instalaciones civiles en SET Poechos	na	0	93,913	31,304	0	93,913	0	0	0	.00	.00
01-014-2012. Rehabilitación de Mini Centrales Hidroeléctricas	na	0	305,995	127,192	0	305,995	4,939	0	58,981	19.28	19.28
01-015-2012. Estudio para Ampliación y Rehabilitación Central Hidroeléctrica Quiroz	na	0	118,623	39,641	0	118,623	0	0	0	.00	.00
01-016-2012. Implementación de Bahías en 60 KV para las SET La Unión y Sechura	na	0	485,499	485,000	0	485,499	-859	0	0	.00	.00
01-018-2012. Implementación de servicios auxiliares, banco de condensadores, banco de baterías, celdas y sala de control en SET Paita	na	0	483,377	482,891	0	483,377	-516	0	0	.00	.00
01-019-2012. Elaboración de estudios de LST y SET 2012	na	0	93,254		0	93,254	0	0	0	.00	.00
01-020-2012. Adquisición de transformador 30 MVA 60/22.9/14-10/4.16 kV para SET El Arenal	na	0	546,000	50,000	0	546,000	3,500	0	14,000	2.56	2.56
01-021-2012.Suministro y Montaje de celdas MT en SETs de 04 UU.NN.	na	0	570,001		0	570,001	5,505	0	18,529	3.25	3.25
01-022-2012. Ampliación de la SET Sullana con un transformador 60/23/10kV- 35 MVA, bahías de AT y celdas de MT	na	0	1,710,579		0	1,710,579	7,425	0	71,281	4.17	4.17

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 03/03/2014

Hora Impr : 9:18:46 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2013

HORA CIERRE : 5:30:52 PM

FORMATO N.7E

(C52301702-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2011	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
01-023-2012. Compra de terreno para nueva Subestación Grau y SET Paita Industrial	na	0	500,000			0	500,000	0	0	0	.00	.00
01-049-2012. Adquisición de Transformadores de 5, 13, 30 MVA para SETs Cerezos , Corrales y Piura Centro	na	0	745,268	745,268		0	745,268	0	0	0	.00	.00
01-024-2012.Licenciamiento SAP	na	0	296,800	148,000		0	296,800	0	0	0	.00	.00
01-025-2012. Cableado Estructurado Local Tumbes.	na	0	119,800	40,000		0	119,800	0	0	0	.00	.00
01-026-2012. Sistema de Información Geográfica	na	0	150,000	150,000		0	150,000	0	0	0	.00	.00
01-027-2012. Adquisición de software Digilent para análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia	na	0	62,996			0	62,996	0	0	62,996	100.00	100.00
01-028-2012. Licenciamiento de Software	na	0	200,000	100,000		0	200,000	0	0	0	.00	.00
01-029-2012. Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Estratégica (SGC)	na	0	100,000	50,000		0	100,000	0	0	0	.00	.00
01-030-2012. Adquisición, instalación y configuración de equipos optimizadores de anchos de banda.	na	0	100,000	100,000		0	100,000	0	0	0	.00	.00
01-050-2012. Desarrollo del Sistema Informático Comercial NGC	na	0	150,000	150,000		0	150,000	16,869	0	136,792	91.19	91.19
01-051-2012. Estudio para el VAD 2013-2017	na	0	370,000	166,000		0	370,000	0	0	0	.00	.00
01-031-2012. Implementación de Laboratorio de Equipos de Precisión en Media Tensión.	na	0	299,966	299,966		0	299,966	151,655	0	151,655	50.56	50.56
01-032-2012. Implementación de reguladores de tensión	na	0	950,000			0	950,000	0	0	0	.00	.00
01-033-2012. Estudio de coordinación de la protección y actualización de data para GIS	na	0	187,926			0	187,926	0	0	0	.00	.00
01-034-2012.Implementación de recloser y seccionalizadores en derivaciones de SERs extensos	na	0	426,272	426,272		0	426,272	0	0	0	.00	.00
01-035-2012. Adquisición e instalación de cubiertas aislantes en MT para levantamiento de observaciones de Osinergmin	NA	0	397,000			0	397,000	-8,490	0	52,890	13.32	13.32
01-036-2012.Construcción de Oficinas y Almacén General en la U.N. Paita	na	0	700,000	201,000		0	700,000	249,217	0	778,002	111.14	111.14
01-037-2012. Adquisición de Equipos y Herramientas para la Gerencia Técnica	na	0	487,065			0	487,065	4,352	0	215,934	44.33	44.33
01-038-2012. Búsqueda y adquisición de terreno para nuevo almacén Central de Enosa	na	0	1,000,000			0	1,000,000	-800	0	0	.00	.00
01-039-2012. Implementación del Sistema Integrado de Gestión - Calidad Ambiental , Seguridad y Salud Ocupacional	na	0	88,043			0	88,043	0	0	0	.00	.00
01-040-2012. Compra de local para oficina principal de la U.N. Sullana	na	0	485,030			0	485,030	-412	0	0	.00	.00
01-041-2012.Construcción de oficinas para la Sede de Servicio Mayor Sechura y oficinas en Tumbes	na	0	566,386	227,207		2,800	566,386	45,694	0	239,234	42.24	42.24
01-042-2012. Adecuación de obras transferidas por el MEM - I Etapa	na	0	20,000	20,000		0	20,000	0	0	0	.00	.00
01-043-2012. Implementación de puntos de iluminación faltantes en zonas urbano rurales y rurales - I Etapa	na	0	74,000			0	74,000	12,445	0	22,945	31.01	31.01
01-044-2012. Sistemas Fotovoltaicos domiciliarios en zonas rurales de Morropón y distrito de Frias	na	0	373,522			53,762	373,522	112,221	0	524,487	140.42	140.42

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 03/03/2014

Hora Impr : 9:18:46 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2013

HORA CIERRE : 5:30:52 PM

FORMATO N.7E

(C52301702-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2011	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJECUCION PRESUPUESTAL 2012				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-045-2012.Electrificación de pozos y otros usos productivos	na	0	146,482	44,250	10,669	146,482	-58,465	0	0	.00	.00
01-003-2011. Remodelación de Redes de MT y BT - 2011-I Parte	na	0	286,500	283,000	3,500	286,500	-46,310	0	-58,538	-20.43	-20.43
01-004-2011. Estudio para la Remodelación de Redes MT y BT en 06 UU.NN. - 2011	na	0	286,753		124,929	286,753	20,733	0	380,728	132.77	132.77
001-007-2011. Ampliación de redes Decreto de Urgencia N°116-2009 - Etapa I	na	0	504,096		196,445	504,096	3,965	0	961,492	190.74	190.74
01-008-2011.Ampliación de Redes AP en Piura y Castilla	na	0	206,233		7,270	206,233	46,998	0	157,616	76.43	76.43
01-009-2011.Línea de enlace y reforzamiento en 10 kV La Cruz-Los Cerezos (2 km)	na	0	79,288	36,040	0	79,288	0	0	0	.00	.00
01-016-2011. Estudios para la Ampliación de Frontera Eléctrica en 06 UU.NN Electronoroeste. S.A.	na	0	34,570		19,354	34,570	1,700	0	44,680	129.25	129.25
01-024-2011.Compra de Hardware y Software para mejorar Sistemas y Servicios de Tecnología de Información	na	0	282,413		5,599	282,413	0	0	280,790	99.43	99.43
01-040-2011. Actualización del Estudio de Planeamiento Eléctrico	na	0	72,512		72,512	72,512	0	0	72,512	100.00	100.00
01-033-2011. Levantamiento de observaciones de OSINERGMIN en redes de distribución	na	0	3,951,978	711,000	50,066	3,951,978	47,898	0	3,080,977	77.96	77.96
01-036-2011.Implementación de equipos de aire acondicionado en sala de celdas de Subestaciones de Potencia	na	0	42,130	42,130	0	42,130	0	0	0	.00	.00
01-001-2011. Adquisición de mobiliario en la U.N. Tumbes	na	0	41,854		41,854	41,854	0	0	41,854	100.00	100.00
01-051-2011. Electrificación de pozos en el Alto Piura, Medio Piura y Sullana	na	0	518,579	212,500	51,079	518,579	58,882	0	110,823	21.37	21.37
01-001-2010. Remodelación de Redes MT por hurto de conductores - II Etapa.	na	0	70,000		0	70,000	0	0	142	.20	.20
01-002-2010. Remodelación de Redes MT y BT en 06 UU.NN. - 2010	na	0	274,323	40,000	66,583	274,323	11,799	0	211,872	77.23	77.23
01-004-2010. Ampliación de redes en zonas urbano marginales en la concesión de Enosa	na	0	160,263		11,471	160,263	0	0	160,665	100.25	100.25
01-005-2010. Ampliaciones de redes de MT y BT en las UU.NN. Piura, Sullana y Paíta	na	0	192,074	56,000	30,574	192,074	609	0	99,852	51.99	51.99
01-008-2010. Nuevo Alimentador MT en SET Paíta	na	0	135,129		135,129	135,129	0	0	135,129	100.00	100.00
01-014-2010. Suministro de Rodete Tipo Francis (C.H. Quiroz)	na	0	222,017		0	222,017	0	0	313,552	141.23	141.23
01-019-2010.Elaboración de estudios de LST y SETs	na	0	60		60	60	0	0	0	.00	.00
01-023-2010.Mejora de calidad de tensión 2010 en 06 UU.NN.	na	0	78,736		1,155	78,736	0	0	8,686	11.03	11.03
01-024-2010. Suministro y montaje de relés, reconectores y seccionadores de potencia en 06 UU.NN.	na	0	122,488		97,348	122,488	35	0	121,020	98.80	98.80
01-027-2010. Renovación y repotenciación de equipos de maniobra, protección, control y comunicaciones del Sistema eléctrico	na	0	647,085		257,383	647,085	11,587	0	822,280	127.07	127.07
01-026-2010. Implementación de compensación reactiva según Estudio de planeamiento eléctrico.	na	0	65,228		1,152	65,228	1,474	0	11,533	17.68	17.68
01-012-2009. Rehabilitación de SET Tumbes II Etapa y salida de alimentadores	na	0	191,979		19,380	191,979	21,103	0	220,485	114.85	114.85
01-018-2009. Normalización de redes trenzadas y/o desnudas	na	0	202,108		89,931	202,108	43,923	0	175,236	86.70	86.70

FECHA CIERRE : 28/02/2013

HORA CIERRE : 5:30:52 PM

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 03/03/2014

Hora Impr : 9:18:46 PM

FORMATO N.7E

(C52301702-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2011	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJECUCION PRESUPUESTAL 2012				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-018-2009. Normalización de redes trenzadas y/o desnudas											
01-017-2012. Implementación de banco de baterías para Subestaciones de potencia	na	0	361,405	360,824	0	361,405	0	0	581	.16	.16
01-010-2012. Estudio para la Ampliación de Alimentadores en 6 UUNN	na	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			0		0	0		0	0		
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	39,856,000	11,332,220	1,422,276	39,856,000	3,625,133	0	23,172,643	58.14	58.14