

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 28/02/2014

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 7:46:12 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C12461902-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	61,710,000	5,991,569	15,318,848	61,710,000	16,440,356	0	64,718,893	104.88	104.88
PROYECTOS DE INVERSION		0	60,038,890	5,891,049	15,198,660	60,038,890	16,391,402	0	63,889,752	106.41	106.41
01-015-2013 Suministro y Montaje para la remodelación de redes de MT y BT Piura y Tumbes, no ejecutado con Contrato n° RP-031-2010	na		1,672,771	528,771	0	1,672,771	0	0	1,615,226	96.56	96.56
01-016-2013 Remodelación de Redes MT, BT, SED y AP por precariedad y reforzamiento (GCNLPi)	na		500,000	100,000	0	500,000	217,165	0	217,165	43.43	43.43
01-017-2013 Remodelación del Alimentador 68 (Sechura) y 71 (Chulucanas)	na	0	345,000	115,000	0	345,000	43,105	0	984,162	285.26	285.26
01-018-2013 Remodelación del Alimentador 56 (Talara)	na		250,000	87,500	0	250,000	184,751	0	184,751	73.90	73.90
01-019-2013 Remodelación de redes de distribución en las UU.NN. Piura y Sullana, departamento de Piura	na		1,644,000	548,000	0	1,644,000	4,039,229	0	4,039,229	245.70	245.70
01-020-2013 Remodelación de redes de distribución en las Unidades de Negocio Paiza y Sullana-Electronoroeste S.A	na		930,259	930,259	0	930,259	4,683,845	0	4,683,845	503.50	503.50
01-021-2013 Remodelación de los alimentadores A1027, A1028, A1029, A1030	na		920,000	920,000	0	920,000	1,512,127	0	1,512,127	164.36	164.36
01-023-2013 Remodelación de redes de distribución primaria y secundaria en Piura (SED 076-04, 385-01, 528-03, 137-05 y Urb. El Trebol (199-08)	na		170,000	170,000	0	170,000	250,798	0	250,798	147.53	147.53
01-030-2013 Levantamiento de Observaciones de la Normativa 011 en la UU.NN. Piura	na		1,091,402	321,002	0	1,091,402	2,637,813	0	2,637,813	241.69	241.69
01-007-2011 ampliación de redes decreto de urgencia n°116-2009- etapa I	na	0	2,554		0	2,554	0	0	8,842	346.21	346.21
01-001-2013. Suministro y Montaje para la ampliación de redes de MT y BT Piura, Tumbes, Sullana y Paiza, no ejecutado con Contrato n° RP-031-2010	na	0	0		0	0	27,861	0	666,035		
01-002-2013. Ampliación de Redes MT, BT, SED y AP por demanda (GCNLPi)	na	0	0		0	0	285,816	0	904,188		
01-003-2013. Nuevo Alimentador 06 - Catacaos	na	0	0		0	0	587,720	0	2,236,683		
01-004-2013. Estudios Ppto 2013-2014 de Nuevas Centrales Hidroeléctricas y Análisis de Cuencas	na	0	0		0	0	0	0	654,630		
01-005-2013. Rehabilitación de instalaciones civiles en SET Poechos	na	0	0		0	0	18,660	0	233,755		
01-006-2013. Protección de la Torre N° 106 de la LST Chulucanas - Loma Larga	na	0	0		0	0	0	0	0		
01-007-2013. Implementación de Bahías en 60 KV para las SET La Unión y Sechura	na	0	0		0	0	190,356	0	2,461,248		
01-008-2013. Implementación de Banco de Condensadores (SET's Constante y Morropon) - Res. Osinergmin 151-2012-OS/C/D	na	0	0		0	0	0	0	5,786		
01-009-2013. Ampliación SET Los Ejidos - Res. Osinergmin 151-2012-OS/C/D	na	0	0		0	0	541,093	0	3,332,956		
01-010-2013. Implementación de servicios auxiliares, banco de condensadores, banco de baterías, celdas y sala de control en SET Paiza	na	0	0		0	0	191,971	0	2,531,508		
01-012-2013. Estudios Ppto 2013-2014, Distribución e Infraestructura	na	0	0		0	0	19,046	0	689,358		

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AYANCA ANUAL
01-013-2013. Estudios Ppto 2013-2014, Transmisión	na	0	0		0	0	0	0	0	197,040	
01-001-2012. Remodelación de los alimentadores 1044, 1045, 1046, 1047 y 1048 de Tumbes	na	0	0		0	0	74,577	0	0	1,286,671	
01-003-2012. Remodelación de redes y cambio de redes desnudas 2012	na	0	0		0	0	257,630	0	0	4,319,820	
01-004-2012. Remodelación del Alimentador 1054 "Los Pinos - Sector Langostinero El Lavejal II	na	0	0		0	0	0	0	0	201,074	
01-005-2012 Estudio para la remodelación de redes MT y BT 2012 en 06 UU.NN.	na	0	0		0	0	56,752	0	0	482,669	
01-006-2012 Remodelación de redes de MT y BT por cambio de redes desnudas en la U.N. Sullana (12 SED)	NO TIENE	0	0		0	0	11,964	0	0	1,487,719	
01-046-2012. Remodelación de redes de MT y BT en 06 UU.NN-2012	na	0	0		0	0	12,791	0	0	3,188,000	
01-047-2012. Mejoramiento y ampliación de redes del A.H. Nuevo Porvenir I y II Etapa, Sullana	na	0	0		0	0	0	0	0	358,325	
01-007-2012. Ampliación de Redes de MT y BT por ampliación de frontera eléctrica	na	0	0		0	0	51,454	0	0	2,568,291	
01-008-2012. Nuevo Alimentador 95 UU.NN. Sullana y Sucursales	na	0	0		0	0	-0	0	0	1,314,822	
01-012-2012. Ampliación de Redes AP en las UU.NN. Talara y Tumbes	na	0	0		0	0	0	0	0	15,182	
01-014-2012. Rehabilitación de Mini Centrales Hidroeléctricas	na	0	0		0	0	46,340	0	0	301,660	
01-015-2012. Estudio para Ampliación y Rehabilitación Central Hidroeléctrica Quiroz y otros	na	0	0		0	0	0	0	0	413,611	
01-017-2012. Implementación de banco de baterías para Subestaciones de potencia	na	0	0		0	0	0	0	0	231,963	
01-020-2012. Adquisición de transformador 30 MVA 60/22.9/14-10/4.16 kV para SET El Arenal	na	0	0		0	0	0	0	0	2,522,934	
01-021-2012. Suministro y Montaje de celdas MT en SETs de 04 UU.NN.	na	0	0		0	0	0	0	0	1,236,603	
01-022-2012. Ampliación de la SET Sullana con un transformador 60/23/10kV- 35 MVA, bahías de AT y celdas de MT	na	0	0		0	0	8,499	0	0	5,890,456	
01-049-2012. Adquisición de Transformadores de 5, 13, 30 MVA para SETs Cerezos, Corrales y Piura Centro	na	0	0		0	0	9,973	0	0	1,435,157	
01-034-2012. Implementación de recloser y seccionlizadores en derivaciones de SERs extensos	na	0	0		0	0	0	0	0	330,644	
01-036-2012. Construcción de Oficinas y Almacén General en la U.N. Paita	na	0	0		0	0	12,173	0	0	176,688	
01-037-2012. Adquisición de Equipos y Herramientas para la Gerencia Técnica	na	0	0		0	0	798	0	0	220,961	
01-041-2012. Construcción de oficinas para la Sede de Servicio Mayor Sechura y oficinas en Tumbes	na	0	0		0	0	211	0	0	722,408	
01-043-2012. Implementación de puntos de iluminación faltantes en zonas urbano rurales y rurales - I Etapa	na	0	0		0	0	8,279	0	0	405,000	

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 28/02/2014

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 7:46:12 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C12461902-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
01-008-2011.Ampliación de Redes AP en Piura y Castilla	na	0	0		0	0	0	0	0	52,084		
01-009-2011. Línea de enlace y reforzamiento en 10 kV La Cruz-Los Cerezos (2 km)	na	0	0		0	0	63,983	0	111,716			
01-033-2011.Levantamiento de observaciones de OSINERGMIN en redes de distribución	na	0	0		0	0	350,339	0	3,440,714			
01-036-2011. Implementación de equipos de aire acondicionado en sala de celdas de Subestaciones de Potencia	na	0	0		0	0	0	0	0			
01-051-2011. Electrificación de pozos en el Alto Piura, Medio Piura y Sullana	na	0	0		0	0	36,123	0	944,869			
01-001-2010.Remodelación de Redes MT por hurto de conductores - II Etapa.	na	0	0		0	0	-55,645	0	16,969			
01-002-2010.Remodelación de Redes MT y BT en 06 UU.NN. - 2010	na	0	0		0	0	0	0	15,000			
01-005-2010.Ampliaciones de redes de MT y BT en las UU.NN. Piura, Sullana y Paita	na	0	0		0	0	8,524	0	114,397			
01-023-2010.Mejora de calidad de tensión 2010 en 06 UU.NN.	na	0	0		0	0	5,280	0	6,068			
01-024-2010.Sumistro y montaje de relés, reconectadores y seccionadores de potencia en 06 UU.NN.	na	0	0		0	0	0	0	0			
01-027-2010.Renovación y repotenciación de equipos de maniobra, protección, control y comunicaciones del Sistema eléctrico	na	0	0		0	0	0	0	30,110			
otros	na	0	0		0	0	0	0	0			
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		0	1,671,110	100,520	120,188	1,671,110	48,954	0	829,141	49.62	49.62	
01-011-2013. Implementación de Software, Hardware y Comunicaciones en el ámbito de ENOSA		0	291,110	22,520	120,188	291,110	6,304	0	231,417	79.49	79.49	
01-014-2013. Adquisición de Camionetas (Compra Corporativa FONAFE)		0	600,000		0	600,000	6,579	0	473,518	78.92	78.92	
01-028-2013 sistema de gestión de calidad y gestión estratégica (SGC)			130,000	78,000	0	130,000	36,071	0	122,873	94.52	94.52	
01-034-2013 Adquisición de terreno o inmueble para futura construcción de la sede de la uu. nn sullana			650,000		0	650,000	0	0	1,333	.21	.21	
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0			
OTROS			0		0	0		0	0			
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	61,710,000	5,991,569	15,318,848	61,710,000	16,440,356	0	64,718,893	104.88	104.88	