

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 3

Fecha Impr : 20/04/2015

Hora Impr : 3:04:31 PM

FECHA CIERRE : 27/02/2015

HORA CIERRE : 12:46:26 PM

FORMATO N.7E

(C26461202-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		64,718,893	62,500,000	9,469,400	9,034,616	62,500,000	11,747,130	0	61,408,956	98.25	98.25
PROYECTOS DE INVERSION		64,364,603	61,444,855	8,881,400	8,938,486	61,444,855	11,336,202	0	60,487,451	98.44	98.44
01-001-2014 Remodelación de Redes de MT y BT en Piura y Talara. (inc. Urb. Ignacio Merino y Urb. Bello Horizonte)	na		215,000	215,000	0	215,000	582,701	0	582,701	271.02	271.02
01-002-2014 Cambio de Estructuras precarias en la UN Talara	na		772,425	30,000	0	772,425	47,632	0	825,723	106.90	106.90
01-003-2014 Ampliación de Redes de MT, BT y AP en la UN Sullana	na		116,610	116,610	0	116,610	400,237	0	400,237	343.23	343.23
01-004-2014 Ampliación de Redes de MT y BT para regularización de clientes atendidoscon venta de energía en bloque	na		100,000	100,000	0	100,000	2,699,633	0	2,699,633	2699.63	2699.63
01-005-2014 Mejoramiento del Sistema Eléctrico Las Lomas	na		633,183	100,000	0	633,183	17,330	0	550,513	86.94	86.94
01-006-2014 Ampliación del Sistema Eléctrico para los Caseríos La Merced, Las Mercedes, María Auxiliadora, Nueva Esperanza	NA	0	693,110		124,895	693,110	66,718	0	735,929	106.18	106.18
01-009-2014 Ampliación de la SET Paita (60/23kV, 30MVA)	na		622,607	622,607	0	622,607	1,008,885	0	1,008,885	162.04	162.04
01-018-2014 Implementación de puntos de iluminación faltantes en zonas urbano rurales y rurales - II Etapa	na	0	107,036	50,000	7,036	107,036	0	0	7,036	6.57	6.57
01-015-2013 Remodelación de redes de MT y BT Piura y Tumbes, no ejecutado con Contrato n° RP-031-2010 (45 SED's)	NA	1,615,226	6,684,520	560,000	2,259,185	6,684,520	409,169	0	7,121,476	106.54	106.54
01-016-2013 Remodelación de Redes MT, BT, SED y AP por precariedad y reforzamiento (GCNLPI)	NA	217,165	52,048	50,000	-20,050	52,048	702,221	0	654,269	1257.05	1257.05
01-017-2013 Remodelación del Alimentador 68 (Sechura) y 71 (Chulucanas)	NA	984,162	146,422		37,534	146,422	0	0	146,422	100.00	100.00
01-018-2013 Remodelación del Alimentador 56 (Talara)	NA	184,751	811,162		320,747	811,162	54,056	0	866,137	106.78	106.78
01-019-2013 Remodelación de redes de distribución en las UU.NN. Piura y Sullana, departamento de Piura	NA	4,039,229	6,779,922	927,656	420,348	6,779,922	925,694	0	6,555,391	96.69	96.69
01-020-2013 Remodelación de redes de distribución en las Unidades de Negocio Paita y Sullana-Electronoroeste S.A	NA	4,683,845	7,996,137	824,374	123,967	7,996,137	723,751	0	6,020,495	75.29	75.29
01-021-2013 Remodelación de los alimentadores A1027, A1028, A1029, A1030	NA	1,512,127	6,978,625	200,000	668,009	6,978,625	761,109	0	6,468,435	92.69	92.69
01-023-2013 Remodelación de redes de distribución primaria y secundaria en Piura (SED 076-04,385-01,528-03,137-05 y Urb. El Trebol (199-08))	NA	250,798	1,238,369	100,000	578,792	1,238,369	38,297	0	1,077,675	87.02	87.02
01-036-2013 Remodelación del AMT 51 - UN Tumbes	NA	0	2,810,484	278,810	1,187,652	2,810,484	282,571	0	2,875,634	102.32	102.32
01-002-2013 Ampliación de Redes MT, BT, SED y AP por demanda (GCNLPI)	NA	904,188	604,142	30,000	330,008	604,142	127,465	0	670,828	111.04	111.04
01-003-2013 Nuevo Alimentador 06 - Catacaos	NA	2,236,683	643,663	296,819	73,238	643,663	296,819	0	643,663	100.00	100.00
01-037-2013 Suministro y Montaje para atención de pequeñas ampliaciones y ampliaciones por demanda	NA	0	2,590,023	150,000	784,853	2,590,023	679,268	0	3,121,824	120.53	120.53
01-004-2013 Estudios Ppto 2013-2014 de Nuevas Centrales Hidroeléctricas y Análisis de Cuenca	NA	654,629	778,681	331,837	229,857	778,681	0	0	448,479	57.59	57.59

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 3

Fecha Impr : 20/04/2015

Hora Impr : 3:04:31 PM

FECHA CIERRE : 27/02/2015

HORA CIERRE : 12:46:26 PM

FORMATO N.7E

(C26461202-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-007-2013 Implementación de Bahías en 60 KV para las SET La Unión y Sechura	NA	2,461,248	451,632		84,902	451,632	0	0	451,632	100.00	100.00
01-008-2013 Implementación de Banco de Condensadores (SET's Constante y Morropon) - Res. Osinergmin 151-2012-OS/CD	NA	5,786	1,494,214	225,681	0	1,494,214	44,474	0	887,270	59.38	59.38
01-009-2013 Ampliación SET Los Ejidos - Res. Osinergmin 151-2012-OS/CD	NA	3,332,956	3,854,135	367,810	212,303	3,854,135	133,926	0	3,687,860	95.69	95.69
01-010-2013 Implementación de servicios auxiliares, banco de condensadores, banco de baterías, celdas y sala de control en SET Paita	NA	2,531,508	1,140,729	586,965	153,892	1,140,729	130,324	0	695,744	60.99	60.99
01-030-2013 Levantamiento de Observaciones de la Normativa 011 en la UU.NN. Piura	NA	2,637,813	4,957,229	493,448	427,472	4,957,229	310,921	0	4,130,601	83.32	83.32
01-032-2013 Levantamiento de Observaciones de la Normativa 011 en la UU.NN. Tumbes	NA		2,538,313	100,000	0	2,538,313	142,456	0	2,394,800	94.35	94.35
01-012-2013 Estudios Ppto 2013-2014, Distribución e Infraestructura	NA	689,358	786,428	82,253	330,829	786,428	42,958	0	914,760	116.32	116.32
01-013-2013 Estudios Ppto 2013-2014, Transmisión	NA	197,040	266,458	159,208	502	266,458	152,700	0	404,424	151.78	151.78
01-034-2013 Adquisición de terreno o inmueble para futura construcción de la sede de la Unidad de Negocio Sullana	NA	1,333	0		0	0	-1,333	0	-1,333	-	-
01-001-2012 Remodelación de los alimentadores 1044, 1045, 1046, 1047 y 1048 de Tumbes	NA	1,286,671	57,326	6,328	50,998	57,326	0	0	57,817	100.86	100.86
01-003-2012 Remodelación de redes y cambio de redes desnudas 2012	NA	4,319,820	44,033	30,000	42,737	44,033	10,112	0	24,145	54.83	54.83
01-006-2012 Remodelación de redes de MT y BT por cambio de redes desnudas en la U.N. Sullana (12 SED)	NA	1,487,719	48,233	48,233	0	48,233	0	0	0	.00	.00
01-046-2012 Remodelación de redes de MT y BT en 06 UU.NN-2012	NA	3,188,000	269,648	50,000	3,069	269,648	182,883	0	428,649	158.97	158.97
01-007-2012 Ampliación de Redes de MT y BT por ampliación de frontera eléctrica	NA	2,568,291	48,890		30,955	48,890	0	0	56,077	114.70	114.70
01-008-2012 Nuevo Alimentador 95 UU.NN. Sullana y Sucursales	NA	1,314,822	36,052	10,000	23,899	36,052	2,929	0	28,981	80.39	80.39
01-014-2012 Rehabilitación de Mini Centrales Hidroeléctricas	NA	301,660	34,846		7,686	34,846	0	0	66,220	190.04	190.04
01-015-2012 Estudio para Ampliación y Rehabilitación Central Hidroeléctrica Quiroz y otros	NA	413,611	130,436		0	130,436	0	0	130,436	100.00	100.00
01-020-2012 Adquisición de transformador 30 MVA 60/22.9/14-10/4.16 kV para SET El Arenal	NA	2,522,934	2,000		0	2,000	0	0	0	.00	.00
01-021-2012 Suministro y Montaje de celdas MT en SETs de 04 UU.NN.	NA	1,236,603	2,131,212	930,536	245,637	2,131,212	270,237	0	1,559,242	73.16	73.16
01-022-2012 Ampliación de la SET Sullana con un transformador 60/23/10kV- 35 MVA, bahías de AT y celdas de MT	NA	5,890,456	45,430	42,000	-47,500	45,430	0	0	13,258	29.18	29.18
01-034-2012 Implementación de recloser y seccionalizadores en derivaciones de SERs extensos	NA	330,644	17,178		10,552	17,178	0	0	17,178	100.00	100.00
01-036-2012 Construcción de Oficinas y Almacén General en la U.N. Paita	na	176,688	277,985	37,000	2,958	277,985	9,834	0	243,116	87.46	87.46
01-037-2012 Adquisición de Equipos y Herramientas para la Gerencia Técnica	na	220,961	739,553	310,000	0	739,553	26,390	0	462,412	62.53	62.53
01-041-2012 Construcción de oficinas para la Sede de Servicio Mayor Sechura y oficinas en Tumbes	na	722,408	42,497	21,225	21,272	42,497	0	0	21,272	50.06	50.06

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 3

Fecha Impr : 20/04/2015

Hora Impr : 3:04:31 PM

FECHA CIERRE : 27/02/2015

HORA CIERRE : 12:46:26 PM

FORMATO N.7E

(C26461202-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-033-2011 Levantamiento de observaciones de OSINERGMIN en redes de distribución	na	3,440,714	5,000		0	5,000	53,835	0	53,835	1076.70	1076.70
01-036-2011 Implementación de equipos de aire acondicionado en sala de celdas de Subestaciones de Potencia	na		34,178	34,000	0	34,178	0	0	178	.52	.52
01-051-2011 Electrificación de pozos en el Alto Piura, Medio Piura y Sullana	na	944,889	204,380		177,630	204,380	0	0	204,380	100.00	100.00
01-002-2010 Remodelación de Redes MT y BT en 06 UU.NN. - 2010	na	15,000	5,891		5,891	5,891	77,983	0	-177,925	-3020.29	-3020.29
01-005-2010 Ampliaciones de redes de MT y BT en las UU.NN. Piura, Sullana y Paita	na	114,397	17,049		0	17,049	-77,983	0	224,306	1315.65	1315.65
01-023-2010 Mejora de calidad de tensión 2010 en 06 UU.NN.	na	6,068	51,731	25,000	26,731	51,731	0	0	26,731	51.67	51.67
01-027-2010 Renovación y repotenciación de equipos de maniobra, protección, control y comunicaciones del Sistema eléctrico	na	30,110	4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	.00	.00
Otros	NA	4,692,292	0		0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		354,290	1,055,145	588,000	96,130	1,055,145	410,928	0	921,505	87.33	87.33
01-017-2014 Mejoramiento y adecuación de oficinas			158,741		0	158,741	0	0	158,299	99.72	99.72
01-011-2013 Implementación de Software, Hardware y Comunicaciones en el ámbito de ENOSA		231,417	102,532		40,248	102,532	39,097	0	145,006	141.43	141.43
01-028-2013 Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Estratégica (SGC)		122,873	205,872		55,882	205,872	5,988	0	252,357	122.58	122.58
01-019-2014 Adquisición de camionetas (compra corporativo fonafe)			472,000	472,000	0	472,000	365,843	0	365,843	77.51	77.51
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		64,718,893	62,500,000	9,469,400	9,034,616	62,500,000	11,747,130	0	61,408,956	98.25	98.25