

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 5

Fecha Impr : 24/03/2021

Hora Impr : 6:46:18 PM

FECHA CIERRE : 27/02/2018

HORA CIERRE : 8:16:38 PM

FORMATO N. 7E

(C38162002-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				49,058,440	62,106,915	17,630,249	4,708,267	62,106,915	21,141,115	0	65,883,248	106.08	106.08
PROYECTOS DE INVERSION				45,601,836	57,489,687	17,312,310	4,696,152	57,489,687	20,829,999	0	61,394,393	106.79	106.79
01-001-2017 Remodelación de Redes MT, BT, SED y AP por precariedad y reforzamiento (GCNLPI)				0	1,534,734	176,003	384	1,534,734	475,067	0	1,756,254	114.43	114.43
01-016-2017. Mejoramiento de los Alimentadores 16, 17 Y 18, provincia de Ayabaca y Sullana, departamento de Piura				1,022,049	1,194,531	1,194,531	0	1,194,531	1,147,992	0	1,147,992	96.10	96.10
01-017-2017. Mejoramiento de los Alimentadores 84, 94 Y 58, provincias de Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes				1,335,535	568,463	144,800	0	568,463	299,039	0	1,102,444	193.93	193.93
01-018-2017. Mejoramiento de los Alimentadores 73, 77, 78, 80 Y 93, provincias de Huacabamba, Sechura, Piura y Morropon, departamento de Piura				58,754	722,014		0	722,014	45,362	0	670,512	92.87	92.87
01-019-2017. Mejoramiento de los Alimentadores 22, 98 y 87, provincia de Paita y Piura, departamento de Piura				0	407,500	407,500	0	407,500	0	0	0	.00	.00
01-020-2017. Mejoramiento del servicio eléctrico de los Alimentadores 1068, 1069 y 1079, provincias de Sechura y Piura, departamento de Piura				87,050	1,030,315	1,030,315	0	1,030,315	0	0	0	.00	.00
01-021-2017. Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Alimentador 1020 y 17 SED, en el Distrito y Provincia de Paita, Departamento de Piura				0	2,620,282	39,500	0	2,620,282	1,938,407	0	4,556,444	173.89	173.89
01-022-2017. Mejoramiento y Ampliación del Servicio Eléctrico del Alim. 1017, tramo Las Lomas - Suyu, prov. Piura y Ayabaca, depart. Piura				0	384,650	384,650	0	384,650	0	0	0	.00	.00
01-023-2017. Mejoramiento del sistema de distribución en media y baja tensión en el A.H Buenos Aires del distrito de Las Lomas - Piura				0	126,000	126,000	0	126,000	0	0	0	.00	.00
01-024-2017. Mejor Alim.1940 tramo UPIS Ollanta Humala-Carret Penetr. une la Panamer. Norte- Represa Curumuy					25,049	25,049	0	25,049	0	0	0	.00	.00
01-025-2017. Mejor-ampl rdes electr.A.H Sta Rosa,Juan Velasco Alvar,Bellav,Sta Isabel,Nva Esper,Campo Sto,Suipirá,casco urb dist Lomas,prov -dep Piu				997,833	687,300	687,300	0	687,300	0	0	0	.00	.00
01-033-2017. Mejoramiento de redes Primarias y Secundarias en 25 SED's DEL A1406 (90) y 10 SED's del A1403 (99), Provincia de Morropón, Piura				1,600,818	722,014	722,014	0	722,014	0	0	0	.00	.00
01-002-2017 Ampliación de Redes de MT y BT para regularización de clientes atendidos con venta de energía en bloque - II Etapa				35,695	248,676	180,000	0	248,676	46,439	0	129,524	52.09	52.09
01-003-2017 Estudios Ppto 2018-2019. Distribución e Infraestructura (Pre Inversion y Definitivos)				8,090,157	238,578		0	238,578	5,397	0	343,932	144.16	144.16
01-005-2017 Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI)				1,819,065	1,827,898	366,568	0	1,827,898	424,230	0	1,888,876	103.34	103.34
01-006-2017 Construcción de 12 Nuevos Alimentadores en Piura y Tumbes				2,196,852	3,441,842	770,706	0	3,441,842	4,675,840	0	7,012,122	203.73	203.73
01-026-2017. Ampli Redes Eléctricas MT y BT Urbaniz El Jardín, Mariano Stos, Ramiro Priale, AH 26 de Enero-Jibito y C.P Cola de Alacrán Sull				3,178,279	508,400	508,400	0	508,400	0	0	0	.00	.00

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 5

Fecha Impr : 24/03/2021

Hora Impr : 6:46:18 PM

FECHA CIERRE : 27/02/2018

HORA CIERRE : 8:16:38 PM

FORMATO N. 7E

(C38162002-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-027-2017. Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Electrificación de la Caleta La Isilla, Distrito y Provincia de Paita				830,089	315,200	315,200	0	315,200	0	0	0	.00	.00
01-028-2017. Ampl del Serv Eléctrico en MT del sector Oeste Sullana, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura				131,334	266,000	266,000	0	266,000	0	0	0	.00	.00
01-029-2017. Instal Tres Nvos Alim SET Cast (Set Cast hasta relleno sanit-carret a Chuluc y SET Unión (79N1-79N2), prov Piu y Sech, Depart Piura				612,762	676,500	676,500	0	676,500	657,873	0	657,873	97.25	97.25
01-030-2017. Ampliación de redes en el ámbito de ENOSA por Contribuciones Reembolsables				0	4,359,313	150,000	0	4,359,313	1,194,527	0	6,879,555	157.81	157.81
01-007-2017 Estudios: Generación				3,431,386	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	.00	.00
01-008-2017. Transformador de reserva 60/23/10 kV, 30 MVA, ubicado en SET Piura Centro				132,189	980,000	980,000	0	980,000	834,148	0	834,148	85.12	85.12
01-014-2017. Celda de Acople y Cascada en SE Coscomba				2,330,667	6,333		0	6,333	0	0	6,333	100.00	100.00
01-009-2017. Compensación en SET Paita				2,217,576	328,008	211,200	8,050	328,008	0	0	116,808	35.61	35.61
01-010-2017. Ampliación de SET Piura Centro				0	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	.00	.00
01-011-2017. Estudios Ppto 2018-2019, Transmisión				1,510,210	126,359	30,000	0	126,359	1,178	0	110,159	87.18	87.18
01-031-2017. Construc SET Paita Industrial con un Transformador de 60/23/10 kV 30 MVA, Bahías de Alta Tensión y Celdas de MT en 10 kV y 23 kV				3,128,379	2,444,306	1,222,153	0	2,444,306	1,255,742	0	1,258,117	51.47	51.47
01-012-2017. Compensación en SET Zarumilla, Pto. Pizarro, Tumbes, Sullana y Castilla				71,440	1,251,192	1,022,175	24,150	1,251,192	384	0	319,324	25.52	25.52
01-013-2017. Instalación de Condensadores y reguladores en redes de distribución de MT				0	998,696	998,696	0	998,696	0	0	0	.00	.00
01-032-2017. Compensación Reactiva de 60 kV en SET Paita, departamento de Piura				47,880	142,000	142,000	0	142,000	0	0	0	.00	.00
01-002-2016 Ampliación de Redes MT, BT, SED y AP por demanda en Piura (GCNLPi)				222,770	1,618,602	141,982	21,038	1,618,602	305,111	0	2,167,427	133.91	133.91
01-003-2016 Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPi)				1,195,637	2,211,229	253,517	348,497	2,211,229	806,141	0	2,852,238	128.99	128.99
01-004-2016 Estudios Ppto 2017, Distribución e Infraestructura				114,172	644,894		154,286	644,894	792	0	670,600	103.99	103.99
01-006-2016 LT SEPO SET Grau y Nueva SET Grau I Elapa (Considera montaje de solo uno de los 2 transt.)				356,914	23,000	23,000	0	23,000	0	0	0	.00	.00
01-007-2016 Estudios Ppto 2017, Transmisión				0	334,791		33,548	334,791	0	0	395,261	118.06	118.06
01-008-2016 Cambio de estructuras precarias de BT en 06 UU.NN., 2da Etapa				0	3,809,170	180,813	480,407	3,809,170	1,835,765	0	5,461,657	143.38	143.38
01-010-2016 Modernización de contadores de energía en SET's de Electronoroeste S.A.				411,841	1,480,600	1,480,600	0	1,480,600	0	0	0	.00	.00
01-001-2015 Remodelación del Alimentador 1050 Zarumilla, Tumbes				82,438	145,504		145,504	145,504	0	0	145,504	100.00	100.00
01-002-2015 Remodelación de Línea Primaria 10-22.9 kV Yacila-La Isilla-La Tortuga en Paita				0	487,178		441,646	487,178	4,323	0	55,987	11.49	11.49
01-003-2015 Estudios de pre inversión y definitivos para Remodelación por tramos de alimentadores con mala calidad				1,701,872	842,404		145,308	842,404	0	0	842,404	100.00	100.00

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 5

Fecha Impr : 24/03/2021

Hora Impr : 6:46:18 PM

FECHA CIERRE : 27/02/2018

HORA CIERRE : 8:16:38 PM

FORMATO N. 7E

(C38162002-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-004-2015 Remodelación de redes de 29 SEDs en Tumbes				2,844,306	1,315,155		28,127	1,315,155	572,036	0	1,356,207	103.12	103.12
01-006-2015 Remodelación de redes y cambio de redes desnudas de BT en la U.N. Sullana-12 SEDs				7,845	202,051		11,226	202,051	16,907	0	218,958	108.37	108.37
01-008-2015 Cambio de estructuras precarias de BT en 06 UU.NN.				99,399	1,307,629		26,333	1,307,629	500,000	0	888,194	67.92	67.92
01-009-2015 Remodelación de Redes MT, BT, SED y AP por precariedad y reforzamiento (GCNLPI)				1,030,543	147,816		11,381	147,816	7,950	0	85,774	58.03	58.03
01-012-2015 Electrificación CP Sinchao Grande - El Tallán, Piura				0	99,345		98,988	99,345	100,000	0	199,345	200.66	200.66
01-014-2015 Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI)				0	250,238		23,144	250,238	20,939	0	271,177	108.37	108.37
01-016-2015 Instalación de dos transformadores de 15 MVA para las SETs Moropón y La Unión				406,551	653,144		236,317	653,144	902,181	0	1,623,610	248.58	248.58
01-017-2015 Instalación de dos transformadores de 20 y 30 MVA para las SETs Zarumilla y Puerto Pizarro				0	1,587,707	1,320,412	80,254	1,587,707	1,068,001	0	1,358,676	85.57	85.57
01-034-2015 Adquisición de transformadores móviles para reserva del sistema eléctrico de ENOSA				0	1,380,188		0	1,380,188	0	0	1,380,188	100.00	100.00
01-036-2015 Nueva LST 60kV SET Piura Centro - SE Castilla					4,158,728	91,114	208,975	4,158,728	146,108	0	4,181,615	100.55	100.55
01-022-2015 Compensación en Alimentador 1098, Piura				0	0		0	0	0	0	0		
01-024-2015 Implementación de bcos de condensadores: SET Chulucanas 1 MVAR-10 kV y 2 MVAR-22.9 kV y SET Loma Larga 1 MVAR -22.9 kV				0	1,022,034	935,790	40,524	1,022,034	818	0	103,322	10.11	10.11
01-025-2015 Compensación Reactiva en BT para el ámbito de ENOSA				0	373,557		5,904	373,557	331,808	0	615,995	164.90	164.90
01-026-2015 Levantamiento de Observaciones del Procedimiento 228 en Sullana				23,637	29,391		0	29,391	0	0	29,391	100.00	100.00
01-027-2015 Estudios Ppto 2015-2016, Distribución e Infraestructura				0	235,740		75,495	235,740	0	0	158,100	67.07	67.07
01-028-2015 Estudios Ppto 2015-2016, Transmisión				382,159	84,745		63,559	84,745	0	0	84,745	100.00	100.00
01-033-2015 Implementación de puntos de iluminación faltantes en zonas urbano rurales y rurales - II Etapa				0	2,773,880		1,239,564	2,773,880	713,898	0	3,817,757	137.63	137.63
01-003-2014 Ampliación de Redes de MT, BT y AP en la UN Sullana				0	218,391		218,391	218,391	0	0	218,391	100.00	100.00
01-005-2014 Mejoramiento del Sistema Eléctrico Las Lomas				0	50,383		0	50,383	1,792	0	54,322	107.82	107.82
01-007-2014 Ampliación y Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica María Auxiliadora del Quiroz				0	23,489	23,437	0	23,489	99,550	0	99,602	424.04	424.04
01-009-2014 Ampliación de la SET Paita (60/23kV, 30MVA)				124,072	455,251		2,613	455,251	64,344	0	790,803	173.71	173.71
01-019-2013 Remodelación de redes de distribución en las UU.NN. Piura y Sullana, departamento de Piura				0	52,062		0	52,062	0	0	52,062	100.00	100.00
01-004-2013 Estudios Ppto 2013-2014 de Nuevas Centrales Hidroeléctricas y Análisis de Cuenclas				0	57,232	8,805	30,000	57,232	0	0	31,335	54.75	54.75

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 4 de 5

Fecha Impr : 24/03/2021

Hora Impr : 6:46:18 PM

FECHA CIERRE : 27/02/2018

HORA CIERRE : 8:16:38 PM

FORMATO N. 7E

(C38162002-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-007-2013 Implementación de Bahías en 60 KV para las SET La Unión y Sechura				0	105,654		0	105,654	0	0	384,059	363.51	363.51
01-003-2012 Remodelación de redes y cambio de redes desnudas 2012				132,323	11,810		11,810	11,810	0	0	11,810	100.00	100.00
01-006-2012 Remodelación de redes de MT y BT por cambio de redes desnudas en la U.N. Sullana (12 SED)				0	44,726		44,726	44,726	0	0	30,223	67.57	67.57
01-046-2012 Remodelación de redes de MT y BT en 06 UU.NN.-2012				144,694	301,446		109,708	301,446	91,443	0	1,142,735	379.08	379.08
01-021-2012 Suministro y Montaje de celdas MT en SETs de 04 UU.NN.				0	294,467		0	294,467	238,467	0	391,821	133.06	133.06
01-022-2012 Ampliación de la SET Sullana con un transformador 60/23/10kV- 35 MVA, bahías de AT y celdas de MT				0	4,140	4,140	0	4,140	0	0	0	.00	.00
01-037-2012 Adquisición de Equipos y Herramientas para la Gerencia Técnica				0	398,281		326,295	398,281	0	0	432,639	108.63	108.63
01-024-2010 Suministro y montaje de relés, reconectores y seccionadores de potencia en 06 UU.NN.				60,619	540	498	0	540	0	0	0	.00	.00
01-027-2010 Renovación y repotenciación de equipos de maniobra, protección, control y comunicaciones del Sistema eléctrico				208,878	942	942	0	942	0	0	42	4.46	4.46
01-007-2015 Remodelación del Alimentador 55 UU.NN. Tumbes					0		0	0	0	0	0		
01-011-2015 Ampliación de Redes MT, BT, SED y AP por demanda en Piura (GCNLPi)					0		0	0	0	0	0		
01-015-2015 Protección de la Torre N° 106 de la LST Chulucanas - Loma Larga - Quebrada Juan Velasco - Dist. de Buenos Aires - Prov.Morropón - Piura					0		0	0	0	0	0		
01-035-2015 Adquisición de transformadores secos					0		0	0	0	0	0		
01-001-2014 Remodelación de Redes de MT y BT en Piura y Talara. (inc. Urb. Ignacio Merino y Urb. Bello Horizonte, Mejoramiento del AMT 1940)					0		0	0	0	0	0		
01-004-2014 Ampliación de Redes de MT y BT para regularización de clientes atendidos con venta de energía en bloque					0		0	0	0	0	0		
01-008-2013 Implementación de Banco de Condensadores (SET's Constante y Morropon) - Res. Osinergmin 151-2012-OS/CD					0		0	0	0	0	0		
01-032-2013 Levantamiento de Observaciones de la Normativa 011 en la UU.NN. Tumbes					0		0	0	0	0	0		
01-020-2013 Remodelación de redes de distribución en las Unidades de Negocio Paita y Sullana- Electronoroeste S.A					0		0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				3,456,604	4,617,228	317,939	12,115	4,617,228	311,116	0	4,488,855	97.22	97.22
01-015-2017. Construcción y Mejoramiento de las Oficinas Administrativas y Almacenes de ENOSA (Chulucanas, Tambogrande, Paita, Sullana)				817,131	444,557	70,200	0	444,557	87,755	0	333,102	74.93	74.93
01-018-2015. GIS				513,422	26,172	26,172	0	26,172	0	0	0	.00	.00
01-019-2015. SCADA					555,715	31,580	0	555,715	0	0	524,088	94.31	94.31
01-020-2015. Software y Aplicaciones				52,768	61,932	51,139	1,238	61,932	222,735	0	245,870	397.00	397.00

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 24/03/2021

Hora Impr : 6:46:18 PM

FECHA CIERRE : 27/02/2018

HORA CIERRE : 8:16:38 PM

FORMATO N. 7E

(C38162002-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-021-2015. Infraestructura y Telecomunicaciones				268,502	557,684	87,474	3,854	557,684	0	0	475,597	85.28	85.28
01-030-2015 Construcción de cerco perimétrico del terreno para nueva SET Paíta industrial				732,366	0		0	0		0	0		
01-037-2015. Adquisición de Vehículos Telescópicos para Alumbrado Público y con Aislamiento para trabajos con Tensión				975,000	2,852,687		0	2,852,687	0	0	2,841,770	99.62	99.62
01-038-2015. Adquisición de brazo hidráulico para trabajos de hidrolavado con tensión				97,415	0		0	0	0	0	0		
01-039-2015. Rehabilitación de las Oficinas Administrativas de ENOSA (Local Principal, Gerencia Técnica, Almacén Central, Administración de Proyectos)				0	118,481	51,374	7,023	118,481	626	0	68,428	57.75	57.75
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				1,750,026	16,934,779	875,409	2,498,078	16,934,779	2,908,351	0	15,397,412	90.92	90.92
01-009-2016. Prevención por Fenómeno del Niño				0	3,262,123		43,187	3,262,123	248,329	0	3,705,527	113.59	113.59
01-032-2015. Mejoras en los Sistemas de Electrificación Rural - MEM				1,585,404	70,048		41,556	70,048	0	0	384,375	548.73	548.73
01-077-2016. Nueva Línea de 60 KV Poechos-Las Lomas Quiroz				0	8,102,608	875,409	13,335	8,102,608	2,660,022	0	5,807,510	71.67	71.67
Préstamos entre Afiliadas				164,622	5,500,000		2,400,000	5,500,000	0	0	5,500,000	100.00	100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				50,808,466	79,041,694	18,505,658	7,206,345	79,041,694	24,049,466	0	81,280,660	102.83	102.83