

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 5

Fecha Impr : 24/03/2021

Hora Impr : 6:49:24 PM

FECHA CIERRE : 25/03/2019

HORA CIERRE : 7:55:51 AM

FORMATO N. 7E

(C51550703-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				65,883,248	61,128,785	7,986,191	11,909,192	61,128,785	10,216,872	0	71,223,421	116.51	116.51
PROYECTOS DE INVERSION				61,394,393	58,130,515	7,534,010	10,024,294	58,130,515	10,149,330	0	68,769,393	118.30	118.30
01-001-2018 Mejor y ampl sist dist MT y BT 28 SED's al 1303 dist lobitos y Pariñas prov talar piu				0	82,135		0	82,135	0	0	49,281	60.00	60.00
01-002-2018 mejor y ampl sist dist mt y bt 37 sed's al 1304 dist pariñas prov talara dpto piura				0	108,536		0	108,536	0	0	65,122	60.00	60.00
01-003-2018 Mejor y ampl sist dist MT y BT 20 SED's AL 1056 dist Máncora prov Talara dpto Piura				0	64,667		38,808	64,667	64,657	0	110,765	171.29	171.29
01-004-2018 Mejor y ampl sist distr MT y BT de 21 SED's al 1302 dist Pariñas y La Brea prov Talara dpto Piura				0	67,833		40,681	67,833	0	0	0	.00	.00
01-005-2018 Mejor y ampl sist dist MT y BT 28 SED's AL 1301 dist Los Organos y El Alto prov Talara dpto Piura					90,534		54,331	90,534	0	0	0	.00	.00
01-006-2018 Ampliación de redes MT y BT por demanda en UUNN (GCNLPi)					90,000	30,000	0	90,000	0	0	6,846	7.61	7.61
01-007-2018 Estudios: Generación (Pre - Inversión y Definitivos)					1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	.00	.00
01-008-2018 Ampliación de la SET Tumbes					1,217,250	1,024,000	0	1,217,250	0	0	0	.00	.00
01-009-2018 Ampliación de SET Los Ejidos a 30 MVA					180,180		0	180,180	0	0	0	.00	.00
01-010-2018 Ampliación de la SET Chulucanas					164,438		0	164,438	0	0	0	.00	.00
01-011-2018 Celda de Línea en derivación a SET Loma Larga					76,573		0	76,573	0	0	0	.00	.00
01-012-2018 Celda de acoplamiento de 10 KV para SET Sullana					24,625		0	24,625	0	0	24,625	100.00	100.00
01-017-2018 Implementación de Sistemas de Medición Inteligente AMI & MDM y Normalización de Suministros 2018-2021					2,922,900	2,922,900	0	2,922,900	0	0	0	.00	.00
01-019-2018 Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución					412,610	412,610	0	412,610	0	0	0	.00	.00
01-020-2018 Automatización de Subestaciones de potencia y centrales hidroeléctricas					100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	.00	.00
01-001-2017 Remodelación de Redes MT, BT, SED y AP por precariedad y reforzamiento (GCNLPi)					263,631		30,908	263,631	10,232	0	301,825	114.49	114.49
01-016-2017 Mejoram. de los Alimentadores 16, 17 Y 18, Ayabaca y Sullana, - Piura					850,743	115,640	54,281	850,743	243,895	0	2,578,111	303.04	303.04
01-017-2017 Mejoram. de los Alimentadores 84, 94 Y 58, Tumbes y Zarumilla, Tumbes					707,557		126,295	707,557	43,217	0	881,090	124.53	124.53
01-018-2017 Mejoram. de los Alimentadores 73, 77, 78, 80 Y 93, Huacabamba, Sechura, Piura y Morropon, dep. de Piura					2,221,137	86,990	421,640	2,221,137	187,157	0	1,848,071	83.20	83.20
01-019-2017 Mejoram. de los Alimentadores 22, 98 y 87, Paita y Piura, dep. de Piura					1,483,744		16,520	1,483,744	280,755	0	1,099,812	74.12	74.12
01-020-2017 Mejoram. del servicio eléctrico de los Alimentadores 1068, 1069 y 1079, Sechura y Piura, dep. de Piura					3,487,835	303,000	1,112,446	3,487,835	205,674	0	4,854,265	139.18	139.18
01-021-2017 Mejoram. del Sistema Eléctrico del Alimentador 1020 y 17 SED, Paita, Dep. de Piura					1,859,077		429,942	1,859,077	198,780	0	2,164,034	116.40	116.40

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 5

Fecha Impr : 24/03/2021

Hora Impr : 6:49:24 PM

FECHA CIERRE : 25/03/2019

HORA CIERRE : 7:55:51 AM

FORMATO N. 7E

(C51550703-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-022-2017 Mejoram. y Ampl. del Servicio Eléctrico del Alimentador 1017, tramo Las Lomas - Suyo, Piura y Ayabaca, dep. Piura					1,127,500	164,000	0	1,127,500	572,435	0	1,583,727	140.46	140.46
01-023-2017 Mejoramiento del sistema de distribución en media y baja tensión en el A.H Buenos Aires del distrito de Las Lomas - Piura					135,000		0	135,000	0	0	0	.00	.00
01-024-2017 Mejoram. del Alim. 1940 en el tramo UPIS Ollanta Humala y la Carret. de Penetración que une la Panam. Norte y la Represa de Curumuy					1,079,040	65,000	40	1,079,040	144,602	0	1,234,925	114.45	114.45
01-025-2017 Mej. y ampl rdes eléct.A.H Sta Rosa, Juan Velasco Alvar, Bellav, Sta Isabel, Nva Esp, Campo Sto, Sulpirá y casco urb-Lomas-Piura					1,242,803	71,000	758	1,242,803	543,205	0	2,430,735	195.58	195.58
01-033-2017. Mejoramiento de redes Primarias y Secundarias en 25 SED's del A1406 (90) y 10 SED's del A1403 (99), Provincia de Morropon, Piura					1,973,562	134,670	847,469	1,973,562	1,549,782	0	6,392,913	323.93	323.93
01-002-2017 Ampliación de Redes de MT y BT para regularización de clientes atendidos con venta de energía en bloque - II Etapa					1,565,928	58,705	887,953	1,565,928	143,899	0	2,457,233	156.92	156.92
01-003-2017 Estudios Ppto 2018-2019, Distribución e Infraestructura (Pre Inversión y Definitivos)					555,089	183,156	47,765	555,089	0	0	214,195	38.59	38.59
01-005-2017 Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI)					1,464,909	42,222	297,590	1,464,909	180,416	0	2,423,216	165.42	165.42
01-006-2017. Construcción de 12 Nuevos Alimentadores en Piura y Tumbes					5,267,761	89,758	2,534,045	5,267,761	487,761	0	8,085,658	153.49	153.49
01-026-2017 Ampl Rdes Eléct MT y BT en las Urb. El Jardín, Mariano Stos, Ramiro Priale, AH 26 Ene-Jibito y C.P Cola de Alacrán- Sullana					1,691,205	43,900	0	1,691,205	2,546	0	75,115	4.44	4.44
01-027-2017 Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Electrificación de la Caleta La Islilla, Distrito y Provincia de Paita					326,647	98,500	0	326,647	0	0	11,447	3.50	3.50
01-028-2017 Ampl Serv. Eléct MT del sector Oeste Sullana, dep. Piura					1,408,927	101,074	79,705	1,408,927	309,666	0	1,304,066	92.56	92.56
01-029-2017 Instal. Tres Nvos Alim SET Cast (Set Cast hasta relleno sanit-carr a Chul y SET Unión (79N1 Y 79N2), Piura y Sechura, Dep. Piura					1,597,520		21,619	1,597,520	602,596	0	2,536,156	158.76	158.76
01-030-2017 Ampliación de redes en el ámbito de ENOSA por Contribuciones Reembolsables					4,699,335		377,761	4,699,335	262,448	0	5,992,411	127.52	127.52
01-007-2017. Estudios: Generación					0		0	0	0	0	0		
01-008-2017 Transformador de reserva 60/23/10 kV, 30 MVA, ubicado en SET Piura Centro					930,378		16,399	930,378	0	0	1,157,910	124.46	124.46
01-009-2017 Compensación en SET Paita					38,175	36,096	2,079	38,175	0	0	2,079	5.45	5.45
01-010-2017 Ampliación de SET Piura Centro					294,259	250,000	37,310	294,259	10,521	0	141,293	48.02	48.02
01-011-2017 Estudios Ppto 2018-2019, Transmisión					114,940	53,390	0	114,940	0	0	8,160	7.10	7.10
01-031-2017 Const. SET Paita Industrial con un Transform. 60/23/10 kV 30 MVA, Bahías de AT y Celdas de MT en 10 kV y 23 kV					3,019,227	87,619	291,777	3,019,227	166,982	0	2,514,706	83.29	83.29
01-012-2017 Compensación en SET Zarumilla, Pto. Pizarro, Tumbes, Sullana y Castilla					161,388	115,820	316	161,388	0	0	73,182	45.35	45.35

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 5

Fecha Impr : 24/03/2021

Hora Impr : 6:49:24 PM

FECHA CIERRE : 25/03/2019

HORA CIERRE : 7:55:51 AM

FORMATO N. 7E

(C51550703-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-013-2017 Instalación de Condensadores y reguladores en redes de distribución de MT					209,630	4,600	0	209,630	0	0	205,030	97.81	97.81
01-032-2017 Compensación Reactiva de 60 kV en SET Paita, departamento de Piura					20,100	20,100	0	20,100	1,920	0	72,140	358.91	358.91
01-014-2017 Celda de Acople y Cascada en SE Coscomba					67,574	6,374	61,200	67,574	0	0	61,200	90.57	90.57
01-002-2016 Ampliación de Redes MT, BT, SED y AP por demanda en Piura (GCNLPI)					741,379		260,234	741,379	40,873	0	824,010	111.15	111.15
01-003-2016 Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI)					110,300	12,112	9,507	110,300	217,980	0	597,945	542.11	542.11
01-004-2016 Estudios Ppto 2017, Distribución e Infraestructura					168,976	34,304	36,313	168,976	22	0	98,858	58.50	58.50
01-006-2016. LT SEPO SET Grau y Nueva SET Grau I Etapa (Considera montaje de solo uno de los 2 transt.)					265,000	265,000	0	265,000	0	0	0	.00	.00
01-007-2016 Estudios Ppto 2017, Transmisión					0		0	0	0	0	0		
01-008-2016 Cambio de estructuras precarias de BT en 06 UU.NN., 2da Etapa					810,395		409,240	810,395	5,964	0	1,123,538	138.64	138.64
01-010-2016 Modernización de contadores de energía en SET's de Electronoroeste S.A.					3,217,500		0	3,217,500	0	0	3,217,500	100.00	100.00
01-001-2015 Remodelación del Alimentador 1050 Zarumilla, Tumbes					0		0	0	0	0	0		
01-002-2015 Remodelación de Línea Primaria 10-22.9 kV Yacila-La Isllilla-La Tortuga en Paita					0		0	0	0	0	0		
01-003-2015 Estudios de pre inversión y definitivos para Remodelación por tramos de alimentadores con mala calidad					0		0	0	0	0	0		
01-004-2015 Remodelación de redes de 29 SEDs en Tumbes					0		0	0	0	0	0		
01-006-2015 Remodelación de redes y cambio de redes desnudas de BT en la U.N. Sullana-12 SEDs					15,013	4,496	0	15,013	0	0	11,397	75.91	75.91
01-008-2015 Cambio de estructuras precarias de BT en 06 UU.NN.					0		0	0	0	0	0		
01-009-2015 Remodelación de Redes MT, BT, SED y AP por precariedad y reforzamiento (GCNLPI)					0		0	0	0	0	0		
01-012-2015 Electrificación CP Sinchao Grande - El Tallán, Piura					0		0	0	0	0	0		
01-014-2015 Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI)					0		0	0	0	0	0		
01-016-2015 Instalación de dos transformadores de 15 MVA para las SETs Morropón y La Unión					0		0	0	0	0	0		
01-017-2015 Instalación de dos transformadores de 20 y 30 MVA para las SETs Zarumilla y Puerto Pizarro (inc. transformador)					2,962,748	277,425	1,387,545	2,962,748	1,039,333	0	4,436,003	149.73	149.73
01-034-2015 Adquisición de transformadores móviles para reserva del sistema eléctrico de ENOSA					2,098,389		0	2,098,389	1,035,668	0	2,111,652	100.63	100.63
01-036-2015 Nueva LST 60kV SET Piura Centro - SE Castilla					1,870,719	79,774	40,227	1,870,719	1,596,251	0	3,212,586	171.73	171.73
01-024-2015 Implem. bcos condensad SETs Chulu y Loma Larga (SET Chulu 1 MVAR-10 kV y 2 MVAR -22.9 kV SET Loma Larga 1 MVAR -22.9 kV)					197,251	196,951	300	197,251	0	0	301	.15	.15

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 4 de 5

Fecha Impr : 24/03/2021

Hora Impr : 6:49:24 PM

FECHA CIERRE : 25/03/2019

HORA CIERRE : 7:55:51 AM

FORMATO N. 7E

(C51550703-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-025-2015 Compensación Reactiva en BT para el ámbito de ENOSA					0		0	0	0	0	0		
01-026-2015 Levantamiento de Observaciones del Procedimiento 228 en Sullana					4,960	4,960	0	4,960	0	0	0	.00	.00
01-027-2015 Estudios Ppto 2015-2016, Distribución e Infraestructura					0		0	0	0	0	0		
01-028-2015 Estudios Ppto 2015-2016, Transmisión					0		0	0	0	0	0		
01-033-2015 Implement puntos de iluminación faltantes en zonas urbano rurales y rurales - II Etapa					136,008	5,000	39,435	136,008	93	0	135,914	99.93	99.93
01-003-2014 Ampliación de Redes de MT, BT y AP en la UN Sullana					0		0	0	0	0	0		
01-005-2014 Mejoramiento del Sistema Eléctrico Las Lomas					11,227	4,213	3,655	11,227	0	0	13,248	118.00	118.00
01-007-2014 Ampliación y Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica María Auxiliadora del Quiroz					43,817	18,720	8,200	43,817	0	0	25,097	57.28	57.28
01-009-2014 Ampliación de la SET Paita (60/23kV, 30MVA)					0		0	0	0	0	0		
01-019-2013 Remodelación de redes de distribución en las UU.NN. Piura y Sullana, departamento de Piura					3,931	3,931	0	3,931	0	0	0	.00	.00
01-004-2013 Estudios Ppto 2013-2014 de Nuevas Centrales Hidroeléctricas y Análisis de Cuenclas					0		0	0	0	0	0		
01-007-2013 Implementación de Bahías en 60 KV para las SET La Unión y Sechura					0		0	0	0	0	0		
01-003-2012 Remodelación de redes y cambio de redes desnudas 2012					0		0	0	0	0	0		
01-006-2012 Remodelación de redes de MT y BT por cambio de redes desnudas en la U.N. Sullana (12 SED)					0		0	0	0	0	0		
01-046-2012 Remodelación de redes de MT y BT en 06 UU.NN.-2012					0		0	0	0	0	0		
01-021-2012 Suministro y Montaje de celdas MT en SETs de 04 UU.NN.					0		0	0	0	0	0		
01-022-2012 Ampliación de la SET Sullana con un transformador 60/23/10kV- 35 MVA, bahías de AT y celdas de MT					5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	.00	.00
01-037-2012 Adquisición de Equipos y Herramientas para la Gerencia Técnica					0		0	0	0	0	0		
01-024-2010 Suministro y montaje de relés, reconectores y seccionadores de potencia en 06 UU.NN.					0		0	0	0	0	0		
01-027-2010 Renovación y repotenciación de equipos de maniobra, protección, control y comunicaciones del Sistema eléctrico					0		0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				4,488,855	2,998,270	452,181	1,884,898	2,998,270	67,542	0	2,454,028	81.85	81.85
01-013-2018. Actualización SAP				333,102	211,200	126,720	0	211,200	0	0	0	.00	.00
01-014-2018. Reingeniería Sistema Comercial NGC				0	6,650	6,650	0	6,650	0	0	0	.00	.00
01-015-2018. Sistema de Gestión Documental				524,088	6,237	6,237	0	6,237	0	0	0	.00	.00
01-016-2018. Consola Empresarial TIC				245,870	2,180	2,180	0	2,180	0	0	0	.00	.00

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 24/03/2021

Hora Impr : 6:49:24 PM

FECHA CIERRE : 25/03/2019

HORA CIERRE : 7:55:51 AM

FORMATO N. 7E

(C51550703-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-018-2018. Adquisición de camionetas (Compra Corporativa FONAFE)				475,597	0		0	0	0	0	0		
01-021-2018. Adquisición de terreno o inmueble para futura construcción de la sede de la Unidad de Negocio Sullana				0	13,800	13,800	0	13,800	0	0	0	.00	.00
01-015-2017. Construcción y Mejoram de las Oficinas Administrat y Almacenes de ENOSA (Chulucanas, Tambogrande, Paíta, Sullana				2,841,770	172,479	18,434	132,945	172,479	0	0	287,090	166.45	166.45
01-018-2015. GIS				0	7,448	3,724	0	7,448	0	0	0	.00	.00
01-019-2015. SCADA				68,428	1,678,378		1,673,684	1,678,378	7,963	0	1,688,014	100.57	100.57
01-020-2015. Software y Aplicaciones					508,137	115,616	9,928	508,137	26,830	0	349,707	68.82	68.82
01-021-2015. Infraestructura y Telecomunicaciones					291,235	121,041	5,746	291,235	32,744	0	62,183	21.35	21.35
01-037-2015. Adquisición de Vehículos Telescópicos para Alumbrado Público y con Aislamiento para trabajos con Tensión					0		0	0	0	0	0		
01-038-2015. Adquisición de brazo hidraulico para trabajos de hidrolavado con tensión					0		0	0	0	0	0		
01-039-2015. Rehabilitación de oficinas Administrat ENOSA (Local Principal, Gerencia Técnica, Almacen Central, Administr de Proyectos, Almacen Paíta)					100,526	37,779	62,595	100,526	5	0	67,034	66.68	66.68
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				15,397,412	13,171,215	1,721,234	1,103,495	13,171,215	1,462,734	0	7,651,235	58.09	58.09
01-032-2015. Mejoras en los Sistemas de Electrificación Rural - MEM				3,705,527	7,805	3,252	0	7,805	0	0	0	.00	.00
01-009-2016. Prevención por Fenómeno del Niño				384,375	230,092		114,565	230,092	12,887	0	309,262	134.41	134.41
01-077-2016. Nueva Línea de 60 KV Poechos-Las Lomas Quiroz				5,807,510	10,443,318	1,717,982	988,930	10,443,318	1,449,847	0	4,851,973	46.46	46.46
Préstamos entre Afiliadas				5,500,000	2,490,000		0	2,490,000	0	0	2,490,000	100.00	100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				81,280,660	74,300,000	9,707,425	13,012,687	74,300,000	11,679,606	0	78,874,656	106.16	106.16