

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 6

Fecha Impr : 24/03/2021

Hora Impr : 6:50:56 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2020

HORA CIERRE : 12:22:15 PM

FORMATO N. 7E

(C15221202-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				71,223,421	67,598,144	14,175,785	8,533,932	67,598,144	14,371,436	0	71,530,044	105.82	105.82
PROYECTOS DE INVERSION				68,769,393	66,621,920	14,175,785	8,448,047	66,621,920	14,296,507	0	70,405,629	105.68	105.68
Remodelación de Redes MT, BT, SED y AP por precariedad y reforzamiento (GCNLPI)	OTROS PI	0	1,500,000		815,074	0	0	815,074	634,609	0	1,324,683	162.52	162.52
Estudios Ppto 2019-2020,Distribuc e Infraestruct(Pre -Invers y Definit)	OTROS PI	0	2,020,282		2,612,244	0	0	2,612,244	2,300	0	2,614,544	100.09	100.09
Ampliación de redes eléctricas en MT y BT del AH Alas Peruanas - Castilla	PIP	0	260,000		255	0	0	255	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes de alumbrado público en la Unidad de Negocio Sullana, departamento de Piura	PIP	2461450	4,823,800		442,276	396,875	45,164	442,276	198,437	0	198,692	44.92	44.92
Ampliación de instalaciones de alumbrado publico en arterias de alto trafico en el departamento de Tumbes	PIP	0	1,498,400		8,893	0	0	8,893	0	0	45,401	510.53	510.53
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI)	OTROS PI	0	5,000,000		884,287	0	1,025	884,287	1,052,015	0	1,351,451	152.83	152.83
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UN Piura (GCNLPI)	OTROS PI	0	3,000,000		879,646	0	36,569	879,646	851,810	0	2,069,422	235.26	235.26
Estudios Ppto 2020-2021, Transmisión	OTROS PI	0	1,300,000		0	0	0	0	7,000	0	45,023		
Ampliación de Línea 60 kV Agro Aurora	PIP	0	4,935,100		0	0	0	0	0	0	0		
Nueva SET Catacaos 15 MVA	PIP	0	13,260,000		0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación SET Castilla con Transformador de 30 MVA	PIP	0	6,144,600		0	0	0	0	0	0	0		
Nueva Línea 60 kV Piura Oeste - Paita Industrial	PIP	0	11,050,000		0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de la SET El Arenal	PIP	0	3,898,700		0	0	0	0	0	0	0		
Compensación de 5 MVAr en SET Paita Industrial	PIP	2454883	1,291,000		0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público - Tecnología LED	PIP	0	10,000,000		402,690	0	0	402,690	0	0	402,690	100.00	100.00
Mejoram y ampliacion sistema distribución en mt y bt de 28 SED´s del AL 1303, en los distr Lobitos y Pariñas,	PIP	2456604	7,931,000		2,226,656	1,098,254	10,191	2,226,656	0	0	1,128,402	50.68	50.68
Mejoram y ampliacion sistema de distribución en mt y bt de 37 SED´s del AL 1304 en el distrito de Pariñas, prov Talara, dpto Piura	PIP	2456604	10,469,000		2,338,669	1,098,254	0	2,338,669	0	0	1,240,415	53.04	53.04
Mejoram y ampliacion sistema de distribución en mt y bt de 20 SED´s del AL 1056 en distr Máncora, prov Talara, dptode Piura	PIP	2455859	4,299,000		1,156,757	1,098,254	31,739	1,156,757	0	0	58,503	5.06	5.06
Mejor y ampliacion sist distrib mt y bt de 21 SED´s del Al 1302 en distr Pariñas y La Brea, prov Talara,dpto Piura	PIP	2455859	5,211,000		1,383,719	1,098,254	0	1,383,719	0	0	292,132	21.11	21.11
Mejor y amp del sist distrib mt y bt de 28 SED´s del AL 1301 en dist de Órganos y El Alto, provincia de Talara, dpto de Piura	PIP	2455859	8,290,000		1,505,486	1,098,254	0	1,505,486	0	0	415,152	27.58	27.58
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI)	OTROS PI	0	3,000,000		1,951,040	0	2,453	1,951,040	0	0	2,151,040	110.25	110.25
01-007-2018 Estudios: Generación (Pre - Inversión y Definitivos)	OTROS PI	0	1		0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de la SET Tumbes	PIP	2384054	12,800,000		984,266	984,266	0	984,266	3,937,062	0	4,243,940	431.18	431.18
Ampliación de SET Los Ejidos a 30 MVA	PIP	0	4,300,000		212,001	212,001	0	212,001	375,590	0	375,590	177.16	177.16

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 6

Fecha Impr : 24/03/2021

Hora Impr : 6:50:56 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2020

HORA CIERRE : 12:22:15 PM

FORMATO N. 7E

(C15221202-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
y Piura, departamento de Piura													
Ampliación de Redes de MT y BT para regularización de clientes atendidos con venta de energía en bloque - II Etapa	PIP	0	6,000,000		1,553,747	419,007	0	1,553,747	138,891	0	1,287,847	82.89	82.89
Estudios Ppto 2018-2019, Distribución e Infraestructura (Pre Inversion y Definitivos)	OTROS PI	0	3,000,000		53,917	0	0	53,917	0	0	27,512	51.03	51.03
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI)	OTROS PI	0	4,800,000		2,032,077	480,133	155,573	2,032,077	136,666	0	1,786,914	87.94	87.94
Ampl redes elect MT y BT en Urb El Jardín,Mariano Santos,Ramiro Priale, AAHH 26 de Enero-Jibito y C.P Cola de Alacrán ¿ Sullana	PIP	0	3,100,000		45,735	0	20,857	45,735	4,597	0	44,640	97.61	97.61
Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Electrificación de la Caleta La Islilla, Distrito y Provincia de Paita	PIP	0	2,500,000		2,061,375	320,000	0	2,061,375	166,226	0	2,116,955	102.70	102.70
Ampliación Servicio Eléctrico en Media Tensión del sector Oeste de la ciudad de Sullana, distrito y provincia de Sullana, dpto de Piura	PIP	0	1,900,000		350,093	29,030	172,763	350,093	22,641	0	317,287	90.63	90.63
Instal Tres Nvos Alim SET Castill(Desd Set Castill hast rell sanit-carret Chulucan y SET Unión(79N1 Y 79N2),prov Piur y Sechur,Piur	PIP	0	4,100,000		1,024,924	304,269	154,783	1,024,924	89,120	0	823,862	80.38	80.38
Ampliación redes en ámbito de ENOSA por Contribuciones Reembolsables	OTROS PI	0	15,000,000		5,909,927	0	435,357	5,909,927	0	0	8,729,419	147.71	147.71
01-008-2017 Transformador de reserva 60/23/10 kV, 30 MVA, ubicado en SET Piura Centro	OTROS PI	0	3,850,000		0	0	0	0	0	0	0		
Compensación en SET Paita	PIP	0	1,320,000		212,001	212,001	0	212,001	446,736	0	446,736	210.72	210.72
01-010-2017 Ampliación de SET Piura Centro	PIP	0	6,000,000		134,689	0	0	134,689	5,251	0	73,580	54.63	54.63
Estudios Ppto 2018-2019, Transmisión	OTROS PI	0	1,000,000		25	0	12	25	0	0	25	100.00	100.00
Construc SET Paita Industrial con un Transformador 60/23/10 kV 30 MVA, Bahías de Alta Tensión y Celdas de MT en 10 kV y 23 kV	PIP	0	16,520,000		2,844,597	784,886	180,685	2,844,597	1,443,267	0	3,957,581	139.13	139.13
Compensación en SET Zarumilla, Pto. Pizarro, Tumbes, Sullana y Castilla	PIP	0	6,930,000		636,004	636,004	0	636,004	1,392,691	0	1,392,691	218.98	218.98
Instalación de Condensadores y reguladores en redes de distribución de MT	OTROS PI	0	5,500,000		0	0	0	0	0	0	0		
01-032-2017 Compensación Reactiva de 60 kV en SET Paita, departamento de Piura	PIP	0	1,320,000		0	0	0	0	0	0	0		
Celda de Acople y Cascada en SE Coscomba	PIP	2442289	6,380,000		808,320	187,652	0	808,320	158,864	0	952,205	117.80	117.80
01-006-2017 Construcción de 12 Nuevos Alimentadores en Piura y Tumbes	PIP	0	12,500,000		1,991,581	629,613	222,136	1,991,581	123,048	0	1,576,768	79.17	79.17
Ampliación de Redes MT, BT, SED y AP por demanda en Piura (GCNLPI)	OTROS PI	0	4,000,000		162,559	0	20,857	162,559	0	0	0	.00	.00
Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI)	OTROS PI	0	4,000,000		129,958	66,316	21,011	129,958	36,914	0	36,914	28.40	28.40
01-004-2016 Estudios Ppto 2017, Distribución e Infraestructura	OTROS PI	0	1,500,000		0	0	0	0	0	0	0		
LT SEPO ¿ SET Grau y Nueva SET Grau I Etapa (Considera montaje de solo uno de los 2 transf.)	PIP	2447892	26,500,000		1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	.00	.00
Cambio de estructuras precarias de BT en 06 UU.NN., 2da Etapa	PIP	0	6,000,000		360,380	0	360,380	360,380	0	0	0	.00	.00
Modernización de contadores de energía en SET's de Electronoroeste S.A.	OTROS PI	0	6,730,000		91,974	0	90,090	91,974	0	0	452,354	491.83	491.83

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 24/03/2021

Hora Impr : 6:50:56 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2020

HORA CIERRE : 12:22:15 PM

FORMATO N. 7E

(C15221202-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
01-009-2020. Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPi)													
01-010-2020. Estudios Transmisión PIT 2021-2025	OTROS PI	0	2,500,000		0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				2,454,028	976,224	0	85,885	976,224	74,929	0	1,124,415	115.18	115.18
01-016-2019 Estudio para la Remodelación de Oficinas de ENOSA en la UN Piura	I.A.MG	0	535,000,000		0	0	0	0	0	0	0		
Actualización SAP	I.OPT	0	1,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Reingeniería Sistema Comercial NGC	I.OPT	0	6,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sistema de Gestión Documental	I.OPT	0	2,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Consola Empresarial TIC	I.OPT	0	218,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
01-018-2018 Adquisición de camionetas (Compra Corporativa FONAFE)	I.OPT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adquisición de terreno o inmueble para futura construcción de la sede de la Unidad de Negocio Sullana	I.OPT	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción y Mejoramiento de las Oficinas Administrativas y Almacenes de ENOSA (Chulucanas, Tambogrande, Paita, Sullana)	I.OPT	0	7,020,000	287,090	0	0	0	0	20,583	0	70,275		
GIS	I.OPT	0	938,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
SCADA	I.OPT	0	4,603,800	1,688,014	427,670	0	55,796	427,670	2,500	0	430,170	100.58	100.58
Software y Aplicaciones	I.OPT	0	3,250,000	349,707	378,546	0	8,308	378,546	50,744	0	418,882	110.66	110.66
Infraestructura y Telecomunicaciones	I.OPT	0	3,800,000	62,183	150,949	0	21,751	150,949	1,102	0	154,314	102.23	102.23
Rehabilitación Oficinas Administrat de ENOSA(Local Principal, Gerencia Técnica, Almacén Central, Administr de Proyectos, Almacén Paita)	I.REH	0	1,600,000	0	19,059	0	30	19,059	0	0	50,744	266.25	266.25
Actualización e Implementación de Software y Hadware para TIC, Licencias	I.OPT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30		
Mejoramiento y Ampliación de Equipamiento, Herramientas y activos de ENOSA	I.OPT	0	1	67,034	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento del Sistema de Protección y Comunicaciones en las UUNN de ENOSA	I.OPT	0	1		0	0	0	0	0	0	0		
01-013-2020. Vehículos Eléctricos	I.OPT	0	1		0	0	0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				7,651,235	16,842,585	4,721,993	1,041,334	16,842,585	1,623,293	0	13,773,774	81.78	81.78
01-009-2016 Prevención por Fenómeno del Niño													
Nueva Línea de 60 KV Poechos-Las Lomas Quiroz		2300041	43,000,000	4,851,973	16,842,585	4,721,993	1,041,334	16,842,585	1,623,293	0	13,773,774	81.78	81.78
Préstamos entre Afiliadas		0	1	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				78,874,656	84,440,729	18,897,778	9,575,266	84,440,729	15,994,729	0	85,303,818	101.02	101.02