

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		53,456,121	54,868,999	5,577,020		38,873,565	1,273,398	0	18,250,847	46.95	33.26
PROYECTOS DE INVERSION		53,456,121	54,868,999	5,577,020		38,873,565	1,273,398	0	18,250,847	46.95	33.26
Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN	0	0	4,147,996	1,000,000		2,204,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador PO-201.	0	0	725,820	100,000		335,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos.	0	0	1,700,000	374,000		918,000	0	0	0	.00	.00
Enlace entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Huanambal - Tablazos)	0	0	525,000	100,000		260,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33 EN34	0	0	408,320	90,000		210,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN42 - EN48 - EN53 - EN59 - EN71	0	0	495,000	108,900		267,300	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Redes de Distribución del Alimentador PO-202.	0	0	1,150,000	280,000		610,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU.NN. Chiclayo	0	0	435,000	100,000		240,000	0	0	340	.14	.08
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales	0	0	2,901,098	550,000		1,650,000	5,012	0	11,737	.71	.40
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo	0	0	1,165,000	225,000		775,000	0	0	130,301	16.81	11.18
Electrificación Cargas Productivas de Micro y Medianas Empresas - Caleras, Hualgayoc, Bambamarca	0	0	150,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Central Hidroeléctrica Guineamayo: Tableros y regulador de velocidad para las turbinas antiguas	0	0	400,000	0		0	0	0	0	.00	.00
LT 60 KV, Chiclayo Sur - Chiclayo Centro.	0	0	1,060,000	220,000		520,000	0	0	0	.00	.00
Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA; incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas	0	0	2,000,000	320,000		890,000	0	0	0	.00	.00
Celda de Compensación 10 KV con banco de condensadores 3 MVAR en la Subestación Nueva Motupe, para garantizar la calidad de producto	0	0	353,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Actualización SAP	0	0	200,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Reingeniería Sistema Comercial NGC	0	0	200,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Sistema de Gestion Documental	0	0	300,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Consola empresarial TIC	0	0	65,340	0		0	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía	0	0	150,000	33,000		81,000	0	0	0	.00	.00
Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución	0	0	500,000	0		0	0	0	0	.00	.00
Revisión y verificación de los sistemas de medición en baja y media tensión de los clientes mayores de la UU.NN. Chiclayo y Sucursales	0	0	150,000	33,000		81,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque, Alimentador MT LS-101	0	0	1,290,000	230,000		580,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Amt LAM102 - Ciudad de Lambayeque Radial Salida Pampa Grande Enlace MT	0	0	610,000	140,000		330,000	0	0	0	.00	.00
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)	0	0	1,500,000	0		0	0	0	0		.00
Remodelación, ampliación de locales de atención al Cliente y Otros	0	0	600,000	0		0	0	0	0		.00
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2018	0	0	700,000	100,000		380,000	94,270	0	414,254	109.01	59.18
Consultoría fijación tarifaria - Estudio de caracterización de la carga - Estudio de factor de coincidencia en horas punta	0	0	450,000	120,000		220,000	0	0	0	.00	.00
Elaboración de Estudios para cumplimiento del PMI 2018-2020	0	0	400,000	100,000		220,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de Activos Fijos 2018	0	0	150,000	0		0	0	0	43,921		29.28
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	0	0	1,380,000	300,000		750,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores	0	0	800,000	120,000		400,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223	0	0	100,000	50,000		50,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-244: Tramo SECHNOR A.H. San Judas Tadeo	0	0	800,000	180,000		430,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote	0	0	700,000	154,000		378,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN21 EN39 EN69	0	0	246,000	54,120		132,840	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 15 SEDS: 08 en Chiclayo, 01 en Santa Rosa, 01 Mocupe, 01 en Lambayeque, 02 Morrope y 0	0	2,139,402	2,000,000	0		2,000,000	173,008	0	2,436,784	121.84	121.84
Estudios de Mejoramiento de Redes MT y BT en las UU.NN. Chiclayo, Cajamarca Centro y Sucursales - 2017	0	0	300,000	0		300,000	0	0	0	.00	.00
Implementación de salidas de media tensión para alimentadores de la SET Nueva Motupe.	0	0	1,100,000	0		1,100,000	19,300	0	240,163	21.83	21.83
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Sucursales 2017	0	5,392,107	2,800,000	0		2,800,000	28,442	0	1,598,134	57.08	57.08
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Chiclayo 2017	0	2,315,589	800,000	0		800,000	85,513	0	994,316	124.29	124.29
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales	0	0	1,500,000	0		1,500,000	23,000	0	211,776	14.12	14.12
Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Patic ubicada en el distrito de Querocotillo.	0	0	800,000	0		800,000	0	0	0	.00	.00
Reemplazo de Equipos en Subestaciones de Potencia	0	0	825,000	0		825,000	0	0	0	.00	.00
Estudio LT 60 kV Chiclayo Sur - Chiclayo Centro - 8.6 Km y SET Chiclayo Centro 60/23/10 kV 30 MVA; inc 01 Celda Línea, Celdas de Transformador conexas	0	50,255	580,000	0		580,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET.	0	65,802	800,000	0		800,000	23,000	0	1,014,628	126.83	126.83
Innovación de tecnologías de la información y comunicaciones 2017	0	659,148	300,000	0		300,000	0	0	137,076	45.69	45.69
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214	0	24,005	200,000	0		200,000	0	0	0	.00	.00
Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238	0	0	180,000	0		180,000	0	0	0	.00	.00
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246	0	0	250,000	0		250,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de la Confiabilidad del alimentador MT C-214	0	0	250,000	0		250,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias Distribución Eléctrica cumplimiento de la res. OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Chiclayo 2017	0	0	760,000	120,000		760,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias Distribución Eléctrica cumplimiento de la res. OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Sucursales 2017	0	0	950,000	150,000		950,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias Distribución Eléctrica cumplimiento de la res. OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Cajamarca centro 2017	0	0	1,270,000	225,000		1,270,000	0	0	0	.00	.00
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.	0	0	180,000	0		180,000	38,376	0	116,851	64.92	64.92
Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chiclayo Oeste	0	0	120,000	0		120,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento RP y RS 16 SED: 04 J.L. Ortiz, 02 La Victoria, 07 Chiclayo, 02 Monsefú y 01 Reque, Prov de Chiclayo, Dpto Lambayeque	344412	3,534,607	250,000	0		250,000	8,906	0	84,138	33.66	33.66
Mejoramiento RP y RS 16 SED: 03 Mochumí, 06 Túcume, 02 Jayanca, 01 Pacora, 02 Mórope, 01 Illimo y 01 Lambayeque, Prov y Dpto Lambayeque	344596	5,068,550	1,200,000	0		1,200,000	48,403	0	612,648	51.05	51.05
Mejoramiento RP y RS 14 SED: 04 en lambayeque, 06 en Motupe y 04 en oimos, Prov y Dpto Lambayeque	344614	3,775,240	300,000	0		300,000	20	0	166,588	55.53	55.53
Mejor. 19 SED: 4Llama, 2Niepos, 1Catache, 1Chongoyape, 4 Lagunas, 2Oyotún y 5Zaña, prov. Chot, San Mig, Sta Cruz y chiclayo, Dptos Cajam y lamb	344639	5,016,514	800,000	0		800,000	0	0	356,169	44.52	44.52
Mejor RP y RS 19 SED: 03LAJ, 08 STACRU, 02CHOT, 02 CUT, 01SANAN, 01SANLU LUC, 01YATBAJ Y 01YATALT, PROV CHOTA, CUTERVO Y STA CRUZ	344617	5,182,483	400,000	0		400,000	13,940	0	247,159	61.79	61.79
Construcción de la C.H. Chongoyape I	0	68,580	100,000	0		100,000	0	0	0	.00	.00
Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires	0	12,854	240,000	0		240,000	0	0	0	.00	.00
Estudios para el Cumplimiento del Programa de Inversiones de Transmisión (PIT 2017-2021)	0	32,935	350,000	0		350,000	7,350	0	7,350	2.10	2.10
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	0	558,410	200,000	0		200,000	28,000	0	693,121	346.56	346.56
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016	0	3,310,058	800,000	0		800,000	71,160	0	1,378,686	172.34	172.34
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016	0	5,311,747	1,200,000	0		1,200,000	230,520	0	4,051,109	337.59	337.59

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	0	0	2,102,425	0		2,102,425	0	0	0	.00	.00
Ampliación SE Pomalca	0	1,950,434	300,000	0		300,000	51,566	0	822,326	274.11	274.11
Implementación sistema SCADA	0	986,469	250,000	0		250,000	0	0	371,100	148.44	148.44
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	230,947	47,500	0		47,500	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	423,076	87,500	0		87,500	0	0	87,492	99.99	99.99
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía	0	134,197	82,500	0		82,500	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	265,129	62,500	0		62,500	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	169,689	32,500	0		32,500	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	99,980	32,500	0		32,500	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	25,605	27,500	0		27,500	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	150,154	19,000	0		19,000	0	0	20,406	107.40	107.40
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guinearmayo	0	107,859	62,500	0		62,500	0	0	0	.00	.00
LT 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD): 38 km e implem equipos SE Mot celd salida y llegada de subestaciones	0	2,197,525	200,000	0		200,000	0	0	6,000	3.00	3.00
LT 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km e implem equipos SE La Viña, celd salida y llegada de subestaciones.	0	2,608,907	200,000	0		200,000	0	0	164	.08	.08
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	26,530	250,000	0		250,000	0	0	0	.00	.00
LT 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD): 32 km e implem celd salida y llegada de las subestaciones.	0	1,561,334	400,000	0		400,000	323,612	0	1,996,110	499.03	499.03
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			0			0		0	0		
INVERSION FINANCIERA			0			0		0	0		
OTROS		1,221,867	6,800,000	450,000		5,300,000	0	0	1,789,522	33.76	26.32
Afianzamiento del Suministro a los Sistemas Eléctricos Rurales de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, departamento de Cajamarca		1,221,867	3,460,000	250,000		2,700,000	0	0	1,789,522	66.28	51.72
Confianza, seguridad y calidad con suministro y montaje de equipos de protección		0	3,340,000	200,000		2,600,000	0	0	0	.00	.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		54,677,988	61,668,999	6,027,020		44,173,565	1,273,398	0	20,040,369	45.37	32.50