

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				27,228,529	22,638,357	635,408	1,884,305	4,087,795	635,397	1,879,807	4,049,787	99.07	17.89
PROYECTOS DE INVERSION				24,047,542	14,389,488	213,598	801,889	1,678,816	521,582	1,730,608	3,557,635	211.91	24.72
Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnología LED	OTROS PI	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	66,372		
Adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE y NTCSE, equipos de protección y maniobra	OTROS PI	0	2,260,000	212,546	0	0	0	0	0	0	47,840		
Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019	OTROS PI	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	154,431	234,169		
Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN , correspondiente a 32 SED	PIP	2411824	11,901,000	372,607	496,769	87,476	219,373	385,817	87,476	219,373	385,817	100.00	77.67
Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador PO-201.	OTROS PI	0	955,000	0	74,888	0	6,808	6,808	0	6,808	6,808	100.00	9.09
Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos	OTROS PI	0	3,577,000	0	93,563	9,771	16,285	16,285	9,771	16,285	16,285	100.00	17.41
Enlace entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Huanambal - Tablazos)	OTROS PI	2458002	2,617,114	75,021	17,908	0	0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33¿EN34	OTROS PI	2411867	2,200,000	10,063	38,496	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649	8,649	100.00	22.47
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN42 - EN48 - EN53 - EN59 - EN71	OTROS PI	0	1,421,000	0	49,170	0	0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU.NN. Chiclayo	OTROS PI	0	3,050,000	209,238	3,644	3,644	3,644	3,644	3,644	3,644	3,644	100.00	100.00
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales	OTROS PI	0	12,600,000	3,769,217	0	0	0	0	157,801	423,970	1,145,548		
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo	OTROS PI	0	7,200,000	1,685,738	0	0	0	0	77,347	271,697	422,267		
Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA, incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas	OTROS PI	0	15,190,000	231,451	4,145,994	6,590	12,763	75,105	6,590	12,762	75,104	100.00	1.81
Celda de Compensación 10 KV con banco de condensadores 3 MVAR en la Subestación Nueva Motupe, para garantizar la calidad de producto	OTROS PI	0	815,000	710,998	891,341	6,590	12,763	16,728	6,590	12,763	16,728	100.00	1.88
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	OTROS PI	0	6,000,000	217,168	0	0	0	0	67,632	91,789	91,789		
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores	OTROS PI	0	4,400,000	0	119,906	10,562	22,372	40,766	10,562	22,372	40,766	100.00	34.00
Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223	OTROS PI	0	2,726,000	0	51,270	0	0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote	OTROS PI	2411863	4,010,000	0	8,076	0	0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN21 ¿ EN39 ¿ EN69				14,795	0		0	0	0	0	0		
Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía	OTROS PI	0	1,134,000	0	47,638	0	6,805	6,805	0	6,805	6,805	100.00	14.28





RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Trabajo e ISO 37001													
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.	OTROS NL	0	300,000	116,900	74,992	10,246	21,746	44,746	10,246	21,746	44,746	100.00	59.67
Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chiclayo Oeste				384,549	0		0	0	0	0	89,531		
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	OTROS NL	0	2,500,560	0	900,000	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición de Activos Fijos 2020	OTROS NL	0	1,500,000		178,866	0	0	0	0	0	0		.00
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2020	OTROS NL	0	2,000,000		80,000	0	0	0	0	0	0		.00
Otros Proyectos Nuevos 2022 - 2023					0		0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				6,655,781	16,223,313	0	0	0	11	4,496	38,006		.23
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca				54,233	0		0	0	0	485	485		
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca				0	0		0	0	11	11	11		
Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque				155,876	0		0	0	0	0	34		
Ampliación de Redes en Media y Baja Tensión para la Ampliación del Caserío Trapiche Bronce, del distrito de Pacora - Lambayeque				341,046	0		0	0	0	0	1,100		
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca				530,743	0		0	0	0	4,000	15,382		
Confiabilidad, seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión, reconectores, modem de comunicación				5,573,883	0		0	0	0	0	20,994		
Dividendos		0	1,000,000		0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>				<b>33,884,310</b>	<b>38,861,670</b>	<b>635,408</b>	<b>1,884,305</b>	<b>4,087,795</b>	<b>635,408</b>	<b>1,884,303</b>	<b>4,087,793</b>	<b>100.00</b>	<b>10.52</b>