

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
clientes mayores de la UU.NN. Chiclayo y Sucursales														
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)	OTROS PI	0	26,598,000	68,561	0	0	0	0	5,486	32,056	226,725			
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque, Alimentador MT LS-101	OTROS PI	0	5,347,365	0	0	0	0	0	0	0	391			
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: AMT LAM102 - Lambayeque, Radial Salida a Pampa Grande con enlace de los AMT CAR-201 y CAR-202	OTROS PI	0	5,112,829	0	0	0	0	0	0	0	26,975			
Implementación de salidas de media tension para alimentadores de la SET Nueva Motupe.	OTROS PI	0	2,500,000	243,120	76,572	0	31,564	76,572	6,368	20,865	80,433	105.04	105.04	
Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Paltic ubicada en el distrito de Quercocotillo.	OTROS PI	0	2,722,000	27,627	66,641	0	14,876	66,641	5,356	15,910	68,205	102.35	102.35	
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET	OTROS PI	0	2,500,000	291,149	616,094	308,047	616,094	616,094	25,000	25,000	25,000	4.06	4.06	
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214	PIP	2440683	870,000	13,872	667,324	106,161	293,545	667,324	89,987	489,010	794,475	119.05	119.05	
Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238	PIP	2445245	759,000	13,654	548,816	50,000	194,577	548,816	24,767	296,959	611,902	111.49	111.49	
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246.	PIP	2445437	850,000	13,396	578,116	89,638	246,329	578,116	73,482	452,986	822,975	142.35	142.35	
Mejoramiento de Redes de Distrib. Primarias y Secundarias de 16 SED: 3 Mochumi, 6 Túcume, 2 Jayanca, 1 Pacora, 2 Mórrope, 1 Íllimo y 1 Lamb.	PIP	2305876	6,700,000	467,051	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	OTROS PI	0	950,000	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	OTROS PI	0	1,750,000	25,085	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguia	OTROS PI	0	1,650,000	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	OTROS PI	0	1,250,000	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	OTROS PI	0	650,000	0	21,996	20,000	20,000	21,996	0	0	1,996	9.07	9.07	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	OTROS PI	0	650,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	OTROS PI	0	550,000	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	OTROS PI	0	380,000	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	.00	.00	
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	OTROS PI	0	1,250,000	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	.00	.00	
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	OTROS PI	0	3,361,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	.00	.00	
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca	PIP	2209710	21,759,329		126,489	0	124,420	126,489	17,449	17,449	61,363	48.51	48.51	
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca	PIP	2277313	29,168,174		2,100,496	250,000	1,150,000	2,100,496	2,937,674	3,031,828	3,031,839	144.34	144.34	
Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, departamento de	PIP	2328626	423,611		199,249	0	199,215	199,249	0	0	34	.02	.02	

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Lambayeque													
Ampliación de Redes en Media y Baja Tensión para la Ampliación del Caserío Trapiche Bronce, del distrito de Paocora - Lambayeque	PIP	2250410	500,699		6,100	0	5,000	6,100	0	0	1,100	18.03	18.03
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca	PIP	2273141	15,799,816		652,084	195,461	555,461	652,084	0	1,467,808	1,488,531	228.27	228.27
Confiabilidad, seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión, reconectores, modem de comunicación	PIP	0	16,079,522		140,994	100,000	120,000	140,994	0	20,724	41,718	29.59	29.59
Mejoramiento del local de atención al cliente de Electronorte Sede Chiclayo distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	OTROS PI	0	423,600		48,963	0	13,884	48,963	19,083	19,083	81,954	167.38	167.38
Mejoramiento del Local Antiguo - Sede Ensa Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque	OTROS PI	0	1,104,600		4,830	0	0	4,830	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento mediante la remodelación del local de Electronorte - Sede Santa Cruz Distrito de Santa Cruz - Provincia de Santa Cruz - Departamento de C	OTROS PI	0	260,680		84,555	0	26,575	84,555	0	0	0	.00	.00
Creación del Local de Electronorte Sede Chota - UU, NN, Cajamarca Centro Distrito de Chota - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca	OTROS PI	0	978,000		4,830	0	0	4,830	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Local Central de La UU, NN, Sucursales Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque	OTROS PI	0	3,258,600		4,830	0	0	4,830	0	0	0	.00	.00
Creación del Local de Electronorte Sede Illimo - UU, NN, Sucursales Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque	OTROS PI	0	398,000		4,830	0	0	4,830	0	0	0	.00	.00
Remodelación y Ampliación de las Oficinas Administrativas del Local de Saenz Peña	OTROS PI	0	313,725		4,832	0	0	4,832	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-216: Radial San Juan de Gallito Radial 1ro de Mayo Radial Las Pampas y Radial Huaca Blanca distrito de Chiclayo - provi	PIP	0	1,833,996		13,558	13,558	13,558	13,558	0	0	0	.00	.00
Reposición de equipos en la SET Cayalti mediante el cambio de mecanismos mecánicos a eléctricos de los seccionadores cambio de Reles de Transformación	OTROS PI	0	1,067,797		20,339	20,339	20,339	20,339	0	0	0	.00	.00
Optimización de la capacidad de Transformación y celdas de Línea en la SET Lambayeque Sur,	PIP	0	6,759,947		22,881	22,881	22,881	22,881	0	0	0	.00	.00
Creación de salidas de media tensión para alimentadores Chiclayo Sur distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	PIP	0	980,392		25,751	25,751	25,751	25,751	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de la Central Hidroeléctrica Guineamayo Distrito de Querocotillo - Provincia de Cutervo - Departamento de Cajamarca	OTROS PI	0	3,400,000		38,984	0	19,492	38,984	0	0	0	.00	.00
Ampliacion de la Central Hidroelectrica Chiriconga	OTROS PI	0	28,559,322		12,670	0	0	12,670	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del tramo La Succha - Santa Lucia del alimentador OCC204 de la subestación Olmos Occidente distrito de Olmos - provincia de Lambayeque -	PIP	0	1,325,234		34,082	0	0	34,082	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Mejoramiento del tramo La Succha - Santa Lucia del alimentador OCC204 de la subestación Olmos Occidente distrito de Olmos - provincia de Lambayeque -														
Mejoramiento de líneas primarias del Alimentador TUM 202 de la SET Tumán tramo Tumán - Pátapo - Pucallá distrito de Tumán - provincia de Chiclayo - dep	PIP	0	1,381,553		45,208	0	22,604	45,208	0	0	0	.00	.00	
Ampliación SET Pomalca 15 Mva 60/229/10 Kv	PIP	0	5,000,000		100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	.00	.00	
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	PIP	0	1,570,000		129,090	49,090	129,090	129,090	0	0	0	.00	.00	
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo	PIP	0	18,000,000		128,840	58,840	128,840	128,840	0	0	0	.00	.00	
Adquisición de Banco de Condensadores de Media Tensión para la Subestación Nueva Motupe para garantizar la calidad del producto	OTROS PI	0	489,594		578,322	278,322	578,322	578,322	0	0	0	.00	.00	
Reparación de cerco de Ladrillo/Concreto en la Subestación Chiclayo ¿ Oeste distrito de Chiclayo provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque	PIP	2427659	496,827		152,590	0	0	152,590	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento de las radiales salida Tocmoche y salida Catache del alimentador CAR-202 de la Subestación Carhuaquero distrito de Llama - provincia de C	PIP	0	6,004,808		36,630	0	12,210	36,630	14,575	124,646	201,283	549.50	549.50	
Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de 09 Seds: 07 en Bambamarca y 02 en Tacabamba del AMT COR-201 distrito de Hualgayoc	PIP	2485697	1,926,851		88,328	48,772	48,772	88,328	0	0	0	.00	.00	
Electrificación del Sector San Julián y Sector Sandoval del distrito de Motupe-provincia de Lambayeque departamento de Lambayeque	PIP	0	355,932		15,720	0	5,240	15,720	0	0	0	.00	.00	
Ampliación y Mejoramiento del sistema eléctrico rural para las localidades de Conga Blanca Cañafisto Bajo San Pedro de Cuyumalca y C.P. Cuyumalca ¿ pr	PIP	0	3,500,000		45,093	0	15,031	45,093	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento y ampliación de líneas primarias en 10 -22.90 KV para atención de nuevos servicios agroindustriales en CP Milagro de Dios del distrito de	PIP	0	2,542,373		61,401	24,561	36,840	61,401	0	0	0	.00	.00	
Ampliación de Redes Primarias y Secundarias de 10 centros poblados Grupo 1 en las UU,NN de Chiclayo y Sucursales	PIP	0	4,661,017		60,493	24,197	36,296	60,493	0	0	0	.00	.00	
Ampliación de redes de distribución MT y BT y usos productivos para 07 caseríos de Olmos distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de	PIP	0	5,508,475		19,556	19,556	19,556	19,556	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 15 SEDS: 08 en Chiclayo 01 en Santa Rosa 01 Mocupe 01 en Lambayeque 02 Morrope y 02 en	PIP	0	6,500,000		151,008	0	151,008	151,008	0	0	0	.00	.00	
Creación de salidas de media tensión para alimentadores Lambayeque Sur distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque	PIP	0	705,882		16,289	16,289	16,289	16,289	0	0	0	.00	.00	
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				3,180,987	8,248,869	823,815	4,923,815	8,248,869	73,900	888,326	2,156,892	26.15	26.15	
Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones	OTROS NL	0	400,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	13,186	13,186	13,186	43.95	43.95	

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Adquisición de Activos Fijos 2019	OTROS NL	0	1,200,000	0	82,684	0	0	82,684	0	18,476	141,151	170.71	170.71
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2019	OTROS NL	0	2,500,000	1,073,667	58,696	0	0	58,696	55,263	120,193	908,753	1548.24	1548.24
Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	OTROS NL	0	250,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	.00	.00
Actualización SAP	OTROS NL	0	1,056,000	124,343	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	.00	.00
Sistema de Gestion Documental	OTROS NL	0	2,079,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	.00	.00
Reingeniería Sistema Comercial NGC	OTROS NL	0	217,800	0	253,815	253,815	253,815	253,815	5,451	22,318	304,165	119.84	119.84
Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S.A.	OTROS NL	0	558,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0	59,716	59,716	199.05	199.05
Consultorías fijación tarifaria - Estudio caracterización carga - Estudio factor de coincidencia HP,	OTROS NL	0	700,000	102,225	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	.00	.00
Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 37001	OTROS NL	0	500,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	.00	.00
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.	OTROS NL	0	300,000	116,900	74,992	20,000	20,000	74,992	0	28,680	104,164	138.90	138.90
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	OTROS NL	0	2,500,560	0	900,000	0	900,000	900,000	0	625,757	625,757	69.53	69.53
Adquisición de Activos Fijos 2020	OTROS NL	0	1,500,000	0	178,866	50,000	150,000	178,866	0	0	0	.00	.00
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2020	OTROS NL	0	2,000,000	0	80,000	20,000	60,000	80,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE y NTCSE, equipos de protección y maniobra	I.OPT	0	2,260,000	0	97,840	0	0	97,840	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	I.OPT	0	6,000,000	0	227,856	10,000	30,000	227,856	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019	OTROS NL	0	3,000,000	0	266,634	0	0	266,634	0	0	0	.00	.00
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales	I.REH	0	12,600,000	0	1,978,132	100,000	410,000	1,978,132	0	0	0	.00	.00
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo	I.REH	0	7,200,000	0	891,737	60,000	240,000	891,737	0	0	0	.00	.00
Revisión y verificación de los sistemas de medición en baja y media tensión de los clientes mayores de la UU.NN. Chiclayo y Sucursales	OTROS NL	0	294,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	.00	.00
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)	I.OPT	0	26,598,000	0	2,511,958	0	2,500,000	2,511,958	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: AMT LAM102 - Lambayeque, Radial Salida a Pampa Grande con enlace de los AMT CAR-201 y CAR-202	OTROS NL	0	5,112,829	0	27,366	0	0	27,366	0	0	0	.00	.00
Consola empresarial TIC	OTROS NL	0	217,800	0	288,293	30,000	30,000	288,293	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD,) en la UUNN Chiclayo 2016	OTROS NL	0	5,000,000	0	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD,) en la UUNN Sucursales 2016	OTROS NL	0	11,000,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD,) en la UUNN Sucursales 2016													
INVERSION FINANCIERA				0	0			0	0			0	0
OTROS				6,655,781	16,223,313	0	0	16,223,313	0	0	16,223,313	100.00	100.00
Dividendos		0	1,000,000		0	0	0	0	0	0	0		
DIVIDENDOS		0	16,223,314		16,223,313	0	0	16,223,313	0	0	16,223,313	100.00	100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				33,884,310	38,861,670	7,119,518	14,555,625	38,861,670	4,146,981	8,788,068	32,128,936	82.68	82.68