

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				15,905,623	23,465,142	680,352	3,768,162	23,465,142	3,665,502	8,870,488	28,815,126	122.80	122.80
PROYECTOS DE INVERSION				13,748,731	12,106,143	587,508	1,563,584	12,106,143	2,112,232	5,031,278	16,564,347	136.83	136.83
Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnología LED	OTROS PI	0	6,000,000	66,372	72,248	0	0	72,248	30,963	30,963	103,211	142.86	142.86
Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN , correspondiente a 32 SED	PIP	2411824	10,481,857	982,633	170,105	5,000	5,000	170,105	0	0	165,105	97.06	97.06
Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador PO-201.	PIP	0	955,000	9,231	66,272	5,000	5,000	66,272	0	0	61,272	92.46	92.46
Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos	PIP	0	3,031,356	28,422	19,542	0	19,542	19,542	0	19,542	19,542	100.00	100.00
Enlace entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Huanambal - Tablazos)	OTROS PI	2458002	1,381,263	31,076	331,280	7,066	15,429	331,280	49,686	98,049	438,900	132.49	132.49
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33¿EN34	PIP	2411867	890,122	88,762	20,638	5,000	5,000	20,638	0	0	15,638	75.77	75.77
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU.NN. Chiclayo	OTROS PI	0	2,584,746	36,881	0	0	0	0	0	0	0		
Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA, incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas	PIP	0	15,190,000	177,103	807,809	8,570	49,654	807,809	121,028	222,112	1,010,267	125.06	125.06
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	PIP	0	6,000,000	624,796	529,769	0	6,891	529,769	447,454	767,345	1,590,733	300.27	300.27
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores	PIP	0	3,728,814	132,838	11,559	0	11,559	11,559	0	26,559	26,559	229.77	229.77
Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223	PIP	0	2,310,169	11,331	43,690	0	0	43,690	0	0	43,690	100.00	100.00
Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote	PIP	2411863	4,010,000	6,840	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía	PIP	0	961,017	19,436	0	0	0	0	0	0	0		
Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución	OTROS PI	0	7,267,000	457,068	24,869	0	0	24,869	0	0	24,869	100.00	100.00
Mejoramiento de RP y RS de 15 SEDS: 08 Chiclayo, 01 Sta Rosa, 01 Mocupe, 01 Lambayeque, 02 Morrope y 02 Bambamarca	PIP	0	6,500,000	324,437	324,437	0	0	324,437	0	0	324,437	100.00	100.00
Implementación de salidas de media tensión para alimentadores de la SET Nueva Motupe.	OTROS PI	0	2,500,000	80,433	270,135	0	6,604	270,135	67,333	103,937	382,468	141.58	141.58
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales	PIP	0	5,508,475	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Paltic ubicada en el distrito de Queroocotillo.	PIP	0	2,531,562	68,205	69,068	0	0	69,068	0	0	69,068	100.00	100.00
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET	OTROS PI	0	2,500,000	25,000	736,134	0	0	736,134	0	0	736,134	100.00	100.00
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214	PIP	2440683	1,006,765	794,475	393,817	0	30,547	393,817	324,842	355,389	718,659	182.49	182.49
Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238	PIP	2445245	759,000	611,902	4,937	0	0	4,937	70,480	70,480	75,417	1527.59	1527.59

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246.	PIP	2445437	595,728	822,975	98,600	0	33,535	98,600	0	33,535	98,600	100.00	100.00
Mejoramiento de Redes de Distrib. Primarias y Secundarias de 16 SED: 3 Mochumi, 6 Túcume, 2 Jayanca, 1 Pacora, 2 Mórrope, 1 Illimo y 1 Lamb.	PIP	0	6,502,011	0	19,093	0	19,093	19,093	0	19,093	19,093	100.00	100.00
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	OTROS PI	0	1,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00
Ampliación SE Pomalca	OTROS PI	0	5,000,000	0	55,744	0	0	55,744	0	0	55,744	100.00	100.00
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	OTROS PI	0	950,000	0	28,019	0	22,757	28,019	0	22,757	28,019	100.00	100.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	OTROS PI	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	OTROS PI	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00
LT 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD): 38 km aprox.	OTROS PI	0	20,000,000	0	38,080	13,292	13,292	38,080	0	0	24,788	65.09	65.09
LT60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km aprox.	OTROS PI	0	28,000,000	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
LT 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD): 32 km aprox.	OTROS PI	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00
Banco Capacitivo 23Kv 3 Mvar Para SET Illimo	OTROS PI	0	439,125	0	72,919	10,363	10,363	72,919	0	0	62,556	85.79	85.79
Mejoramiento del Alimentador C-216: Radial San Juan de Gallito Radial 1ro de Mayo Radial Las Pampas y Radial Huaca Blanca distrito de Chiclayo	PIP	0	1,833,996	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00
Reposición de equipos en la SET Cayalti mediante el cambio de mecanismos mecánicos a eléctricos de los seccionadores cambio de Reles de Transformación	OTROS PI	0	1,067,797	0	3,386	0	3,386	3,386	0	18,386	18,386	543.00	543.00
Optimización de la capacidad de Transformación y celdas de Línea en la SET Lambayeque Sur,	OTROS PI	0	6,759,947	0	84,100	0	3,859	84,100	8,857	12,716	92,957	110.53	110.53
Ampliación de capacidad de la SET Chiclayo Norte	PIP	0	6,010,758	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00
Creación de salidas de media tensión para alimentadores Chiclayo Sur distrito de Chiclayo	PIP	0	2,118,644	0	8,438	0	0	8,438	0	0	8,438	100.00	100.00
Mejoramiento de la Central Hidroeléctrica Guineamayo Distrito de Querocotillo - Provincia de Cutervo	PIP	0	3,400,000	0	14,500	0	14,500	14,500	0	14,500	14,500	100.00	100.00
Mejoramiento del tramo La Succha - Santa Lucia del alimentador OCC204 de la subestación Olmos Occidente distrito de Olmos	PIP	0	1,325,234	0	2,479	0	0	2,479	0	0	2,479	100.00	100.00
Mejoramiento de líneas primarias del Alimentador TUM 202 de la SET Tumán tramo Tumán - Pátapo - Pucalá distrito de Tumán	PIP	0	1,381,553	0	4,131	0	0	4,131	0	0	4,131	100.00	100.00
Mejoramiento mediante la remodelación del local de Electronorte - Sede Santa Cruz Distrito de Santa Cruz	PIP	0	260,680	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00
Creación del Local de Electronorte Sede Illimo - UU, NN, Sucursales Distrito de Illimo	PIP	0	398,000	0	26,725	0	0	26,725	2,370	2,370	29,095	108.87	108.87
Remodelación y Ampliación de las Oficinas Administrativas del Local de Saenz Peña	PIP	0	677,966	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00
Muro de Contención de la SET Chota-UUNN Cajamarca Centro ¿ distrito y provincia de	OTROS PI	2473044	1,264,241	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Chota														
Mejoramiento de las radiales salida Tocmoche y salida Catache del alimentador CAR-202 de la Subestación Carhuaquero distrito de Llama	PIP	0	6,004,808		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de 09 Seds: 07 en Bambamarca y 02 en Tacabamba del AMT COR-201 distrito de Hualgayoc	PIP	2485697	1,926,851		0	0	0	0	0	0	0	0		
Electrificación del Sector San Julián y Sector Sandoval del distrito de Motupe-provincia de Lambayeque	PIP	0	355,932		19,650	0	0	19,650	0	0	19,650	100.00	100.00	
Mejoramiento del local de atención al cliente de Electronorte Sede Chiclayo distrito de Chiclayo	PIP	0	423,600		3,200	0	0	3,200	0	0	3,200	100.00	100.00	
Optimización mediante la remodelación de las casetas de distribución Seds EN07 EN 10 EN36 EN43 y EN27	OTROS PI	0	3,055,467		0	0	0	0	0	0	0			
Creación de nuevos alimentadores de la SET Chiclayo Centro	PIP	0	5,084,746		0	0	0	0	0	0	0			
Creación de salidas de media tensión para alimentadores Lambayeque Sur distrito de Lambayeque	PIP	0	1,525,424		8,438	0	0	8,438	0	0	8,438	100.00	100.00	
Creación del alimentador Pampa Pañala hacia Pampas de Olmos Norte distrito Olmos	PIP	0	6,779,661		58,761	0	31,603	58,761	52,444	84,047	111,205	189.25	189.25	
Mejoramiento del Local Antiguo - Sede Ensa Distrito de Chiclayo	PIP	0	1,104,600		0	0	0	0	0	0	0			
Mejoramiento y ampliación de líneas primarias en 10 -22,90 KV para atención de nuevos servicios agroindustriales en CP Milagro de Dios del distrito de	PIP	0	2,542,373		47,731	0	0	47,731	0	0	47,731	100.00	100.00	
Ampliación de Redes Primarias y Secundarias de 10 centros poblados Grupo 1 en las UU,NN de Chiclayo y Sucursales	PIP	0	4,661,017		48,394	0	9,074	48,394	0	9,074	48,394	100.00	100.00	
Creación del Local de Electronorte Sede Chota - UU, NN, Cajamarca Centro Distrito de Chota	PIP	0	978,000		0	0	0	0	0	0	0			
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca	PIP	2209710	18,440,109		48,521	16,070	31,886	48,521	15,816	31,632	48,267	99.48	99.48	
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca	PIP	2277313	24,718,792		6,481,234	391,697	1,086,391	6,481,234	903,589	3,068,253	9,083,096	140.14	140.14	
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca	PIP	2273141	15,799,816		951,297	92,237	95,406	951,297	0	3,169	859,060	90.30	90.30	
Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque	PIP	2328626	358,993		0	0	0	0	0	0	0			
Confiabilidad seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión reconectores interruptores aéreos seccionadores pararrayos	OTROS PI	0	16,079,522		0	0	0	0	0	0	0			
Mejoramiento del Local Central de La UU, NN, Sucursales Distrito de Lambayeque	PIP	0	3,258,600		26,725	0	0	26,725	2,370	2,370	29,095	108.87	108.87	
Mejoramiento de las redes de media y baja tensión de la Radial La Joyita - del Alimentador MT C-214 confiabilidad del alimentador C-214 distrito de Ch	PIP	0	478,925		0	0	0	0	0	0	0			
Optimización de la SET Tumán mediante la instalación de Banco Capacitivo Reles de Transformación y Línea Celda de alimentador y	OTROS PI	0	789,176		0	0	0	0	0	0	0			

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				2,156,892	11,358,999	92,844	2,204,578	11,358,999	1,553,270	3,839,210	12,250,779	107.85	107.85
Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones	I.OPT	0	400,000	13,186	386,811	0	540	386,811	0	540	386,811	100.00	100.00
Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	OTROS NL	0	211,864	0	0	0	0	0	0	0	0		
Actualización SAP	OTROS NL	0	1,056,000	0	33,200	0	0	33,200	0	0	33,200	100.00	100.00
Reingeniería Sistema Comercial NGC	OTROS NL	0	6,649,500		159,264	50,000	97,870	159,264	61,505	109,375	170,769	107.22	107.22
Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 37001	OTROS NL	0	423,729	0	15,188	0	0	15,188	0	0	15,188	100.00	100.00
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.	OTROS NL	0	300,000	104,164	58,713	0	27,306	58,713	13,653	40,959	72,366	123.25	123.25
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	I.OPT	0	2,500,000	625,757	1,777,252	0	71	1,777,252	0	71	1,777,252	100.00	100.00
Implementación de metodología BIM	OTROS NL	0	572,800		802,406	0	0	802,406	0	0	802,406	100.00	100.00
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)	OTROS NL	0	26,598,000		3,231,632	0	78,400	3,231,632	0	78,400	2,488,780	77.01	77.01
Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019	OTROS NL	0	3,000,000		610,301	0	610,301	610,301	0	784,507	784,507	128.54	128.54
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales	OTROS NL	0	12,600,000		157,258	0	0	157,258	0	0	157,258	100.00	100.00
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo	OTROS NL	0	7,200,000		0	0	0	0	0	0	0		
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: AMT LAM102 - Lambayeque, Radial Salida a Pampa Grande con enlace de los AMT CAR-201 y CAR-202	OTROS NL	0	5,113,000		0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda en la UU, NN, Sucursales 2017	OTROS NL	0	7,000,000		0	0	0	0	182,554	182,554	182,554		
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda en la UU, NN, Chiclayo 2017	OTROS NL	0	2,400,000		0	0	0	0	0	0	0		
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD,) en la UUNN Chiclayo 2016	OTROS NL	0	5,000,000		95	0	95	95	0	95	95	100.00	100.00
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD,) en la UUNN Sucursales 2016	OTROS NL	0	11,000,000		8,396	0	0	8,396	0	0	8,396	100.00	100.00
Adquisición de autos eléctricos	I.OPT	0	600,000		0	0	0	0	0	0	0		
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque Alimentador MT LS-101	OTROS NL	0	5,347,365		0	0	0	0	0	0	0		
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2021	OTROS NL	0	350,000		1,078,499	0	211,804	1,078,499	16,459	228,263	1,094,958	101.53	101.53
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda Electronorte S.A. 2021	OTROS NL	0	500,000		772,708	42,844	278,596	772,708	1,277,082	1,512,834	2,006,946	259.73	259.73
Adquisición de activos fijos 2021	OTROS NL	0	412,000		2,267,276	0	899,595	2,267,276	2,017	901,612	2,269,293	100.09	100.09
Otros Proyectos Nuevos 2022,2023,2024 GNL	OTROS NL	0	31,427,000		0	0	0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				16,223,313	14,131,121	0	0	14,131,121	0	0	14,131,121	100.00	100.00

ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C44391401-

FECHA CIERRE : 12/01/2022

HORA CIERRE : 2:39:44 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
DIVIDENDOS		0	14,131,121		14,131,121	0	0	14,131,121	0	0	14,131,121	100.00	100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				32,128,936	37,596,263	680,352	3,768,162	37,596,263	3,665,502	8,870,488	42,946,247	114.23	114.23