

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				28,815,126	58,854,000	3,134,237	17,479,351	58,854,000	6,939,253	20,541,121	61,915,770	105.20	105.20
PROYECTOS DE INVERSION				16,564,347	38,202,872	2,556,245	12,068,244	38,202,872	3,090,832	10,456,997	36,591,625	95.78	95.78
Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN , correspondiente a 32 SED	PIP	2411824	11,901,000	165,105	823,252	0	420,434	823,252	53,235	131,523	534,341	64.91	64.91
Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador PO-201.	PIP	2509689	5,388,000	61,272	2,652,346	150,000	862,367	2,652,346	552,843	1,492,126	3,282,105	123.74	123.74
Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos	PIP	0	3,577,000	19,542	47,751	41,237	41,237	47,751	13,928	13,928	20,442	42.81	42.81
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33¿EN34	PIP	2411867	2,822,000	15,638	2,338,669	13,974	99,490	2,338,669	35,619	121,135	2,360,314	100.93	100.93
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU.NN. Chiclayo	PIP	0	3,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA, incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas	PIP	0	15,190,000	1,010,267	7,426,926	50,000	141,942	7,426,926	86,199	178,141	7,463,125	100.49	100.49
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores	PIP	0	4,400,000	26,559	54,991	20,000	26,337	54,991	2,903	9,240	37,894	68.91	68.91
Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223	PIP	2510938	3,735,000	43,690	2,822,445	25,095	200,714	2,822,445	41,773	217,392	2,839,123	100.59	100.59
Mejoramiento del Alimentador C-244: Tramo SECHNOR ¿ A.H. San Judas Tadeo	PIP	2411863	4,010,000		13,210	0	0	13,210	0	0	13,210	100.00	100.00
Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía	PIP	0	1,134,000	0	51,040	23,819	23,819	51,040	0	0	27,221	53.33	53.33
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales	PIP	0	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento y ampliacion del grupo Hidroelectrico de la Central Hidroelectrica de Paltic ubicada en el distrito de Querocotillo.	PIP	2506854	5,281,736	69,068	28,627	1,000	1,000	28,627	0	0	27,627	96.51	96.51
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214	PIP	0	1,029,474	718,659	43,592	0	0	43,592	0	0	43,592	100.00	100.00
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246.	PIP	0	901,400	98,600	10,785	0	0	10,785	0	0	10,785	100.00	100.00
Mejoramiento de Redes de Distrib. Primarias y Secundarias de 16 SED: 3 Mochumi, 6 Túcume, 2 Jayanca, 1 Pacora, 2 Mórrope, 1 Ililimo y 1 Lamb.	PIP	2305876	6,700,000	19,093	217,634	0	20,537	217,634	0	20,537	217,634	100.00	100.00
Ampliación SE Pomalca	PIP	0	5,000,000	55,744	34,123	17,000	34,123	34,123	0	17,123	17,123	50.18	50.18
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	PIP	0	950,000	28,019	6,243	0	0	6,243	0	0	6,243	100.00	100.00
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	PIP	0	1,750,000		24,103	20,000	20,508	24,103	13,314	13,822	17,417	72.26	72.26
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía	PIP	0	1,650,000		10,013	0	10,013	10,013	0	10,013	10,013	100.00	100.00
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	PIP	0	1,250,000		0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	PIP	0	650,000		20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	PIP	0	650,000		10,013	0	10,013	10,013	0	10,013	10,013	100.00	100.00

FECHA CIERRE : 31/01/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 5:57:52 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C52571701-

[illegible]

[illegible]

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Mejoramiento de redes de media Radial La Plata y Radial Avientel del alimentador C-214,	PIP	0	173,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Ferreñafe	PIP	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de la red de media y baja tensión en 10KV Radial El Amauta distrito de Chiclayo	PIP	0	136,390		0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Washington del alimentadores MT C-233 distrito de José Leonardo Ortiz	PIP	0	97,600		0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial 832 a 830 distrito de Lambayeque	PIP	0	92,150		0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Reque del alimentador de 22,9 KV - C-212, distrito de Reque	PIP	0	107,063		0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de redes de media y baja tensión Olmos - Cruce Jaén distrito de Olmos	PIP	0	130,759		0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Filoque e implementación de la Radial Olmos Norte en 229kv distrito de Olmos	PIP	0	233,126		0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria Radial Salas Rural incluye 14 Seds distrito de Salas	PIP	0	192,597		0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Yencala León Radial San Martín del alimentador LS-101 distrito de Lambayeque	PIP	0	140,000		0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Yencala Bogiano Radial Santa Rosa del alimentador LS-101 distrito de Lambayeque	PIP	0	150,000		0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Salida a Pampagrande del alimentador CAR-201 distrito de Chongoyape	PIP	0	109,396		0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de redes de distribución primaria troncal CAR201	PIP	0	230,000		0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de redes de distribución primaria troncal CAR202	PIP	0	230,000		0	0	0	0	0	0	0	0	
Optimización de los alimentadores de la SET Motupe con latransferencia y enlace de los mismos a la SET Nueva Motupe	PIP	2514355	10,648,131		6,332,734	76,994	4,651,395	6,332,734	269,603	3,844,004	5,525,343	87.25	87.25
Optimización mediante el acondicionamiento de la SET Pomalca	PIP	0	180,644		27,422	0	0	27,422	0	0	27,422	100.00	100.00
Creación de Cuatro Nuevos Alimentadores en sistema trifásico 22.9 kV - SET MORROPE	PIP	0	180,000		0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Proyectos Nuevos 2022_2023_2024_2025 PI	PIP	0	2,500,000		0	0	0	0	0	0	0	0	
Obras Civiles para instalar muros de contención y encausar el rio para evitar que el rio Niepos dañe a la central Hidroeléctrica de Buenos Aires	PIP	0	2,711,864		0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de redes de media y baja tensión del alimentador de media tensión L-102 distrito de Lambayeque	PIP	0	130,000		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ampliación de la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires Distrito de La Florida - Provincia de San Miguel - Departamento de Cajamarca	PIP	0	1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ampliacion de la Central Hidroelectrica Chiriconga	PIP	0	800,000		38,011	0	38,011	38,011	0	38,011	38,011	100.00	100.00
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Ilimo	PIP	0	18,500,000		124,583	0	0	124,583	58	58	124,641	100.05	100.05

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Chiclayo	PIP	0	300,000		0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Lambayeque	PIP	0	160,000		0	0	0	0	0	0	0		
Adquisición de terreno SET Mórrope	PIP	0	310,000		20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	.00	.00
Elect. Pozos Tubulares Sector Limonar y Ojo Toro, La Frontera, Sancarranco - Las Palmeras, Yurimaguas - San Silvestre, Granja de Pollos, La Pangola	PIP	0	20,000		0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de las Redes de Media Tensión y Baja Tensión de la Radial Pueblo Libre de Mocupe ¿ Lagunas del alimentador CAY-202.	PIP	0	20,000		0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento y Ampliación de Redes Eléctricas en C.P. "ROMERO" de Mórrope	PIP	0	20,000		0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de redes MT, BT y AP de los Sectores Santa Isabel, Los Alamos y Culpón de Distrito de Jose Leonardo Ortiz - Provincia de Chiclayo Departame	PIP	0	20,000		0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de redes MT, BT y AP Sectores Los Portales - Ferreñafe, Sector El Pescador parte Sur - Distr. San José, Huaca Bandera, Santa Isabel - Distr	PIP	0	20,000		0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de las Redes de Media Tensión y Baja Tension del alimentador PO-202 del tramo SET Pomalca a Picsi y de las Radiales El Parque y Pueblo Nu	PIP	0	20,000		0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de las Redes de Media Tensión y Baja Tensión de la localidad de Cayalti del alimentador CAY-201	PIP	0	20,000		0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				12,250,779	20,651,128	577,992	5,411,107	20,651,128	3,848,421	10,084,124	25,324,145	122.63	122.63
Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones	I.OPT	0	646,271	386,811	379,099	0	360	379,099	0	360	379,099	100.00	100.00
Adquisición de Activos Fijos 2019	OTROS NL	0	1,200,000		18,170	0	760	18,170	0	760	18,170	100.00	100.00
Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	OTROS NL	0	250,000	0	28,030	0	10,011	28,030	0	10,011	28,030	100.00	100.00
Actualización SAP	OTROS NL	0	1,056,000	33,200	16,088	0	16,088	16,088	10,000	26,088	26,088	162.16	162.16
Reingeniería Sistema Comercial NGC	OTROS NL	0	6,650,000	170,769	259,908	6,748	34,300	259,908	0	27,552	253,160	97.40	97.40
Sistema de Gestion Documental	OTROS NL	0	2,079,000		0	0	0	0	0	0	0		
Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 37001	OTROS NL	0	500,000	15,188	62,565	0	19,533	62,565	0	19,533	62,565	100.00	100.00
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.	OTROS NL	0	450,000	72,366	150,183	0	27,306	150,183	13,653	40,959	163,836	109.09	109.09
Implementación de metodología BIM	OTROS NL	0	1,319,077	802,406	36,823	0	2,039	36,823	2,890	4,929	39,713	107.85	107.85
Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnología LED	OTROS NL	0	6,000,000		2,013,437	283,000	802,151	2,013,437	1,472,979	2,192,130	3,403,416	169.04	169.04
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)	OTROS NL	0	15,448,284	2,488,780	1,300,821	0	645,157	1,300,821	865,219	1,810,376	2,466,040	189.58	189.58
Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución	OTROS NL	0	7,266,500		72,028	0	0	72,028	0	0	72,028	100.00	100.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución													
Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019	OTROS NL	0	3,000,000	784,507	465,384	0	465,384	465,384	0	64,284	64,284	13.81	13.81
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales	OTROS NL	0	12,600,000	157,258	7,315	0	0	7,315	0	0	7,315	100.00	100.00
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo	OTROS NL	0	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD,) en la UUNN Chiclayo 2016	OTROS NL	0	5,000,000	95	5,983	0	5,763	5,983	8,475	14,238	14,458	241.65	241.65
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228 -2009-OS/CD,) en la UUNN Sucursales 2016	OTROS NL	0	11,000,000	8,396	508,359	0	459,328	508,359	0	459,328	508,359	100.00	100.00
Adquisición de autos eléctricos	I.OPT	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda Electronorte S.A. 2021	OTROS NL	0	3,314,145	2,006,946	8,555,990	200,000	2,108,328	8,555,990	821,894	3,730,222	10,177,884	118.96	118.96
Adquisición de activos fijos 2021	OTROS NL	0	1,644,447	2,269,293	123,293	0	35,085	123,293	11,780	46,865	135,073	109.55	109.55
Banco Capacitivo 23Kv 3 Mvar Para SET Illimo	OTROS NL	2518325	242,800		26,065	0	0	26,065	0	0	26,065	100.00	100.00
Optimización de la capacidad de Transformación y celdas de Línea en la SET Lambayeque Sur	OTROS NL	2517186	1,395,122		99,741	0	0	99,741	0	0	99,741	100.00	100.00
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN, Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	OTROS NL	0	6,000,000		4,046,024	0	518,392	4,046,024	529,345	1,152,631	4,680,263	115.68	115.68
Reposición de equipos en la SET Olmos mediante el cambio de Interruptor de Potencia y Transformador de Tensión en barra	OTROS NL	0	81,860		29,361	0	0	29,361	0	0	29,361	100.00	100.00
Consola empresarial TIC	OTROS NL	0	217,800		7,741	0	0	7,741	0	0	7,741	100.00	100.00
Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S.A,	OTROS NL	0	557,580		467,770	0	0	467,770	0	0	467,770	100.00	100.00
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	OTROS NL	0	1,570,000		0	0	0	0	0	0	0		
Muro de Contención de la SET Chota-UUNN Cajamarca Centro ¿ distrito y provincia de Chota- Departamento de Cajamarca	OTROS NL	2473044	1,264,241		1,080	0	939	1,080	87	1,026	1,167	108.06	108.06
Adquisición de equipamiento para detección, despeje y aislamiento de fallas en UUNN Chiclayo y Sucursales	OTROS NL	0	18,010,000		107,112	0	4,068	107,112	35,704	39,772	142,816	133.33	133.33
Adq Camiones Grúa (compra FONAFE) ENSA	OTROS NL	0	5,846,095		0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de redes en el ámbito de ELECTRONORTE por Contribuciones Reembolsables 2022	OTROS NL	0	1,304,890		1,482,888	15,000	41,459	1,482,888	24,937	250,190	1,691,619	114.08	114.08
Ampliaciones por demanda Cajamarca Centro (2022)	OTROS NL	0	8,364,700		80,862	26,000	80,862	80,862	23,656	78,518	78,518	97.10	97.10
Otros Proyectos Nuevos 2022_2023_2024_2025 GNL	OTROS NL	0	2,500,000		0	0	0	0	0	0	0		
Construcción de línea primaria, en el(la) enlace entre alimentadores de media tensión CAR-201 y Tum-202 distrito de Pucala	OTROS NL	2458002	2,617,114		34,271	0	7,830	34,271	0	7,830	34,271	100.00	100.00
Reparación de cerco de Ladrillo-Concreto en la Subestación Chiclayo ¿ Oeste distrito de Chiclayo provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque	OTROS NL	0	500,000		3,500	0	0	3,500	0	0	3,500	100.00	100.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2021	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Desarrollo Software Proceso Logístico - ENSA	OTROS NL	0	271,186		0	0	0	0	0	0	0		
Renovación de celdas de Línea L-6052 y L-6053 en 60kV en la SET Tumán, distrito de Tumán, provincia Chiclayo, departamento de Lambayeque	OTROS NL	0	174,000		96,389	19,277	70,684	96,389	0	51,407	77,112	80.00	80.00
Ampliación en celdas de alimentador, reposición de equipos de protección y rehabilitación de canaletas de drenaje en la SET Cayalti	OTROS NL	0	92,000		82,909	27,967	27,967	82,909	27,802	27,802	82,744	99.80	99.80
Renovación de celda de línea y celda de transformador, en el(la) Línea L-6012 y L-6022 y celda de transformación TP-6002 de la SET Chiclayo Oeste dist	OTROS NL	0	171,000		81,939	0	27,313	81,939	0	27,313	81,939	100.00	100.00
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				14,131,121	26,244,374	0	0	26,244,374	0	0	26,244,374	100.00	100.00
DIVIDENDOS		0	26,244,374	14,131,121	26,244,374	0	0	26,244,374	0	0	26,244,374	100.00	100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				42,946,247	85,098,374	3,134,237	17,479,351	85,098,374	6,939,253	20,541,121	88,160,144	103.60	103.60