

FECHA CIERRE : 31/01/2025

HORA CIERRE : 4:33:39 PM

[illegible]

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Reque del alimentador de 22.9 KV - C-212, distrito de Reque	PIP	0	708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de redes de media y baja tensión Olmos - Cruce Jaén distrito de Olmos	PIP	0	708,000	3,709	84,881	84,746	84,881	84,881	0	135	135	.16	.16
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Filoque e implementacion de la Radial Olmos Norte en 229kv distrito de Olmos	PIP	0	708,000	3,709	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento de redes de distribucion primaria y secundaria Radial Salas Rural incluye 14 Seds distrito de Salas	PIP	0	656,259	0	136,799	0	136,799	136,799	0	23,041	23,041	16.84	16.84
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Yencala León Radial San Martín del alimentador LS-101 distrito de Lambayeque	PIP	0	458,825	0	63,627	63,627	63,627	63,627	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Yencala Bogiano Radial Santa Rosa del alimentador LS-101 distrito de Lambayeque	PIP	0	708,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Salida a Pampagrande del alimentador CAR-201 distrito de Chongoyape	PIP	0	476,582	0	71,367	0	49,567	71,367	0	0	21,800	30.55	30.55
Mejoramiento de redes de distribución primaria troncal CAR201	PIP	0	708,000	3,709	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento de redes de distribución primaria troncal CAR202	PIP	0	708,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Creación de Cuatro Nuevos Alimentadores en sistema trifásico 22.9 kv - SET MORROPE	PIP	0	250,632	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento de redes de media y baja tensión del alimentador de media tensión L-102 distrito de Lambayeque	PIP	0	708,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliación de la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires Distrito de La Florida - Provincia de San Miguel - Departamento de Cajamarca	PIP	0	1,180,000	9,975	65,000	65,000	65,000	65,000	0	0	0	.00	.00
Ampliacion de la Central Hidroelectrica Chiriconga	PIP	0	944,000	0	85,000	85,000	85,000	85,000	0	0	0	.00	.00
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo	PIP	0	21,830,000	234,502	0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Chiclayo	PIP	0	1,534,000	0	66,000	66,000	66,000	66,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Lambayeque	PIP	0	1,368,800	247,775	204,468	0	100,000	204,468	0	0	104,468	51.09	51.09
Remodelación de las Redes de Media Tensión y Baja Tensión de la Radial Pueblo Libre de Mocupe ¿ Lagunas del alimentador CAY-202.	PIP	0	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Molino Castillo del tramo SET Lambayeque Sed EN826 del alimentador LS101 distrito de Lamb	PIP	0	354,000	0	99,167	0	73,999	99,167	0	0	25,168	25.38	25.38
Líneas Primarias Salida a Catache Radial Corral Viejo	PIP	0	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento de redes de media y baja tensión en el distrito de Tumán del AMT TUM201,	PIP	0	708,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento de redes de media y baja tensión en el distrito de Cayalti del AMT CAY-201	PIP	0	330,400	3,709	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de redes de media y baja tensión Radial Montegrande - Dos Palos del AMT ILL-201 en el distrito de Mórrope	PIP	0	300,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes de distribución MT y BT para usos productivos distrito de Motupe - Jayanca - Pacora ¿ Collique ¿ Luya - Mesones	PIP	0	708,000	0	38,000	38,000	38,000	38,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Muro provincia de													
Electrificación de pozos tubulares de los sectores Campana y San Martín De Batangrande - Piipo - Ferreñale	PIP	0	413,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Reforzamiento de Línea primaria en 22,9kv der, AMT LAV-104 para atención de usos productivos Arena Verde Perú Fresh etc y mejora calidad de servicio -	PIP	0	708,000	0	47,440	0	47,440	47,440	0	0	0	.00	.00
Electrif PozoTub La Frontera-Jayanca	PIP	0	485,754	13,889	0	0	0	0	0	0	0		
Electrif PozoTub Sect Sancarranco y Las Palmeras	PIP	0	708,000	20,114	0	0	0	0	0	0	0		
Electrif PozoTub Sect Yurimaguas y SSilvestre-Ucupe	PIP	0	708,000	13,889	0	0	0	0	15,326	73,586	73,586		
Electrif PozoTub Lentejal LaPangola	PIP	0	708,000	0	69,675	0	48,000	69,675	0	0	21,675	31.11	31.11
Ampliación de Redes de MTy BTPara electrificación de las Habilitaciones Urbanas ¿El Pescador Sector Sur¿ y ¿Lado Norte¿,Distrito de San José,	PIP	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Electrif AU Popular Lotización Stalsabel-Chiclayo	PIP	0	708,000	0	21,016	21,016	21,016	21,016	0	0	0	.00	.00
Electrificación de la H.U. Los Álamos	PIP	0	708,000	0	21,016	21,016	21,016	21,016	0	0	0	.00	.00
Electrificación Rural Caserío Culpón - J.L. Ortiz	PIP	0	708,000	0	21,016	21,016	21,016	21,016	0	0	0	.00	.00
Mj SJoseCercadoLNorteLSur HcaBlanca BalderaPimente	PIP	0	708,000	0	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0	0	.00	.00
Electrif Fundo SanPedro - Paredones - Morrope	PIP	0	708,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Amplia MT electrificación pozos Sector Humedades	PIP	0	708,000	0	23,310	0	23,310	23,310	0	0	0	.00	.00
Electrif PozoTub Sector Limonar	PIP	0	708,000	52,175	91,500	0	91,500	91,500	0	46,550	46,550	50.87	50.87
Enlace AMT TUM-202 con POM-201	PIP	0	590,000		0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento mediante la Remodelacion del Local de Chongoyape distrito de Chongoyape - provincia De Chiclayo - departamento de Lambayeque	PIP	0	1,056,000		0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del Alimentador ILL-201 con nuevo trazo de Ruta SET ILLIMO - Recloser Positos	PIP	0	300,000		0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento POM202 SETPom-Picsi Radiales EIPq y PbloNuevo	PIP	0	300,000		0	0	0	0	0	0	0		
Mejora de salidas de AMTs de SEP SECHO	PIP	0	300,000		0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE EL TRASLADO DE REDES SUBTERRÁNEAS COLAPSADAS O POR COLAPSAR CORRESPONDIENTES A 29 SED A REDES AÉREAS DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE	PIP	2411824	16,922,576		0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RADIAL POMALCA CENTRO DEL ALIMENTADOR POM-201 DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2509689	5,849,706		267,338	0	0	267,338	0	0	267,337	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSION DEL ALIMENTADOR I-201 MORROPE ARBOL SOL, LAGUNAS, CASA BLANCA, ALTO MEDANO,	PIP	2533138	6,731,263		26,068	0	12,500	26,068	0	12,500	26,068	100.00	100.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
POSITOS, DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE													
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN EN SET CHICLAYO CENTRO 60/23/10 KV , Y LINEA DE TRANSMISIÓN 60 KV CHICLAYO SUR - CHICLAYO CENTRO DISTRITOS DE LA VICTORIA, CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2587446	32,152,821		365,789	228,814	354,221	365,789	16,525	27,525	39,093	10.69	10.69
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION DEL ALIMENTADOR C-212: RADIAL CHACUPE ALTO, RADIAL CHACUPE BAJO, RADIAL POMAPE, RADIAL LAS DELICIAS Y RADIAL LAS CASUARINAS, MIRAFLORES-DISTRITO DE LA VICTORIA, DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE	PIP	2528645	7,365,885		4,455,097	707,837	1,807,551	4,455,097	744,759	1,848,808	4,496,355	100.93	100.93
MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-244 DESDE LA SUBESTACIÓN CHICLAYO NORTE HASTA EL SECTOR CAPOTE EN LOS DISTRITOS DE PICSÍ Y CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2411863	4,548,476		53,873	50,000	50,000	53,873	0	0	3,873	7.19	7.19
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TESNSIÓN DEL ALIMENTADOR C-219: RADIAL LEGUÍA, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2540037	3,944,026		0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PALTIC DISTRITO DE QUEROCOTILLO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	PIP	2506852	8,757,819		467,892	273,396	467,892	467,892	0	460	460	.10	.10
MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 16 SEDS 03 EN MOCHUMI, 06 EN TUCUME, 02 EN JAYANCA, 01 EN PACORA, 02 EN MORROPE, 01 EN ILLIMO Y 01 EN LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2305876	7,853,178		50,044	50,000	50,000	50,044	0	0	44	.09	.09
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALIMENTADOR C-216 EN MEDIA TENSIÓN: RADIAL SAN JUAN DE GALLITO, RADIAL 1RO DE MAYO, RADIAL LAS PAMPAS Y RADIAL LA HUACA, DISTRITOS DE SAN JOSE Y PIMENTEL DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2558724	6,080,370		67,788	0	0	67,788	0	0	67,788	100.00	100.00
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LA SET CHICLAYO NORTE, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2549272	18,341,177		336,646	100,000	336,646	336,646	156,096	426,309	426,309	126.63	126.63
CREACION DE NUEVOS ALIMENTADORES DE LA SET CHICLAYO SUR EN LOS DISTRITOS DE CHICLAYO, LA VICTORIA, MONSEFU, REQUE, ETEN Y ETEN PUERTO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2566559	10,734,034		69,890	0	69,890	69,890	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA GUINEAMAYO - DISTRITO DE SOCOTA - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	PIP	2565929	7,532,570		38,731	0	0	38,731	0	0	38,731	100.00	100.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y FUNCIONABILIDAD ADMINISTRATIVA EN EL LOCAL DE LA EX CENTRAL TÉRMICA DE ILLIMO DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2540721	6,079,725		0	0		0	0	0		0	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL LOCAL DE SAENZ PEÑA - ELECTRONORTE S.A DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2542252	7,080,407		23,855	0	23,855	23,855	0	0		0	.00
MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIAS DE 09 SEDS: 07 EN BAMBAMARCA Y 02 EN TACABAMBA, DISTRITO DE HUALGAYOC, DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	PIP	2485697	7,793,437		741,771	0		741,771	0	0		741,771	100.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ,MEDIANTE LA REMODELACIÓN DE LAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN TIPO CASETA SEDS EN07, EN10, EN36, EN43 Y EN27, EN LOS DISTRITOS DE JOSE LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA Y CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2560593	5,895,880		0	0		0	0	0		0	
CREACION DEL ALIMENTADOR PAMPA PAÑALA HACIA PAMPAS DE OLMOS NORTE, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2515865	13,230,425		8,923,414	250,797	1,432,688	8,923,414	225,825	2,206,228		9,696,954	108.67
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LÍNEAS PRIMARIAS EN 10 KV CON PROYECCIÓN EN 22.9 KV DEL ALIMENTADOR AMT VI 102 DESDE SET LA VIÑA PARA ATENCIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AGROINDUSTRIALES EN CP MILAGRO DE DIOS DEL DISTRITO DE JAYANCA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2542073	2,926,698		57,175	0		57,175	0	0		57,175	100.00
AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 6 CENTROS POBLADOS - GRUPO 1, EN LAS UU.NN. CHICLAYO Y SUCURSALES, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE, DISTRITO DE JAYANCA Y MÓRROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y EN LOS DISTRITOS DE REQUE Y MONSEFU DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2518763	3,977,359		70,678	0		70,678	0	0		70,678	100.00
CREACION DEL LOCAL DE ELECTRONORTE SEDE CHOTA - UU. NN. CAJAMARCA CENTRO DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	PIP	2543930	5,362,170		0	0		0	0	0		0	
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 28 PUEBLOS, DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	PIP	2209710	21,705,281		6,675,836	574,658	705,022	6,675,836	2,017	55,580		6,026,394	90.27
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA	PIP	2277313	29,168,174		2,101,412	1,025,229	1,125,229	2,101,412	0	0		976,183	46.45
INSTALACION DEL AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	PIP	2273141	19,004,875		2,224,542	100,000	2,143,997	2,224,542	0	351		80,896	3.64
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y FUNCIONABILIDAD	PIP	2540700	6,654,833		2,329	0		2,329	0	0		2,329	100.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
ADMINISTRATIVA EN EL LOCAL CENTRAL UUNN SUCURSALES DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE													
CREACION DE NUEVOS ALIMENTADORES DE LA SET NUEVA MOTUPE CON LA TRANSFERENCIA Y ENLACE A LOS ALIMENTADORES DE LA SET MOTUPE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE	PIP	2514355	12,564,795		124	0	0	124	0	0	124	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLAMA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE	PIP	2486774	17,449,229		5,625,577	1,995,125	4,127,378	5,625,577	103,120	326,110	1,824,309	32.43	32.43
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL CENTRO POBLADO LA RAMADA, DISTRITO DE LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA	PIP	2331509	2,736,525		478,369	400,813	447,813	478,369	739	774	31,330	6.55	6.55
REMODELACION DE LINEA PRIMARIA, EN EL(LA) ALIMENTADOR OCC-204 (TRAMO LA SUCCHA - HACIENDA STA LUCÍA) - DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	PIP	2536758	2,495,915		0	0	0	0	0	0	0		
REMODELACION DE LINEA DE TRANSMISION, EN EL(LA) L-6051 EN 60 KV SET CHICLAYO NORTE - SET POMALCA DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	PIP	2617348	2,134,322		87,383	7,388	51,715	87,383	0	0	35,668	40.82	40.82
CONSTRUCCION DE CELDA DE ALIMENTADOR, ADQUISICION DE SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA, REPARACION DE CANAL DE DRENAJE, EN EL(LA) SET CAYALTÍ DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	PIP	2537620	1,871,166		1,297,287	0	65,522	1,297,287	57,046	57,046	1,288,811	99.35	99.35
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EN 45 SEDS CASETA DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y EN LOS DISTRITOS DE LA VICTORIA, JOSE LEONARDO ORTIZ Y CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2556889	59,048,426		5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	.00	.00
MEJORAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS DEL ALIMENTADOR TUM 202: TRAMO TUMAN - PATAPO - PUCALA EN LOS DISTRITOS DE TUMAN, PATAPO Y PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PIP	2558369	5,357,704		0	0	0	0	0	0	0		
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE ELECTRONORTE - SEDE SANTA CRUZ DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE	PIP	2539657	1,169,538		0	0	0	0	0	0	0		
CREACION DE UN ALIMENTADOR DE LA SET LAMBAYEQUE SUR EN EL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE	PIP	2566168	5,826,316		69,890	0	69,890	69,890	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				45,135,375	40,474,523	4,078,623	10,171,445	40,474,523	4,546,591	10,239,618	40,542,696	100.17	100.17
Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	OTROS NL	0	295,000	0	23,709	2,500	23,709	23,709	16,737	35,445	35,445	149.50	149.50

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Actualización SAP	OTROS NL	0	1,246,080	143,577	55,162	0	7,164	55,162	0	0	47,998	87.01	87.01
Reingeniería Sistema Comercial NGC	OTROS NL	0	7,847,000	602,647	860,969	10,000	99,551	860,969	49,160	228,262	989,681	114.95	114.95
Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 37001	OTROS NL	0	590,000	39,066	132,390	5,000	22,857	132,390	12,857	87,872	197,404	149.11	149.11
Implementación de metodología BIM	OTROS NL	0	3,031,522	199,832	913,743	0	5,472	913,743	1,978	9,462	917,733	100.44	100.44
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)	OTROS NL	0	16,085,524	723,261	0	0	0	0	0	0	0		
Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución	OTROS NL	0	8,574,470	1,628,752	61,017	0	50,000	61,017	1,695	1,695	12,712	20.83	20.83
Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019	OTROS NL	0	29,854,000	4,964,838	2,722,616	0	48,860	2,722,616	0	0	2,673,756	98.21	98.21
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda Electronorte S.A. 2021	OTROS NL	0	21,830,000	4,043,066	0	0	0	0	0	0	0		
Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S.A.	OTROS NL	0	657,944	32,825	0	0	0	0	0	0	0		
Adquisición de equipamiento para detección, despeje y aislamiento de fallas en UUNN Chiclayo y Sucursales	OTROS NL	0	21,251,800	3,104,143	247,865	0	0	247,865	0	0	247,865	100.00	100.00
Ampliaciones por demanda Cajamarca Centro (2022)	OTROS NL	0	11,646,034	2,705,520	2,857,626	10,000	297,428	2,857,626	21,275	852,485	3,412,683	119.42	119.42
Confiabilidad seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión reconectores interruptores aéreos seccionalizadores pararrayos	OTROS NL	0	18,973,835	8,839	79,113	50,000	50,844	79,113	650	1,494	29,763	37.62	37.62
Adquisición de terreno SET Mórrope	OTROS NL	0	719,800	20,109	3,314	0	0	3,314	0	0	3,314	100.00	100.00
Implementación de un Sistema de Almacenamiento de Energía con Sistemas Bess (Battery Energy Storage System) de 1.0 MWpara mejorar la confiabili	OTROS NL	0	472,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMI I A (ENSA) Puntos de Compra, SEP y CH	OTROS NL	0	637,580	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMI I B (ENSA) Clientes Mayores y SED	OTROS NL	0	11,480,158	5,966,403	458,027	0	0	458,027	0	0	458,027	100.00	100.00
AMI II (ENSA) BT Osinergmin	OTROS NL	0	3,182,378	0	267,331	133,666	267,331	267,331	1,429	1,429	1,429	.53	.53
Reubicacion de tramo de linea 60 kV L-6037 Chiclayo Oeste - Lambayeque Sur por invasión de la faja de servidumbre y distancias minimas de seguridad	OTROS NL	0	944,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ampliaciones por demanda 2022 - 2024	OTROS NL	0	23,010,000	4,289,555	8,750,571	0	176,504	8,750,571	397,898	1,070,421	9,644,488	110.22	110.22
Activos Fijos 2023	OTROS NL	0	2,203,095	20,018	970,732	95,000	783,828	970,732	8,147	9,497	196,401	20.23	20.23
Mejoramiento de las radiales salida Tocmoche y salida Catache del alimentador CAR-202 de la Subestación Carhuaquero distrito de Llama	OTROS NL	0	708,000		0	0	0	0	0	0	0		
Implementa Sistema Fotovoltaico2MWp Lambayeque	OTROS NL	0	1,062,000		0	0	0	0	0	0	0		
Implementación SAP HANA - ENSA	OTROS NL	0	157,063		392,478	392,478	392,478	392,478	0	0	0	.00	.00
OM4 - 2023 - ENSA	OTROS NL	0	11,681,490		9,093,173	641,104	2,241,550	9,093,173	1,847,566	3,988,236	10,839,859	119.21	119.21
Activos Fijos - 2023 - ENSA - FEN	OTROS NL	0	6,541,760		6,193	0	0	6,193	0	0	6,193	100.00	100.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Enlace CHI 201 Y COR 201	I.OPT	0	1,595,755		0	0	0	0	13,880	13,880	13,880		
Enlace COR 201 Y COR 202 EN 22.9 KV	I.OPT	0	477,020		91,200	54,720	91,200	91,200	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de infraestructura civil en CH Buenos Aires	OTROS NL	0	944,000		0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del AMT C-233 tramo de EN2081 a Av. Venezuela - soterrado	OTROS NL	0	284,393		0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación del AMT C-233 (desde Calle Democracia y Balta a Nicolas Ayllon) Aereo	OTROS NL	0	52,837		0	0	0	0	0	0	0		
Adquisición de UPS - ENSA	OTROS NL	0	250,000		0	0	0	0	157,670	157,670	157,670		
Mejoraramiento del Sistema de Alumbrado Público ENSA - Tecnología LED 2023	OTROS NL	0	7,080,000		3,434,633	0	47,606	3,434,633	0	47,606	3,434,633	100.00	100.00
WIFI Corporativo - ENSA	OTROS NL	0	359,020	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adquisición de autos eléctricos disposición de GG	OTROS NL	0	462,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Recuperacion de la estabilidad de taludes y defensa ribereña en la casa de fuerza de la CH Buenos Aires, a 2.5km del distrito de La Florida, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca	OTROS NL	0	1,020,004		0	0	0	0	0	53,438	53,438		
Mejoramiento de red primaria de enlace entre las subestaciones de distribución EN42 - EN48 - EN53 - EN59 - EN71 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	OTROS NL	0	1,676,279		0	0	0	0	0	0	0		
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A,	OTROS NL	0	767,000		0	0	0	0	0	0	0		
Mejoramiento de las salidas de alimentadores MT C-233 C-238 y C-248 de la SET Chiclayo Norte distrito de Chiclayo - provincia de chiclayo - departamento de Lambayeque	OTROS NL	0	145,572		10,812	5,406	10,812	10,812	0	0	0	.00	.00
CONSTRUCCION DE BANCO DE CONDENSADORES, EN EL(LA) SET ILLIMO CON UN BANCO DE CONDENSADORES DE 22.9KV, 3 MVAR DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	I.OPT	2518325	3,799,719		1,612,870	253,148	1,274,893	1,612,870	1,355,471	2,244,674	2,582,651	160.13	160.13
ADQUISICION DE CELDA DE TRANSFORMADOR Y CELDA DE ALIMENTADOR, EN EL(LA) SET LAMBAYEQUE SUR DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	I.OPT	2517186	1,652,613		326,340	209,790	326,340	326,340	0	0	0	.00	.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL(LA) SUBESTACIÓN CHOTA DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	I.OPT	2473044	1,537,739		599,684	0	0	599,684	77,072	77,072	676,756	112.85	112.85
RENOVACION DE CELDA DE LINEA, EN EL(LA) LINEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMAN DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	I.REH	2562122	5,279,814		700,174	129,090	537,717	700,174	287,882	566,068	728,525	104.05	104.05
RENOVACION DE CELDA DE LINEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR, EN EL(LA) LINEA L-6012 Y L-6022 Y EN EL TRANSFORMADOR TP-6002 DE LA SET CHICLAYO OESTE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	I.REH	2556390	6,207,571		824,960	817,757	817,757	824,960	0	0	7,203	.87	.87
ADQUISICION DE CELDA DE LINEA DE TRANSFORMADOR, CELDA DE TRANSFORMADOR Y CELDA DE ALIMENTADOR,	I.REP	2566487	5,628,754		1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2023	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJECUCION PRESUPUESTAL 2024				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
EN EL(LA) SET OLMOS EN 60KV, 23KV Y 10KV Y ACONDICIONAMIENTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE													
RENOVACION DE CELDA DE LINEA, EN EL(LA) L-6051 Y L-6052 EN 60 KV EN LA SET POMALCA DISTRITO DE POMALCA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	I.REH	2562493	3,082,787		132,969	132,719	132,719	132,969	0	0	250	.19	.19
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA, EN EL(LA) ALIMENTADOR OLM-201, EN OCHO TRAMOS NICHIPU, YAUSAQUE, GRABANZAL - EL PUEBLITO, GARBANZAL SINCAPE, GARBANZAL ROMERO, GARBANZAL MANO DE LEON, TIERRA COLORADA Y ÑAUPE DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	I.REH	2594665	2,084,484		1,316,534	0	409,909	1,316,534	54,955	389,786	1,296,411	98.47	98.47
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA, EN EL(LA) ALIMENTADOR NMOT-201 EN LA LOCALIDAD MOLINO DEL CARMEN, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	I.REH	2592582	163,412		606,899	314,165	573,459	606,899	0	0	33,440	5.51	5.51
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA, EN EL(LA) EN EL ALIMENTADOR C-224, EN EL TRAMO DE PIMENTEL - SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	I.REH	2615574	1,048,856		1,044,820	281,680	524,838	1,044,820	160,317	224,967	744,949	71.30	71.30
RENOVACION DE LINEA PRIMARIA, EN EL(LA) ALIMENTADOR C-233, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE SED EN18 HASTA SED EN2081, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	I.REH	2614913	705,487		0	0	0	0	0	0	0		
Contribuciones reembolsables 2024 ENSA	OTROS NL	0	300,000		1,026,599	50,000	106,619	1,026,599	63,003	161,210	1,081,190	105.32	105.32
Ampliaciones por demanda Chiclayo y Sucursales 2024 y 2025	OTROS NL	0	300,000		849,000	489,400	849,000	849,000	0	0	0	.00	.00
Implementación GIS ENSA	OTROS NL	0	300,000		0	0	0	0	0	0	0		
Implementación SCADA ENSA	OTROS NL	0	300,000		0	0	0	0	0	0	0		
Implementación Gestión de activos ENSA	OTROS NL	0	300,000		0	0	0	0	0	0	0		
Seguridad Perimetral OT ENSA	OTROS NL	0	300,000		0	0	0	0	16,949	16,949	16,949		
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
OTROS				29,424,866	26,148,225	0	0	26,148,225	0	0	26,148,225	100.00	100.00
DIVIDENDOS		0	32,844,946	29,424,866	26,148,225	0	0	26,148,225	0	0	26,148,225	100.00	100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				100,959,992	102,863,730	10,496,954	24,996,417	102,863,730	5,888,661	15,393,628	93,260,941	90.66	90.66