

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		98,353,325	105,382,035	4,361,573	10,847,836	98,605,772	5,575,774	5,575,774	85,639,108	86.37	82.30
PROYECTOS DE INVERSION		82,535,992	87,499,035	3,230,000	7,526,115	83,202,820	4,513,827	4,513,827	49,482,515	59.47	56.55
Mejoramiento del AMT HLL301 (Huallanca Yuracmarca) 13.8 kV, 3r, Tramo SE Huallanca (Gibraltar) Yuracmarca - San Pedro		-	175,000		0	175,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de la Línea de Distribución en 22.0 kV HRI204, Huari - Rahuapampa, tramo troncal Pomachaca - Rahuapampa		-	75,000		0	75,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Redes de Distribución, Primaria y Secundaria en el sector de Larodo y El Porvenir - 20 SEDs - SET El Porvenir		-	400,000		0	400,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Redes de distribución, Primaria y Secundaria en los sectores Mocho y Salaverry - 20 SEDs - SET Huaca del Sol		-	344,000		0	344,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de las Redes de Distribución Primarias, Secundarias y Conexiones Domiciliarias San Pablo - Colandín y Cajabamba.		-	521,061		0	521,061	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento Redes de Distribución Primarias, Secundarias y Alumbrado Público de la Localidad de Paljan		-	451,000		0	451,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Alimentadores en Media Tensión (AMTs) 22.0 kV TYB001, TYB002 y TYB003		-	290,000		0	290,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Alimentadores en MT (AMTs) 13.8 kV FLO001 y FLO002		-	400,000		0	400,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Redes de Distribución, Primaria y Secundaria en varios sectores de Virú - 11 SEDs		-	190,000		0	190,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador de MT en 22.0 kV Contumaza - Casca (CHL002)		-	190,000		0	190,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Redes de Distribución, Primaria y Secundaria de las Urb. Razuri - Trujillo.		-	450,338		0	450,338	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Redes de Distribución, Primaria y Secundaria de Liberación Social - Trujillo.		-	180,000		0	180,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento Redes de Distribución, Primaria y Secundaria de Los Olivos (155 Clientes)		-	80,000		0	80,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de MT en 22.0 kV SET Pallasca, AMT PAL002, Pallasca - Pampas Minas		-	280,000		0	280,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria sectores Mocho y Salaverry 12 SEDs		-	915,000	80,000	80,000	915,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de Redes de Distribución Primaria, Secundaria del sector La Esperanza 15 SEDs - SET Trujillo Norte		27,818	992,000		134,000	858,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de Redes de Distribución Primaria, Secundaria de los sectores Florencia de Mora y Trujillo 08 SEDs		546,450	994,501		207,501	787,000	287,031	287,031	973,308	123.67	97.87
Reposición de Redes de Distribución Primaria, Secundaria de 05 SEDs Trujillo		0	980,000		215,000	765,000	0	0	0	.00	.00
Reposición Redes de Distribución Primarias, Secundarias y Alumbrado Público de la Localidad de Ascopo		0	897,000		110,000	787,000	84,129	84,129	1,684,310	211.48	185.54
Reposición Redes de Distribución Primarias, Secundarias y Alumbrado Público de la Localidad de Chepen		0	885,000		0	885,000	472,128	472,128	3,187,870	357.93	357.93
Reposición Redes de Distribución Primarias, Secundarias y Alumbrado Público de la Localidad de Guadalupe		0	915,000		0	915,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Reposición Redes de Distribución Primarias, Secundarias y Alumbrado Público de la Localidad de Casca	-	0	974,000		0	974,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de las Redes de Distribución Primarias, Secundarias y Conexiones Domiciliarias del sector Buenos Aires I, II, III etapa - Nuevo Chimbote	-	350,862	902,000		0	902,000	210,757	210,757	578,409	64.14	64.14
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de los sectores Laredo y Porvenir 09 - SEDs	-	0	1,137,000		0	1,137,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de la Urb. Laderas del Norte y Los Pinos	-	0	984,814		141,614	823,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria del C.P. Campo Nuevo	-	125,019	940,000		94,000	855,000	0	0	382,895	44.78	40.35
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria del P.J. Florida Baja	-	456,870	875,000		33,000	842,000	0	0	1,471,628	174.78	168.19
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria del P.J. Ramal Playa, Antenor Orrego y Primavera	-	0	1,053,000		205,000	848,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de Miramar Alto	-	148,986	1,031,000		65,000	966,000	0	0	544,746	56.39	52.84
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria San Pedro	-	0	992,000		206,000	786,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria del sector de Cartavio	-	0	969,000		155,000	814,000	653,687	653,687	2,459,256	302.12	253.79
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de los sectores Los Olivos, Chua, Cochac, Vista Alegre, Rosas Pampa, Villa Sol, etc.	-	0	1,016,000		87,000	929,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de redes de distribución primaria y secundaria de localidades en la provincia de Huan	-	0	908,000		98,000	810,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de redes de distribución primaria y secundaria del sector Huambocancha	-	14,103	987,000		88,000	879,000	0	0	14,104	1.60	1.48
Reposición de las Redes de Distribución, Primaria, Secundaria, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias en la Urbanización La Nona	-	0	813,000		0	813,000	0	0	0	.00	.00
Optimización del alumbrado público ingreso al aeropuerto de Trujillo, desde la derivación carretera a Huanchaco	-	93,370	110,000		0	110,000	0	0	101,100	91.01	91.01
Rehabilitación del Alimentador de Media tensión en 10 KV en el AMT PAJ002 - Macabí	-	0	1,043,000		24,000	1,019,000	148,666	148,666	1,188,530	116.84	113.65
Rehabilitación de Alimentador de Media Tensión en 13.8 kV Cartavio	-	0	928,266		54,000	874,266	20,755	20,755	501,492	57.38	54.02
Rehabilitación del Alimentador de Media Tensión en 13.2 kV Roma - Ascope	-	283,502	941,000		67,000	874,000	193,064	193,064	954,199	109.18	101.40
Reposición de las redes de distribución primaria y secundaria de los sectores: Casco Urbano y Antúnez de Mayolo	-	1,305,656	1,204,000		98,000	1,196,000	119,803	119,803	3,505,840	293.13	270.03
Reposición de Redes de Distribución Primaria, Secundaria Urb. Casuarinas y El Acero	-	55,067	801,000		68,000	733,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Redes Distribución P.J. 03 Estreitos	-	363,217	817,286		25,000	792,286	0	0	357,044	45.07	43.69
Reposición de Redes de Distribución Primarias, Secundarias y Conexiones domiciliarias de Jesús Namara - Matara	-	704,282	1,122,000		94,000	1,028,000	668,736	668,736	1,521,901	148.04	135.84

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Reposición de Redes de Distribución Primaria, Secundaria de Bolívar, Sucre y Sorochocho - Cajamarca	-	24,042	1,008,200		45,000	963,200	0	0	27,180	2.82	2.70
Reposición de Redes de Distribución Primaria, Secundaria Sector La Esperanza 06 SEDs	-	0	945,000		66,000	879,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria sector Laredo 07 SEDs	-	28,147	990,000		65,000	925,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria sector El Porvenir 06 SEDs	-	0	1,358,000		45,000	1,313,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria sectores Mocho y Salaverry 12 SEDs	-	27,417	978,000		35,000	943,000	0	0	24,300	2.56	2.40
Reposición de las Redes de Distribución Primaria, Secundaria del sistema eléctrico Tumbabamba	-	30,920	1,380,000		67,000	1,313,000	0	0	32,460	2.47	2.35
Reposición de las Redes de Distribución Primarias, Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Pomabamba y Piscobamba	-	26,464	1,475,000		45,000	1,430,000	0	0	8,136	.57	.55
Remodelación de Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público del Centro Histórico Trujillo	-	7,210,534	1,118,000		55,000	1,063,000	5,429	5,429	9,243,246	889.54	826.77
Remodelación de Red Primaria, secundaria y conexiones domiciliarias Buena Vista	-	313,777	0		0	0	0	0	0		
Remodelación de Alumbrado Público en las principales vías de Trujillo 2da Etapa.	-	919,340	0		0	0	0	0	0		
Remodelación de instalaciones cercanas al mar: Sector Norte Salaverry, Salaverry, Buenas Aires Norte, etc.	-	4	0		0	0	0	0	0		
Remodelación de Redes de Distribución Primaria y Secundaria San Jacinto	-		0		0	0	0	0	0		
Remodelación de Redes Distribución P.J. Bolívar Alto.	-	340,657	0		0	0	0	0	0		
Remodelación de Redes de Distribución Primaria y Secundaria del Rinconada, C.P. Vinzas y C.P. Guadalupe	-	389,941	0		0	0	0	0	0		
Remodelación de Red Primaria y Red Secundaria de Mancos, Ranrahirca y Anta - Huacra	-	475,108	0		0	0	0	0	0		
Remodelación de Red Primaria y Red Secundaria de Sihuas, Huailanca y Corongo	-	182,148	0		0	0	0	0	95,132		
Remodelación de Red Primaria y Red Secundaria de Chiquilan, Huasto, Aquila, Pampam y Pacaranga	-	144,535	0		0	0	21,740	21,740	32,392		
Remodelación Redes 21 Sectores Cajamarca IIE	-	2,876	0		0	0	0	0	0		
Rehabilitación AMT Carhuaz - Marcara CRH272	-	55,091	0		0	0	0	0	14,596		
Rehabilitación AMT San José (GUU001)	-	91,228	0		0	0	0	0	0		
Mejoramiento de Alumbrado Público de 08 Vías Principales de Trujillo	-	34,855	0		0	0	0	0	0		
Remodelación de Redes Primarias y Secundarias del Centro Histórico de Trujillo 1 Etapa	-	1,363,025	90,000		0	90,000	0	0	0	.00	.00
Creación del Alimentador de Media Tensión en 22.0 Kv Pailon Norte.	-	0	376,000		0	376,000	0	0	0	.00	.00
Redes de distribución 02 sectores El Porvenir, 01 sector Huanchaco Trujillo, 01 sector Bellavista, Nepeña	-	0	819,000	20,000	20,000	819,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación Puémapo en M.T. 10-22.9 kV. para predios Agrícolas e Industriales del sector Ocho Bajo San Pedro de Lillo	-	0	406,000		0	406,000	0	0	3,325	.82	.82

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Ampliación de Redes Primarias, Secundarias y Alumbrado Público en Asentamientos Humanos de la Provincia de Chapon.	-	0	230,000		0	230,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento y Ampliación del AMT en 22.9 kV HRI203 Huarí - San Marcos - Chavin	-	0	417,000		0	417,000	0	0	0	.00	.00
Creación del Nuevo Alimentador MT NEP073 - 22.0 KV (6.5 Km)	-	0	45,000		45,000	0	0	0	0	.00	.00
Creación del Nuevo Alimentador MT Santa STA125 - 13.2 KV (5.4 Km)	-	0	55,000		45,000	10,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de las Redes de Distribución Primaria y Secundaria para 6 sectores Porvenir, Armand Villanueva del Campo 5D, 6C, 2A, 6D, 7C, etc.	-	0	81,000		55,000	26,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación Marginal de las Redes De Distribución 03 Sectores El Porvenir, 01 Sector Huanchaco Trujillo, 01 Sector	-	0	1,146,000		98,000	1,048,000	0	0	0	.00	.00
Creación del Nuevo Alimentador de Media Tensión en 10/22.9 kV Pacasmayo - Joquetoqueque	-	0	747,000		0	747,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria de los sectores de Independencia y Huacra	-	31,310	867,000		0	867,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes de distribución 01S Solaverry, 03S Huanchaco, 02S Laredo, 01S Porvenir, 01S Victor Larco, 01S Mocho	-	677,152	0		0	0	0	0	0	.00	.00
Ampliación de Redes 4S: AA, HH, Las Flores, AA, HH, Carlos García Roncero Barrio 3C, Ramón Castilla C.P., El Trópico y AA, HH, Huanchaquito Alto	-	0	747,000		0	747,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de Redes Primarias, Secundarias y Alumbrado Público en AA, HH, de la Provincia de Pacasmayo - San Pedro de Lloc	-	438,100	927,000		0	927,000	323,770	323,770	1,168,473	126.05	126.05
Ampliación de Redes Primarias, Secundarias y Alumbrado Público en A.H. de la Provincia de Ascope	-	0	972,000		0	972,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes de distribución primaria y secundaria de 06 sectores de Chimbote	-	0	868,000		0	868,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes de Distribución 01S Laredo, 01S La Esperanza, 02S Huanchaco, 09S El Porvenir y 01S Limoncuro, 03S Huamachuco	-	134,840	0		0	0	0	0	0	.00	.00
Nuevo Alimentador de Media Tensión en 10 KV SE Chapon - Pacanga - Pueblo Nuevo, 9 km.	-	17,800	0		0	0	0	0	0	.00	.00
Nuevo Alimentador de Media Tensión en 22.9 KV SE Chapon - Pacangulla, 5km.	-	531,057	0		0	0	0	0	235,362	.00	.00
Nuevos Alimentadores en Media Tensión - Nuevo AMT Trapecio 8 y AMT Trapecio 9 (SE TRAPICIO), Incluye cables y 8 Km de AMT	-	332	0		0	0	0	0	0	.00	.00
Nuevo Alimentador en Media Tensión 10 KV- TOE105 desde SE Trujillo Noe Oeste, 4 km.	-	244,325	0		0	0	0	0	0	.00	.00
Ampliación Redes de Distribución Primaria, Secundaria de los Sectores: 05 de Trujillo, 09 de Huanchaco, 07 de El Porvenir y 01 de La Esperanza	-	557,158	0		0	0	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes primarias, redes secundarias y alumbrado público de 07 sectores de Marcará - Carhuaz - Ancash	-	0	0		0	0	0	0	0	.00	.00
Ampliación de Redes de Distribución por Crecimiento de la Demanda III Etapa	-	450,523	0		0	0	2,801	2,801	174,504	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Nuevo AMT SE GARAZ (8.04Km)-Doscargay y rehabilitación del AMT. Yungay CR2262 (26.00Km)_Total 34.04Km.	-	46,597	0		0	0	0	0	0		
Construcción de muro enladrado y suministro de equipos C.H. Pomabamba	-	0	426,000		0	426,000	0	0	0	.00	.00
Cambio de geomembrana y suministro de equipos C.H. Tarabumba	-	0	670,000		0	670,000	0	0	0	.00	.00
Rehabilitación canal C.H. Pacarenc	-	49,878	0		0	0	0	0	0		
Central Hidroeléctrica Huascacocha 5 MW y L.P. 22.9 kV	-	0	30,000		10,000	20,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento tramo E50 a E121 L.T. L-1115/138 kV SET Trujillo Norte Motil incluye variantes oniro el Tramo desde E31 a E116	-	43,054	660,000	120,000	120,000	660,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de la Línea de Transmisión L-6682 66kV, S.E. Huallanca - S.E. La Pampa 66kV	-	0	535,000	80,000	80,000	535,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento e instalación de Transformador 138/23/13.8kV - 40/20/30 MVA en SET Trapocho y Celdas Asociadas.	-	0	420,000	125,000	125,000	420,000	160	160	68,848	16.34	16.34
Mejoramiento de SET Carhuaz con la instalación del transformador 0/5/7MVA - 66/23/13.8kV, rotado de la SET Ticapampa	-	0	185,000	55,000	135,000	85,000	0	0	0	.00	.00
Rehabilitación L.T. 138kV SE El Porvenir - S.E. Trujillo	-	0	235,000	60,000	235,000	60,000	0	0	0	.00	.00
Rehabilitación del tramo E50 a E121 de la Línea de Transmisión L-1115/138 kV SET Trujillo Norte Motil incluye variantes	-	0	260,000		0	260,000	18,243	18,243	52,132	19.36	19.36
Rehabilitación de la Línea de Transmisión L-6682 66kV, S.E. Huallanca - S.E. La Pampa 66kV	-	0	224,000		0	224,000	0	0	0	.00	.00
Optimización Mediante la instalación de un Transformador 138/23/13.8kV - 40/20/30 MVA en del Transformador existente en la SET Trapocho	-	0	258,000		0	258,000	0	0	0	.00	.00
Optimización de la SET Carhuaz con la instalación del transformador 0/5/7MVA - 66/23/13.8kV, rotado de la SET Ticapampa	-	0	103,000		0	103,000	0	0	0	.00	.00
Optimización mediante el Suministro e instalación de Transformador en SET Motil 138/33/22.9 kV, 25 MVA, incluye Celdas Asociadas.	-	0	269,000		0	269,000	0	0	0	.00	.00
Rehabilitación de Línea de Transmisión 66 kV S.E. Paramonga Nueva - S.E. 09 de Octubre- SE Huarmey L-6655, L-6671; 85km de longitud	-	0	2,602,000	147,000	212,000	2,537,000	0	0	0	.00	.00
Rehabilitación de L.T. 138 kV S.E. Chimbote Sur - S.E. Nopaña (17.45km) y L.T. 138 kV S.E. Nopaña - S.E. San Jacinto (22.4km), incluye Bafías	-	2,731,308	2,017,000	366,000	411,000	2,972,000	381,551	381,551	4,453,685	155.07	152.68
Rehabilitación SET Chimbote 2	-	4,326,071	3,046,000	346,000	362,000	3,011,000	248,300	248,300	4,418,472	146.74	145.11
Rehabilitación Línea de Transmisión 138 kV, simple toma, conductor AAAC 300 mm2, S.E. Trujillo Norte - S.E. El Porvenir de 12.0 km	-	3,301,765	646,000	145,000	145,000	646,000	0	0	69,795	10.80	10.80
Rehabilitación Línea de Transmisión 138 kV, simple toma, conductor AAAC 240 mm2, S.E. Nopaña - S.E. Casma	-	1,122,320	1,186,000	145,000	145,000	1,186,000	144,087	144,087	2,282,476	192.45	192.45
Línea Transmisión Huaca del Sol - Salaverry on 33 kV. (10 km) Nueva SET Salaverry	-	0	240,000	70,000	70,000	240,000	0	0	0	.00	.00

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 7:54:18 PM

HIDRANDINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 6 de 9

Fecha Impr : 14/11/2018

Hora Impr : 4:59:59 PM

FORMATO N.7E

(C18541911-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Instalación de Transformador 60/23/10kV - 15/15/5MVA en SET Chao y Celdas Asociadas.	-	0	520,000	210,000	210,000	520,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de SET Ramada 220/60/22.9 kV, 50/40/20 MVA y nueva LT 60 kV Ramada-Huamachuco	-	0	670,000		0	670,000	0	0	0	.00	.00
Instalación de Transformador en SET Motil 138/33/22.9 kV, 25 MVA, y Celdas Asociadas	-	0	345,000		0	345,000	3,434	3,434	88,880	10.97	10.97
Nueva SET Huaraz Sur 60/22.9/13.8 kV, 20 MVA y Derivación de la L.T. 66 kV Huaraz Oeste SET Huaraz Sur.	-	0	372,000		0	372,000	0	0	0	.00	.00
Instalación Nuevo transformador de potencia 66/22.9/13.8kV 0MVA, celdas de Transformador, Medición y Alimentador en 22.9kV para S.E. Caraz	-	0	70,000	15,000	80,000	25,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación mediante el Suministro e Instalación de un Transformador 60/23/10kV - 15/15/5MVA en SET Chao y Celdas Asociadas	-	0	291,000		0	291,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de la SET Ramada 220/60/22.9 kV, 50/40/20 MVA y nueva LT 60 kV Ramada-Huamachuco	-	0	298,000		0	298,000	0	0	0	.00	.00
Creación de la SET Huaraz Sur 60/22.9/13.8 kV, 20 MVA y Derivación de la L.T. 66 kV Huaraz Oeste SET Huaraz Sur.	-	0	259,000		0	259,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación Instalación de un Transformador 66/22.9/13.8kV 9MVA, celdas de Transformador, Medición y Alimentador en 22.9kV para S.E. Caraz	-	0	178,000		0	178,000	0	0	0	.00	.00
Creación de la Nueva Línea de transmisión en 60 kV Cajamarca Norte - Cajamarca, 24.5 Km	-	0	2,226,000	347,000	391,000	2,182,000	0	0	0	.00	.00
L.T. 138 kV SET Santiago de Cao - Nueva SET Malabrigo	-	8,505,834	2,868,854	340,000	448,000	2,760,854	54,163	54,163	3,223,785	116.39	112.37
Nueva Subestación Salaverry 10MVA, 33/10kV	-	0	658,000	110,000	110,000	658,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación Nueva SE Trujillo Centro 138/23/10 kV - 30 MVA	-	0	225,000	110,000	110,000	225,000	0	0	0	.00	.00
Enlace 138 kV SE Trujillo Nor Oeste - SE Trujillo Sur	-	0,797,018	594,000	45,000	45,000	594,000	0	0	3,873	.65	.65
Transformador de Subestación Chimbote Norte 30MVA, 138/13.2/22.9 kV	-	1,315,158	0		0	0	20,060	20,060	877,385		
Suministro de Transformador SET Ticapampa 66/23/13.8 kV, 18.75 MVA, incluye ampliación y adecuación de bahías 66 kV	-	3,000,265	0		0	0	0	0	1,187		
Línea 66 kV SE Huaraz Oeste - SE Ticapampa, amplio toma, incluye adecuación y ampliación de bahías de salidas en 66 kV	-	0	10,000		0	10,000	0	0	0	.00	.00
Montaje Nueva S.E. Moyococha 60/22.9/10kV, 30 MVA y L.T. Asociada	-	2,612,535	120,000		0	120,000	26,538	26,538	436,176	383.48	363.48
Instalación de Nuevos Tramos de Potencia en las SS.EE. Casma, Pucasmayo 22.9/10kV y Porcen	-	0	80,000		0	80,000	0	0	0	.00	.00
Línea de Transmisión 138 kV S.E. Chimbote Norte - S.E. Trepocío	-	2,600,582	1,217,000		0	1,217,000	0	0	835	.07	.07
Nueva SET Huaca del Sol 60/33/10kV, 30 MVA y Línea de Transmisión asociada.	-	88,366	0		0	0	0	0	0		
Suministro, Montaje de Equipos Complementarios y Montaje de transformador en S.E. Nopaña 15 MVA, 138/22.9/13.8 kV	-	32,944	0		0	0	0	0	0		
Nueva S.E. Derivación 138/66 kV (PIERINA) y L.T. 66 kV S.E. Derivación - S.E. Huaraz	-	0	100,000		0	100,000	0	0	0	.00	.00

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 7:54:18 PM

HIDRANDINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 7 de 9

Fecha Impr : 14/11/2018

Hora Impr : 4:59:59 PM

FORMATO N.7E

(C18541911-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Línea de Transmisión en 60 kV Guadalupe 1 - Guadalupe 2 y Nueva Subestación Guadalupe 2 de 30 MVA, 60/10 kV	-	232,908	0		0	0	0	0	0		
Transformador SET Chimbote Sur 30 MVA, 138/23/13,8 kV c/interruptores	-	180,790	0		0	0	0	0	0		
Montaje y puesta en servicio Transformador S.E. Santa	-	4,521	0		0	0	0	0	0		
Implementación del Sistema de Medición en el Sistema de Potencia y Clientes Mayores	-	88,935	0		0	0	0	0	0		
Equipos Especializados para atención de Mediciones de Calidad	-	18,728	0		0	0	0	0	0		
Subsanación de las Deficiencias de Seguridad Pública de las Instalaciones de Distribución Eléctrica de los Sectores de la U.N. Cajamarca.	-	2,111,304	0		0	0	0	0	0		
Subsanación de Deficiencias de Seguridad Pública en Instalaciones de Distribución Eléctrica de Trujillo Zona Norte	-	3,658	0		0	0	0	0	0		
Subsanación de Deficiencias de Seguridad Pública en instalaciones de Distribución Eléctrica de Chimbote	-	20,510	0		0	0	0	0	0		
Mejoramiento y Ampliación de la Sede Técnico - Comercial de la U.N. Libertad Norte	-	0	450,000	85,000	450,000	85,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento y Ampliación de la sala de atención al cliente y operativo comercial en la Sede de Hidrandina S.A. - Trujillo	-	0	245,000	55,000	200,000	100,000	0	0	0	.00	.00
Nueva Sede de la U.N. Chimbote	-	0	322,000	96,000	287,000	133,000	0	0	0	.00	.00
Celdas autoalimentadas del tipo interior, para 10kV, a prueba de arco interno, para sustitución de las celdas existentes en la S.E. Cajamarca	-	305,082	310,000		0	310,000	0	0	284	.09	.09
Celdas autoalimentadas del tipo interior, para 13.8kV, a prueba de arco interno, para sustitución de las celdas existentes en la S.E. Caraz-Carhuaz	-	448,500	450,000		0	450,000	0	0	253	.06	.06
Celdas autoalimentadas para sustitución de las celdas existentes en las SETs Pacasmayo, Pailón, Casagrande 1 y Casagrande 2	-	0	850,000		0	850,000	0	0	0	.00	.00
Celdas autoalimentadas del tipo interior, para 10kV, a prueba de arco interno, para sustitución de las celdas existentes en la S.E. Trujillo Sur	-	0	450,000		0	450,000	0	0	0	.00	.00
Optimización Mediante las Obras Complementarias de protección del canal de aducción en la Central Hidroeléctrica Pacaranga	-	250,019	1,192,000		0	1,192,000	19,854	19,854	658,280	55.08	55.08
Reposición de tramos de línea E25 a E28 sector rio Lacramarca, 1.0 km AMT CHS033	-	0	409,466		0	409,466	0	0	0	.00	.00
Reposición de tramos de línea E34 a E37 sector del Río Fortaleza, 1.1km L-9855	-	0	227,266		0	227,266	0	0	0	.00	.00
Reposición de tramos de línea E06 a E09 sector del Río Lacramarca, 1.2km AMT TRA002	-	0	479,951		0	479,951	0	0	0	.00	.00
Reposición de Obras Civiles en Subestaciones tipo caseta (de las SED'S HI0059, HI0071, HI0078, HI0189, HI0184, HI0114, HI0150	-	0	587,000		0	587,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de Obras Civiles de Subestaciones tipo caseta de las SED'S HI1413, HI1414, HI1415, HI1418	-	0	518,000		0	518,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de Obras Civiles de Subestaciones tipo caseta de las SED'S HI0057, HI0151, HI0058, HI0113	-	0	738,000		0	738,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Reposición de Obras Civiles de Subestaciones tipo casaca de las SED'S MO1602, MO1603, MO1604	-	0	558,500		0	558,500	0	0	0	.00	.00
Rehabilitación de La Variante de Línea L-3340 y L-3341 -Cruce Río Chicama Tramo E137 - E150, en la Provincia de Ascope.	-	338,115	826,000		0	826,000	11,123	11,123	228,449	27.68	27.68
Rehabilitación de la SET Huarmey, ocasionado por el Fenómeno del Niño costero	-	0	278,000		0	278,000	0	0	0	.00	.00
Construcción del Cerco Perimetrico SET Chopen - Hidrandina	-	117,558	100,000		0	100,000	0	0	78,512	78.51	78.51
Optimización mediante la construcción de losa de concreto para almacenamiento residuos sólidos no peligrosos en SET Santiago de Cao	-	89,247	0		0	0	0	0	0		
Construcción de sistema de drenaje en la parte externa de la SET Chao.	-		0		0	0	0	0	0		
Reposición de sistema de drenaje en la parte interna - externa de la SET Porvenir.	-		0		0	0	0	0	0		
Reposición de L.T. L-1118, SE Trujillo Norte - SE Sta de Cao, tramos de línea E08 a E08 y E19 a E20 sector Quebrada de León, 0.75 km	-	0	356,000		0	356,000	0	0	0	.00	.00
Reposición de 2 torres metálicas para la L.T. L-3345, Santiago de Cao - SET Malabrigo	-	213,367	1,080,000		0	1,080,000	0	0	649,000	59.63	59.63
Ampliación Torcer Nivel - Hidrandina - Oficinas	-	2,386	30,000		0	30,000	550	550	3,253	10.84	10.84
Tubería - Pantalcón María Jiray	-	10,074	39,754		0	39,754	0	0	208,284	526.45	526.45
Construcción Almacén General Hidrandina Chimbote	-	418,088	685,000	45,000	110,000	620,000	377,158	377,158	942,425	152.00	137.58
Ampliación de Redes de Distribución 10 Localidades de los Distritos de Baños del Inca y Jauja - Cajamarca	-	0	692,000		0	692,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación Marginal de Electrificación Rural Sector Campaña, La Morced Parte Alta y Baja	-	0	818,000		0	818,000	0	0	0	.00	.00
Sistema Eléctrico Rural Casma - Contrapartida	-	243,983	0		0	0	0	0	312,272		
Sistema Eléctrico Rural Casma I - Contrapartida	-	344,610	0		0	0	0	0	0		
Sistema Eléctrico Rural Santa Norte - Contrapartida	-	223,046	0		0	0	0	0	457		
Sistema Eléctrico Rural Santa Sector 3 - Contrapartida	-	573,308	0		0	0	0	0	0		
Sistema Eléctrico Rural Huamachuco IV Etapa - Contrapartida	-	38,743	0		0	0	0	0	0		
Sistema Eléctrico Rural Pomabambaba V Etapa - Contrapartida	-	101,125	0		0	0	0	0	0		
Salvaguardas y Servidumbre para Proyectos de la DFC-MEM (3 PSE)	-	2,400	0		0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		33,817,333	17,863,000	1,151,573	3,321,721	15,692,852	1,081,947	1,081,947	16,158,593	102.96	90.45
Actualización SAP y Consolida Empresarial TIC	-	0	40,000		10,000	30,000	0	0	0	.00	.00
Reingeniería Sistema Comercial NGC y Sistema Gestión Documental	-	0	40,000		10,000	30,000	0	0	0	.00	.00
Implementación del Sistema GIS	-	0	0		0	0	0	0	14,640		
Scada	-	3,231,854	110,000		55,000	55,000	0	0	0	.00	.00
Software y Aplicaciones	-	13,269	0		0	0	0	0	0		

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 7:54:18 PM

HIDRANDINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 9 de 9

Fecha Impr : 14/11/2018

Hora Impr : 4:59:59 PM

FORMATO N.7E

(C18541911-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Infraestructura y Telecomunicaciones		561,936	0		0	0	0	0	753,742		
Adquisición de Vehículos		1,344,205	0		0	0	0	0	0		
Adquisición de Reclosor y Controladores de Bahía, Rotas y Otros		0	50,000		50,000	0	0	0	0		.00
Adquisición de Conductor AAAC - 300mm2 para reposición LT		0	50,000		50,000	0	0	0	0		.00
Variante de 5 km de Línea de Transmisión 66 kV S.E. La Pampa - SE Patasca por falta geológica		0	911,146	90,000	90,000	911,146	0	0	0	.00	.00
Compra de Equipos de medición y pruebas para mantenimiento de los sistemas de Transmisión		261,803	0		0	0	0	0	0		
Estudio de Coordinación de protección de los Sistema Eléctricos de U.U.N.N. Hidrandina S.A.		455,766	615,000		0	615,000	0	0	246,066	40.16	40.16
Liquidación de la Obra de la LT. 66 kV Pomubambu - Huan		9,900	0		0	0	0	0	0		
Estudios Ppto 2015		107,632	50,000		0	50,000	0	0	272,110	544.22	544.22
Saneamiento Faja de Servidumbre- Línea de transmisión Hidrandina			0		0	0	0	0	0		
Camión Grúa y Equipos de Transmisión		172,000	200,000		50,000	150,000	0	0	0	.00	.00
Estudio Nuevo Local Comercial U.N. Chimbote		0	90,000		0	90,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición y/o Reemplazo de Sillas y Mobiliario Centros Atención Comercial		81,221	0		0	0	0	0	0		
OM4 y contribuciones		25,573,015	15,208,654	1,002,573	2,847,721	13,361,706	1,031,024	1,031,024	12,611,254	65.86	84.25
Suministro y Montaje Reconectores, Seccionadoras y Fusibles		1,913,742	500,000	50,000	150,000	400,000	30,923	30,923	2,057,851	514.48	411.57
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		66,353,325	105,362,035	4,981,573	10,947,836	68,805,772	5,575,774	5,575,774	65,830,106	66.37	62.30

